


白金高輪駅周辺重点整備地区 特定事業計画



白金高輪駅周辺重点整備地区

《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設（建築物）
- 生活関連施設（公園）
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- ↔ 生活関連経路
- ↔ 音響式信号機
- 横断歩道橋

《生活関連経路》

- ①一般国道 1号線（桜田通り）
- ②一般国道 15号線（第一京浜）
- ③主要地方道 305号線（恵比寿通り）
- ④特例都道 415号線-1
- ⑤特例都道 415号線-2
- ⑥特例都道 416号（明治通り）
- ⑦特別区道 第1024号線（二本榎通り）
- ⑧特別区道 第770・800号線
- ⑨特別区道 第306号線
- ⑩特別区道 第293号線
- ⑪特別区道 第298号線
- ⑫特別区道 第300号線
- ⑬特別区道 第840号線（大久保通り）
- ⑭特別区道 第330号線（四の橋通り）
- ⑮特別区道 第783号線（四の橋通り）
- ⑯特別区道 第471号線
- ⑰白金いきいきプラザ前通路
- ⑱特別区道 第770号線
- ⑲特別区道 第472号線
- ⑳特例都道 第418号線（外苑西通り）

①東京都交通局(都営地下鉄)  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 白金高輪駅(三田線)

| 1.対象となる特定旅客施設       |             |                                   |             |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 東京都交通局      |             |                                   |             |            | 旅客施設名称 : 白金高輪駅(三田線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間         |             |                                   |             |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容                |             |                                   |             | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |  |
| 事業分類                | 整備箇所        | 内容                                | 延長/<br>箇所数  | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                     |             |                                   |             |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 券売機、<br>案内設備        | 券売機         | 傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等          | 各券売機        | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|                     |             |                                   |             | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 車両                  |             | 車いすスペースの維持・改善                     | 2箇所/<br>1編成 | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|                     |             |                                   |             | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                     |             | 案内表示装置の更新等                        | 各車両         | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|                     |             |                                   |             | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 心のバリア<br>フリー        | 研修・<br>情報発信 | 局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新 | —           | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |  |
|                     |             |                                   |             | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |             |                                   |             |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 東京メトロ管理駅            |             |                                   |             |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |



①東京都交通局(都営地下鉄)  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 泉岳寺駅(浅草線)

| 1.対象となる特定旅客施設  |       |   |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                         |
|----------------|-------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------------|
| 管 理 者 : 東京都交通局 |       |   |            |            | 旅客施設名称 : 泉岳寺駅(浅草線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                         |
| 2.事業内容・実施期間    |       |   |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                         |
| 事業内容           |       |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                         |
| 事業分類           | 整備箇所  | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                         |
|                |       |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                         |
| 移動経路           |       | いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み<br>(継続して維持・改善)   | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |                         |
|                |       | ホームとコンコースを結ぶエレベーター整備                      | 2基         | 計画         |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 2    | 整備中  | 駅の改良等に合わせて整備中           |
|                |       | バリアフリー化された複数ルートの確保<br>コンコースと地上を結ぶエレベーター整備 | 未定         | 計画         | 事業化の検討中            |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 駅の改良等に合わせて周辺開発等と調整及び検討中 |
| ホーム            | ホームドア | ホームドアの設置                                  | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |                         |
| トイレ            | 設備    | バリアフリートイレの改修等                             | 2箇所        | 計画         | 事業化の検討中            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3         | 検討中  | 駅の改良等に合わせて改修・増設等検討中                        |                         |
|                |       | 高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等                   | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中            |    |    |    |    |    |    |     |     | 3         | 検討中  | 駅の改良等に合わせて改修・増設等検討中                        |                         |
| 券売機、案内設備       | 案内設備  | 駅構内サインの更新等                                | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |                         |
|                |       | 触知案内図の更新等                                 | 2箇所        | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |                         |

|                |                                     |                                   |         |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|-------|--|
| 券売機、案内設備       | 券売機                                 | 傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等          | 各券売機    | 計画 | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 維持更新  |       |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     | 訪日外国人向け自動券売機の設置                   | 1台      | 計画 | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 維持更新  |       |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
| 車両             |                                     | 車いすスペースの維持・改善                     | 2箇所/1編成 | 計画 | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 維持更新  |       |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     | 案内表示装置の更新等                        | 各車両     | 計画 | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | 維持更新  |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     | 車両連結部に転落防止設備の更新等                  | 各車両     | 計画 | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | 維持更新  |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     |                                   |         |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
| 心のバリアフリー       | 研修・情報発信                             | サービス介助士の有資格職員の配置                  | 全駅      | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 |       |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     | 駅職員を対象とした接客等の研修・教育の更なる充実          | 全駅      | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中 |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     | 局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新 | -       | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中 |  |
|                |                                     |                                   |         | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
|                |                                     |                                   |         |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | -                                 | 計画      |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    |       |  |
|                |                                     |                                   | 実績      |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |       |  |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

JR新駅や周辺開発に併せて、ホーム・コンコース等の混雑緩和、歩行者ネットワーク、バリアフリー化等、駅の機能強化を検討する。

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 白金高輪駅(南北線)

| 1.対象となる特定旅客施設     |           |                        |            |            |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
|-------------------|-----------|------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|---------------------|----|-----|-----|-----------|------|------|--|-----|--|
| 管 理 者 : 東京地下鉄株式会社 |           |                        |            |            |    |    |    |    |    | 旅客施設名称 : 白金高輪駅(南北線) |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 2.事業内容・実施期間       |           |                        |            |            |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 事業内容              |           |                        |            | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |     |  |
| 事業分類              | 整備箇所      | 内容                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期 |    |    | 中期 |    |                     | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |     |  |
|                   |           |                        |            |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                  | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |     |  |
| ホーム               | ホーム<br>ドア | ホームドアの整備               |            | 計画         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 2000年度9月整備済  |
|                   | 実績        |                        |            |            |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| ホーム               | ベンチ       | ホームベンチの整備              |            | 計画         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  |  |
|                   | 実績        |                        |            |            |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| トイレ               | 設備        | バリアフリートイレの整備           |            | 計画         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  |  |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 券売機、<br>案内設備      | 案内設備      | よりわかりやすい案内サインの維持更新     | 必要箇所       | 計画         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 平成29年度案内サイン更新実施済   |
|                   | 実績        |                        |            |            |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 券売機               | 券売機       | 車いす用フットスペースを確保するパネルの改良 | 1箇所        | 計画         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 平成28年度整備済  |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 車両                |           | 車両更新に合わせた車いすスペースの拡充    | 必要数        | 計画         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      | 2  | 整備中 | 9000系車両について、車いすスペースを1編成2箇所設置から全号車へのフリースペース設置に向けて改造工事中(全23編成中8編成は完了済み。令和5年度より残りの編成の導入を開始) |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |      |  |     |  |

|          |                            |                                     |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |                                  |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|----------------------------------|
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信                    | サービス介助士有資格者社員の配置                    | —  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅社員全員の取得に向けて、随時受講中<br>2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み                           |                                  |
|          |                            |                                     |    | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |                                  |
|          |                            | バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施           | —  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中  | 2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済<br>随時継続実施 |
|          |                            |                                     |    | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |                                  |
|          | 冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供 | —                                   | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。 |                                  |
|          |                            |                                     | 実績 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |                                  |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策             | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 |    | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施                              |                                  |
|          |                            |                                     |    | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |                                  |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。



①国土交通省東京国道事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 一般国道1号(桜田通り)

| 1.対象となる経路              |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |       |  |                  |
|------------------------|------|--|------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|------------------|-----|-----|-----------|------|-------|--|------------------|
| 管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所   |      |  |            | 路 線 名 : 一般国道1号(桜田通り) |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ①      |     |     |           |      |       |  |                  |
| 経 路 区 間 : 三田5-7~高輪1-18 |      |  |            | 事 業 区 間 : -          |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 1,030m |     |     |           |      |       |  |                  |
| 2.事業内容・実施期間            |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |       |  |                  |
| 事業内容                   |      |  |            | 実施予定期間(年度)           |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           | 進捗状況 |       |  |                  |
| 事業分類                   | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績             | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期               |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                  |
|                        |      |  |            |                      | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9               | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |       |  |                  |
| 道路の整備維持                |      | 歩道整備(歩道拡幅、視覚障害者誘導用ブロック含む)<br>※魚籃坂下交差点~白金1丁目交差点 | 200m       | 計画                   |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      | 1     | 完了   |                  |
|                        |      | 歩きやすい歩道の維持                                     | 必要箇所       | 計画                   | 維持更新   |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       | 歩道のがたつきの補修等は適宜実施 |
| 道路の管理                  |      | 道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等)                | 適宜         | 計画                   | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                  |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施                     |                  |
|                        |      | 港区の放置自転車対策事業への協力                               | 適宜         | 計画                   | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                  |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施                     |                  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項    |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |       |  |                  |
|                        |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |       |  |                  |

整備状況写真

|  |   |  |
|--|---|--|
| 事業箇所   | 事業箇所  | 事業箇所   |
| 歩道段差補修   | 不法占用指導前   | 不法占用指導前  |
|   |   |   |
| 事業箇所   | 事業箇所  | 事業箇所   |
| 歩道段差補修   | 不法占用指導後<br>(民地内への移設)  | 不法占用指導後<br>(点字ブロック状のカラーコーンの移設)   |
|  |  |  |

①国土交通省東京国道事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 一般国道15号(第一京浜)

| 1.対象となる経路               |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |
|-------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|------|--|------------------------|
| 管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所    |      |                                 |            |            | 路 線 名 : 一般国道15号(第一京浜) |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ②    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 経 路 区 間 : 三田3-14~高輪2-20 |      |                                 |            |            | 事 業 区 間 : -           |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 930m |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 2.事業内容・実施期間             |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 事業内容                    |      |                                 |            | 実施予定期間(年度) |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                        |
| 事業分類                    | 整備箇所 | 内容                              | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                    |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                        |
|                         |      |                                 |            |            | R3                    | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                        |
| 道路の整備維持                 |      | 歩きやすい歩道の維持                      | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                  |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 歩道のがたつきの補修等は適宜実施       |
|                         |      |                                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 道路の管理                   |      | 道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等) | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施 |
|                         |      |                                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |
|                         |      | 港区の放置自転車対策事業への協力                | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 自転車通行環境整備事業の推進         |
|                         |      |                                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項     |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |
|                         |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |      |  |                        |

| 整備状況写真   |   |          |
|--|---|----------|
| 事業箇所   | 事業箇所  | 事業箇所     |
| 歩道段差補修   | 不法占用指導  | 写真の箇所の説明 |
|   |   | 写真       |
| 事業箇所   | 事業箇所  | 事業箇所     |
| 歩道段差補修   | 警察との合同取り締まりを実施<br>(現在も継続中)  | 写真の箇所の説明 |
|  |  | 写真       |

②東京都第一建設事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 都道305号(恵比寿通り)

| 1.対象となる経路             |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                   |
|-----------------------|------|--|------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|------|--|-----------------------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所    |      |  |            | 路 線 名 : 都道305号(恵比寿通り) |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ③    |     |     |           |      |      |  |                                   |
| 経 路 区 間 : 白金5-9~白金2-3 |      |  |            | 事 業 区 間 : 白金5-9~白金2-3 |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 730m |     |     |           |      |      |  |                                   |
| 2.事業内容・実施期間           |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                   |
| 事業内容                  |      |  |            | 実施予定期間(年度)            |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                                   |
| 事業分類                  | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績              | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                   |
|                       |      |  |            |                       | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                                   |
| 道路の整備維持               |      | 街路整備事業として道路拡幅整備を実施                         | 120m       | 計画                    |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 3    | 検討中  | 事業認可期間→平成25年度～令和6年度(白金2-3～白金1-28) |
|                       |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                    | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      | 5  | 維持更新                              |
| 道路の管理                 |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                    | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                              |
|                       |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                    | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      | 4  | 継続実施中                             |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項   |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                   |
|                       |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                   |

②東京都第一建設事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 都道415号-1

| 1.対象となる経路              |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |
|------------------------|------|--|------------|------------------------|--------|----|----|----|----|----|------------------|-----|-----|-----------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所     |      |  |            | 路 線 名 : 都道415号-1       |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ④      |     |     |           |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 高輪1-1～高輪2-15 |      |  |            | 事 業 区 間 : 高輪1-1～高輪2-15 |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 1,070m |     |     |           |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間            |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |
| 事業内容                   |      |  |            | 実施予定期間(年度)             |        |    |    |    |    |    |                  |     |     | 進捗状況      |      |  |                     |
| 事業分類                   | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績               | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期               |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                        |      |  |            |                        | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9               | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                     |
| 道路の整備維持                |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                     | 維持更新   |    |    |    |    |    |                  |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                        |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |
| 道路の管理                  |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                     | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                  |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                        |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |
|                        |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                     | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                  |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                        |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項    |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |
|                        |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                  |     |     |           |      |  |                     |

②東京都第一建設事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 都道415号-2

| 1.対象となる経路             |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|-----------------------|------|--|------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所    |      |  |            | 路 線 名 : 都道415号-2      |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑤    |     |     |           |      |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 三田5-1～高輪1-3 |      |  |            | 事 業 区 間 : 三田5-1～高輪1-3 |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 280m |     |     |           |      |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間           |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 事業内容                  |      |  |            | 実施予定期間(年度)            |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                     |
| 事業分類                  | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績              | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                       |      |  |            |                       | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                     |
| 道路の整備維持               |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                    | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                       |      |  |            | 実績                    |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 道路の管理                 |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                    | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                       |      |  |            | 実績                    |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                       |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                    | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                       |      |  |            | 実績                    |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項   |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                       |      |  |            |                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |

②東京都第一建設事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 都道416号線(明治通り)

| 1.対象となる経路                 |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|---------------------------|------|--|------------|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所        |      |  |            | 路 線 名 : 都道416号線(明治通り)     |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑥    |     |     |           |      |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 南麻布4-13~南麻布4-13 |      |  |            | 事 業 区 間 : 南麻布4-13~南麻布4-13 |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 170m |     |     |           |      |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間               |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 事業内容                      |      |  |            | 実施予定期間(年度)                |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                     |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                  | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                           |      |  |            |                           | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                     |
| 道路の整備維持                   |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                        | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                           |      |  |            | 実績                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 道路の管理                     |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                           |      |  |            | 実績                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                           |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                           |      |  |            | 実績                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                           |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |



②東京都第一建設事務所  
 白金高輪駅周辺重点整備地区  
 都道418号(外苑西通り)

| 1.対象となる経路              |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|------------------------|------|--|------------|------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所     |      |  |            | 路 線 名 : 都道418号(外苑西通り)  |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ㊸    |     |     |           |      |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 広尾5-7~南麻布4-2 |      |  |            | 事 業 区 間 : 広尾5-7~南麻布4-2 |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 200m |     |     |           |      |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間            |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 事業内容                   |      |  |            | 実施予定期間(年度)             |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                     |
| 事業分類                   | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績               | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                        |      |  |            |                        | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                     |
| 道路の整備維持                |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                     | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                        |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 道路の管理                  |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                     | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                        |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                        |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                     | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                        |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項    |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                        |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |

### ③東京都第二建設事務所

#### 白金高輪駅周辺重点整備地区

#### 都道416号線(明治通り)

| 1.対象となる経路                          |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |
|------------------------------------|------|--|------------|------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|-----|-----------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第二建設事務所                 |      |  |            | 路 線 名 : 都道416号線(明治通り)  |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑥   |     |           |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 広尾5-8~広尾5-25             |      |  |            | 事 業 区 間 : 広尾5-8~広尾5-25 |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 70m |     |           |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間                        |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |
| 事業内容                               |      |  |            | 実施予定期間(年度)             |        |    |    |    |    |    |    |               |     | 進捗状況      |      |  |                     |
| 事業分類                               | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績               | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |               |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                                    |      |  |            |                        | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10           | R11 | R12<br>以降 |      |  |                     |
| 道路の整備維持                            |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                     | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |               |     |           | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                                    |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |
| 道路の管理                              |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                     | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |               |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                                    |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |
|                                    |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                     | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |               |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                                    |      |  |            | 実績                     |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |
| 天現寺橋交差点のバリアフリー化を目的とした事業について検討を進める。 |      |  |            |                        |        |    |    |    |    |    |    |               |     |           |      |  |                     |

③東京都第二建設事務所

白金高輪駅周辺重点整備地区

都道418号線(外苑西通り)

| 1.対象となる経路                          |      |  |            |                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
|------------------------------------|------|--|------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----------|------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第二建設事務所                 |      |  |            | 路 線 名 : 都道418号線(外苑西通り)  |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ㊸    |     |           |      |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 広尾5-7~恵比寿2-36            |      |  |            | 事 業 区 間 : 広尾5-7~恵比寿2-36 |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 200m |     |           |      |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間                        |      |  |            |                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 事業内容                               |      |  |            | 実施予定期間(年度)              |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           | 進捗状況 |      |  |                     |
| 事業分類                               | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |                |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                                    |      |  |            |                         | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10            | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                     |
| 道路の整備維持                            |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                      | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                                    |      |  |            | 実績                      |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 道路の管理                              |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                      | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                                    |      |  |            | 実績                      |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
|                                    |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                      | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                                    |      |  |            | 実績                      |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                |      |  |            |                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 天現寺橋交差点のバリアフリー化を目的とした事業について検討を進める。 |      |  |            |                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |

④港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第1024号線

| 1.対象となる経路                  |                 |   |            |                            |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |
|----------------------------|-----------------|---|------------|----------------------------|--------|----|----|----|----|------------------|----|-----|-----|-----------|------|--|---|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |                 |   |            | 路 線 名 : 特別区道第1024号線(二本榎通り) |        |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑦      |    |     |     |           |      |  |   |
| 経 路 区 間 : 三田3-1~高輪1-15     |                 |   |            | 事 業 区 間 : -                |        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 1,280m |    |     |     |           |      |  |   |
| 2.事業内容・実施期間                |                 |   |            |                            |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |
| 事業内容                       |                 |   |            | 実施予定期間(年度)                 |        |    |    |    |    |                  |    |     |     | 進捗状況      |      |  |   |
| 事業分類                       | 整備箇所            | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                   | 短期     |    |    | 中期 |    |                  | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |
|                            |                 |   |            |                            | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8               | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |   |
| 道路の整備維持                    | 必要箇所            | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画                         | 維持更新   |    |    |    |    |                  |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 視覚障害者誘導用ブロックの取替えと歩行者横断用ブロックを段差のないものに取替えを実施。 |
|                            |                 |   |            | 実績                         |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |
|                            | 1箇所             | 横断歩道の設置   | 計画         | 事業化の検討中                    |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 港区が主体となり交通管理者と協議をしながら対策について検討中。             |
| 必要箇所                       | 視覚障害者誘導用ブロックの整備 | 計画  | 事業化の検討中    |                            |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |
| 道路の管理                      | 随時              | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画                         | 継続して実施 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |   |
|                            |                 |   |            | 実績                         |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |                 |   |            |                            |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |
| 都市計画道路補助第14号線              |                 |   |            |                            |        |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |   |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第770・800号線

| 1.対象となる経路  |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
|--|------|---|------------|------------|------------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当                                   |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第770・800号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑧    |    |     |     |           |      |  |  |
| 経 路 区 間 : 高輪1-7~高輪1-15                                       |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -            |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 190m |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間  |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容   |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                        |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |  |
| 事業分類   | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                     |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|  |      |   |            |            | R3                     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 道路の整備維持  |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                   |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|  |      |   |            | 実績         |                        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 道路の管理  |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施                 |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |  |
|  |      |   |            | 実績         |                        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項  |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 歩道の有効幅員(2m)がとれていない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第306号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
|----------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第306号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑨    |    |     |     |           |      |  |  |
| 経 路 区 間 : 高輪1-19~高輪1-15    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 100m |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                            |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 道路の整備維持                    |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                       | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |  |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 歩道(都有地)                    |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第293号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |                    |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
|----------------------------|------|---|------------|--------------------|---------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------------------------------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            | 路 線 名 : 特別区道第293号線 |         |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑩    |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 経 路 区 間 : 白金1-17~白金1-13    |      |   |            | 事 業 区 間 : -        |         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 160m |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |                    |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度)         |         |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                    |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績           | 短期      |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                    |
|                            |      |   |            |                    | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                    |
| 道路の整備維持                    |      | 白金一丁目東地区市街地再開発事業で概ね整備済みですが、部分的な補修やメンテナンス時にバリアフリー化に配慮(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等) | 必要箇所       | 計画                 | 維持更新    |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 歩道インターロッキングブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。 |
|                            |      |   |            | 実績                 |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 道路の管理                      |      | 電線類地中化整備に併せ、歩道拡幅及び路側帯のカラー化などのバリアフリーメニューの整備を実施                                 | 160m       | 計画                 | 事業化の検討中 |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3    | 検討中  |                                    |
|                            |      |   |            | 実績                 |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                              | 随時         | 計画                 | 継続して実施  |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |                                    |
|                            |      |   |            | 実績                 |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 心のバリアフリー                   |      | 視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討   | 必要箇所       | 計画                 |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1    | 完了   |                                    |
|                            |      |   |            | 実績                 |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |                    |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |
|                            |      |   |            |                    |         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                    |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第298号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
|----------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|---|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第298号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑪    |    |     |     |           |       |  |   |
| 経 路 区 間 : 白金1-24~白金1-27    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 130m |    |     |     |           |       |  |   |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |       |  |   |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |
|                            |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |   |
| 道路の整備維持                    |      | 白金一丁目東地区市街地再開発事業で概ね整備済みですが、部分的な補修やメンテナンス時にバリアフリー化に配慮(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 歩道インターロッキングブロック、視覚障害者誘導用ブロックのがたつき補修等を適宜実施 |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                              | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |   |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
| 心のバリアフリー                   |      | 視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討   | 必要箇所       | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 1         | 完了    |  |   |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
|                            |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |



④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第300号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |
|----------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|---|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第300号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑫    |    |     |     |           |      |  |   |
| 経 路 区 間 : 白金1-26~白金1-28    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 120m |    |     |     |           |      |  |   |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |   |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |
|                            |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |   |
| 道路の整備維持                    |      | 白金一丁目東地区市街地再開発事業で概ね整備済みですが、部分的な補修やメンテナンス時にバリアフリー化に配慮(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 歩道インターロッキングブロック、視覚障害者誘導用ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。 |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                              | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |   |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |
| 心のバリアフリー                   |      | 視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討   | 必要箇所       | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1    | 完了   |   |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |
|                            |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |   |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第840号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                           |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
|----------------------------|------|---|------------|------------|---------------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|---|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第840号線(大久保通り) |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑬    |    |     |     |           |       |  |   |
| 経 路 区 間 : 白金1-16~白金1-26    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -               |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 140m |    |     |     |           |       |  |   |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                           |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                           |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |       |  |   |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                        |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |
|                            |      |   |            |            | R3                        | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |   |
| 道路の整備維持                    |      | 日常の維持管理(路面の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)や周辺の開発計画と合わせた整備を通じバリアフリー化整備メニューを検討 | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 歩道インターロッキングブロック、視覚障害者誘導用ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。 |
|                            |      | 優先整備路線として、電線類地中化の整備を推進  | 140m       | 計画         | 事業化の検討中                   |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3     | 検討中  | 周辺の開発動向を踏まえ、実施時期について調整していきます。                   |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                              | 随時         | 計画         | 継続して実施                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |   |
|                            |      |   |            | 実績         |                           |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                           |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |
|                            |      |   |            |            |                           |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |   |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第330号線

|                            |                           |                |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>1.対象となる経路</b>           |                           |                |
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 | 路 線 名 : 特別区道第330号線(四の橋通り) | 経 路 番 号 : ⑭    |
| 経 路 区 間 : 白金3-2~白金1-25     | 事 業 区 間 : -               | 道 路 延 長 : 330m |

| <b>2.事業内容・実施期間</b> |   |      |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                    |
|--------------------|---|------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|------------------------------------|
| 事業内容               |   |      |            | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                    |
| 事業分類               | 整備箇所  | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                    |
|                    |   |      |            |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                    |
| 道路の整備維持            | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性等)      | 必要箇所 | 計画<br>実績   | 維持更新       |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 車道インターロッキングブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。 |
|                    |   |      |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                    |
|                    | 優先整備路線として、電線類地中化の整備を推進                        | 330m | 計画<br>実績   | 事業化の検討中    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  |                                    |
|                    |   |      |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                    |
|                    | 周辺の開発計画と合わせた整備を通じてバリアフリー化整備メニューを検討            | 330m | 計画<br>実績   | 事業化の検討中    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  |                                    |
|                    |   |      |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                    |
| 道路の管理              | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施 | 随時   | 計画<br>実績   | 継続して実施     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |                                    |
|                    |   |      |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                    |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3.その他事業実施に際し配慮すべき事項</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第783号線

| 1.対象となる経路                  |                           |                |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 | 路 線 名 : 特別区道第783号線(四の橋通り) | 経 路 番 号 : ⑮    |
| 経 路 区 間 : 白金1-25~白金1-23    | 事 業 区 間 : -               | 道 路 延 長 : 110m |

| 2.事業内容・実施期間 |      |   |            |            |         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                                    |
|-------------|------|---|------------|------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|------------------------------------|
| 事業内容        |      |   |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |                                    |
| 事業分類        | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |                                    |
|             |      |   |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |                                    |
| 道路の整備維持     |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性等)      | 必要箇所       | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  | 車道インターロッキングブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。 |
|             |      | 優先整備路線として、電線類地中化の整備を推進                        | 110m       | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   |                                    |
| 道路の管理       |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施 | 随時         | 計画         | 継続して実施  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |                                    |
|             |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                                    |

| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第471号線

| 1.対象となる経路                                       |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |    |
|---|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|----|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当                      |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第471号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑩    |    |     |     |           |      |  |    |
| 経 路 区 間 : 白金3-1~南麻布4-13                         |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 720m |    |     |     |           |      |  |    |
| 2.事業内容・実施期間                                     |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |    |
| 事業内容  |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |    |
| 事業分類  | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |    |
|   |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |    |
| 道路の整備維持   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性等)      | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |    |
|   |      | 自転車走行空間の整備推進                                  | 60m        | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 1  | 完了 |
| 道路の管理   |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施 | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |    |
|   |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |    |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                             |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |    |
| 歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |    |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白金いきいきプラザ前道路(私道)

| 1.対象となる経路                                |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                 |
|--|------|---|------------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|-----------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当               |      |   |            |            | 路 線 名 : 白金いきいきプラザ前道路(私道) |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑰    |    |     |     |           |       |  |                 |
| 経 路 区 間 : 白金3-10~白金3-22                  |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -              |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 180m |    |     |     |           |       |  |                 |
| 2.事業内容・実施期間                              |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                 |
| 事業内容                                     |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                          |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |       |  |                 |
| 事業分類                                     | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                       |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                 |
|  |      |   |            |            | R3                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |                 |
| 道路の整備維持                                  |      | (私道)白金いきいきプラザへの経路になり、概ね整備済みですが、今後も通路の維持のため所有者等ともバリアフリーに配慮 | 必要箇所       | 計画         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1     | 完了   | H28.企業工事で舗装工事完了 |
|  |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                 |
| 道路の管理                                    |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施             | 随時         | 計画         | 継続して実施                   |    |    |    |    |                |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                 |
|  |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                 |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                      |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                 |
| 歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                 |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第770号線

| 1.対象となる経路                                       |      |   |            |                    |        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
|---|------|---|------------|--------------------|--------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当                      |      |   |            | 路 線 名 : 特別区道第770号線 |        |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑱    |    |     |     |           |      |  |  |
| 経 路 区 間 : 高輪1-4~高輪1-7                           |      |   |            | 事 業 区 間 : -        |        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 130m |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                                     |      |   |            |                    |        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容  |      |   |            | 実施予定期間(年度)         |        |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |  |
| 事業分類  | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績           | 短期     |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|   |      |   |            |                    | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 道路の整備維持   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性等)      | 必要箇所       | 計画                 | 維持更新   |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|   |      |   |            | 実績                 |        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 道路の管理   |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施 | 随時         | 計画                 | 継続して実施 |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |  |
|   |      |   |            | 実績                 |        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                             |      |   |            |                    |        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |      |   |            |                    |        |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |

④港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

特別区道第472号線

| 1.対象となる経路  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |
|--|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当                       |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第472号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑱    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 経 路 区 間 : 港区白金3-3~3-4                            |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 130m |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 2.事業内容・実施期間                                      |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 事業内容   |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |      |  |
| 事業分類   | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |  |
|  |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |      |  |
| 道路の整備維持  |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性等)      | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |  |
|  |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 道路の整備維持  |      | 自転車走行空間の整備推進                                  | 40m        | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1    | 完了   |      |  |
|  |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 道路の管理  |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施 | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |      |  |
|  |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                              |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |
| ・歩道がない道路における歩行者の安全や車いす利用者、視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |  |



①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高輪コミュニティーぷらざ(高輪地区総合支所)

| 1.対象となる建築物   |   |                                     |            |            |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|-------|------------------------------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課管理係   |   |                                     |            |            | 施 設 名 : 高輪コミュニティーぷらざ(高輪地区総合支所) |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 所 在 地 : 高輪1-16-25  |   |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成7年2月                 |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 2.事業内容・実施期間  |   |                                     |            |            |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 事業内容   |   |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況  |                              |  |
| 事業分類   | 整備箇所  | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                             |        |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |       | 進捗状況                         | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |
|  |   |                                     |            |            | R3                             | R4     | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |       |                              |  |
| 建物全体・外構部   |   | 大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化の実施         |            | 計画         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       | 1     | 完了                           | 令和4年度高輪コミュニティーぷらざ大規模改修工事で実施済               |
|  |   |                                     |            | 実績         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
|  |   | 移動等円滑化の維持のため、日常点検と修繕                | 適宜         |            | 計画                             | 継続して実施 |    |    |    |    |    |     |     |       | 4     | 継続実施中                        | 日常点検と不具合時の修繕                               |
|  |   |                                     |            |            | 実績                             |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
|  | 5階外部スロープの壁の撤去(車椅子利用者がスムーズにスロープを通行出来るように整備する。) | 1箇所                                 |            | 計画         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     | 1     | 完了    | 令和5年度工事手法を検討し、年度末に工事実施済      |  |
|  |   |                                     |            | 実績         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
|  | 分かりやすいサイン表示の整備                                | 適宜                                  |            | 計画         | 継続して実施                         |        |    |    |    |    |    |     |     | 4     | 継続実施中 | 適宜必要に応じて整備                   |  |
|  |   |                                     |            | 実績         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 階段   |   | 手すりを設置(手すりには、点字表示を行う)               | 1箇所        | 計画         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     | 1     | 完了    | 平成30年度実施済                    |  |
| 実績   |   |                                     |            |            |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| エレベーター   |   | ピクトグラムの設置                           | 1箇所        | 計画         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     | 1     | 完了    | 令和4年度高輪コミュニティーぷらざ大規模改修工事で実施済 |  |
| 実績   |   |                                     |            |            |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 心のバリアフリー   |   | 施設利用者への啓発                           | 適宜         | 計画         | 継続して実施                         |        |    |    |    |    |    |     |     | 4     | 継続実施中 | 適宜必要に応じて啓発                   |  |
|  |   |                                     |            | 実績         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策   |   | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     | 1     | 完了    |                              |  |
|  |   |                                     |            | 実績         |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項  |   |                                     |            |            |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |
| 複合施設のため、開館日・開館時間が異なることや、立地の特殊性により1F↔5Fへの通行動線となっていることから、作業実施にあたり利用者等への十分な周知や日程調整等の配慮が重要である。 |   |                                     |            |            |                                |        |    |    |    |    |    |     |     |       |       |                              |  |

整備状況写真

|  |   |  |
|--|---|--|
| 建物全体・外構部   | 建物全体・外構部  | 建物全体・外構部   |
| バリアフリートイレ 大型ベッド  | バリアフリートイレ オストメイト  | 外部階段防滑シート  |
|   |   |   |
| 階段   | エレベーター  | 心のバリアフリー   |
| 手摺   | ピクトグラム  | 掲示物  |
|  |  |  |

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高輪区民センター

1.対象となる建築物

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 管理者 : 高輪地区総合支所管理課管理係 | 施設名 : 高輪区民センター |
| 所在地 : 高輪1-16-25      | 建築年 : 平成7年2月   |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容           |      | 実施予定期間(年度)                              |        |          |        |    |    |    |    |    |    |     | 進捗状況 |       |      |  |                        |  |
|----------------|------|---|--------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|------|--|------------------------|--|
| 事業分類           | 整備箇所 | 内容                                      | 延長/箇所数 | 計画<br>実績 | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |      |       | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                        |  |
|                |      |   |        |          | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11  | R12以降 |      |  |                        |  |
| 建物全体・外構部       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修               | 適宜     | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      | 4  | 継続実施中                  | 日常点検と不具合時の修繕   |
|                |      | 各部屋の机に杖を置くフックを設置する。和室に足が不自由な方に座椅子を設置する。 | 適宜     | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      |  | 1                      | 完了   |
| 敷地内通路          |      | ホール横の傾斜路に手すりを設置、傾斜路の上端に視覚障害者誘導用ブロックを設置  | 1箇所    | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      | 1  | 完了                     | 平成25年度に手摺設置済。視覚障害者誘導用ブロックは、R4年度高輪コミュニティーふらざ大規模改修工事で実施済 |
|                |      |   |        | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      |  |                        |  |
| 地上出入口          |      | 音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを整備                 | 1箇所    | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       | 1    | 完了   | 平成25年度視覚障害者誘導用ブロックを設置済 |  |
|                |      |   |        | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      |  |                        |  |
| 階段             |      | 手すりに各階を表す点字表示を設置                        | 3箇所    | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       | 1    | 完了   | 平成30年度実施済              |  |
|                |      |   |        | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      |  |                        |  |
| 心のバリアフリー       |      | 職員への「心のバリアフリー」の研修、指導                    | 適宜     | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |      |       | 4    | 継続実施中                                      | 高齢者、障害者が来館した際の対応等      |  |
|                |      |   |        | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      |  |                        |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施     | 適宜     | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       | 1    | 完了   |                        |  |
|                |      |   |        | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |      |       |      |  |                        |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

複合施設のため、開館日・開館時間が異なることや、立地の特殊性により1F←→5Fへの通行動線となっていることから、作業実施にあたり利用者等への十分な周知や日程調整等の配慮が重要である。

| 整備状況写真  |  |          |
|---|--|----------|
| 敷地内通路   | 階段   | 事業箇所     |
| ホール横の通路部分手摺、視覚障害者誘導用ブロック  | 手摺に点字表示設置  | 写真の箇所の説明 |
|  |  | 写真       |
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所     |
| 写真の箇所の説明  | 写真の箇所の説明   | 写真の箇所の説明 |
| 写真  | 写真   | 写真       |

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

豊岡いきいきプラザ

| 1.対象となる建築物                |      |                           |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|---------------------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                           |            |            | 施 設 名 : 豊岡いきいきプラザ |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 所 在 地 : 三田5-7-7           |      |                           |            |            | 建 築 年 : 昭和55年7月   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間               |      |                           |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 事業内容                      |      |                           |            | 実施予定期間(年度) |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |  |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容                        | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                           |      |                           |            |            | R3                | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |  |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修 | 適宜         | 計画         | 維持更新              |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 階段                        |      | 手すりに各階を表す点字表示を設置          | 必要箇所       | 計画         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 平成29年度設置済み。                                |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 居室                        |      | 更衣室の壁面に手すりを設置             | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 一般利用の部屋ではないため、大規模改修の際、検討                   |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 戸の仕様の変更で開放時有効幅員85cm以上を確保  | 3箇所        | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更        | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 戸の仕様の変更で開放時有効幅員85cm以上を確保  | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 浴室側又は更衣室側の床面の改修を検討        | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 車いす使用者に支障がないように水平面の確保を検討  | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |                           |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |

|                        |   |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |                        |
|------------------------|---|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|------------------------|
| 心の<br>バリアフリー           | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、<br>指導              | 適宜 | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施<br>中 | モニタリングを通じて、適時指導を行っている。 |
|                        |   |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |                        |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ<br>ン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜 | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了        |                        |
|                        |   |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |                        |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

改修工事の一部は、児童館の同様部分の工事と一緒に実施可能か検討する。  
改修工事については、実施時期・工事日数などについて、施設(浴室)利用者へ丁寧に説明し、理解を得る必要がある。

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白金いきいきプラザ

| 1.対象となる建築物                |   |      |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
|---------------------------|---|------|------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |   |      |            |            | 施 設 名 : 白金いきいきプラザ |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 所 在 地 : 白金3-10-12         |   |      |            |            | 建 築 年 : 平成4年5月    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 2.事業内容・実施期間               |   |      |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 事業内容                      |   |      |            | 実施予定期間(年度) |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |             |
| 事業分類                      | 整備箇所  | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |             |
|                           |   |      |            |            | R3                | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |             |
| 建物全体・外構部                  | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修   | 適宜   | 計画         | 維持更新       |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |             |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
|                           | 手すりの点字表示を設置   | 必要箇所 | 計画         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 平成29年度設置済み。 |
|                           | 傾斜路の幅140cm以上、勾配を1/20以下へ改善   | 1箇所  | 計画         | 事業化の検討中    |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 地上出入口                     | 音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを整備   | 1箇所  | 計画         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 音声誘導装置設置済み。 |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 廊下                        | 幅140cm以上を確保できるよう検討  | 必要箇所 | 計画         | 事業化の検討中    |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 傾斜路                       | 勾配を1/12以下へ改善、傾斜路の上端に視覚障害者誘導用ブロックを整備、両側に壁面・立上りを設置(1箇所)、手すりを設置し点字表示を行うことを検討 | 必要箇所 | 計画         | 事業化の検討中    |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
| 居室                        | 浴室の戸の仕様の変更で開放時有効幅員85cm以上を確保   | 1箇所  | 計画         | 事業化の検討中    |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
|                           | 浴室側又は更衣室側の床面の改修を検討  | 1箇所  | 計画         | 事業化の検討中    |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
| 実績                        |   |      |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |
|                           | ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更  | 2箇所  | 計画         | 事業化の検討中    |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |   |      | 実績         |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |             |

|                |  |      |    |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
|----------------|--|------|----|---------|--|--|--|--|--|--|---|-------|------------------------|-------------|
| 居室             | 開口部の幅が85cmを下回る戸の一部は、戸の仕様の変更で対応               | 1箇所  | 計画 | 事業化の検討中 |  |  |  |  |  |  | 3 | 検討中   | 大規模改修の際、検討。            |             |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
| 居室             | 開口部の幅が85cmを下回る戸は、開口部を拡げる工事が必要になるので、長期的な改善を検討 | 1箇所  | 計画 | 事業化の検討中 |  |  |  |  |  |  | 3 | 検討中   | 大規模改修の際、検討。            |             |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
| エレベーター         | 各階の扉周辺にエレベーターのピクトグラムを表示                      | 必要箇所 | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了                     | 平成29年度設置済み。 |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
| トイレ            | ベビーベッドを設置                                    | 1箇所  | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了                     | 平成30年度改修済み  |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
|                | 戸の周辺にピクトグラムを表示                               | 1箇所  | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了                     | 平成30年度改修済み  |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
| 心のバリアフリー       | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導                       | 適宜   | 計画 | 継続して実施  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | モニタリングを通じて、適時指導を行っている。 |             |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施          | 適宜   | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了                     |             |
|                |  |      | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |   |       |                        |             |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

- ・エレベーターの更新工事時に行う。
- ・浴室の実施時期・工事日数などについて、施設(浴室)利用者へ丁寧に説明する必要がある。
- ・居室戸は保育園の同様部分の工事と一緒に実施可能か検討する。



①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高輪子ども中高生プラザ(TAP)

| 1.対象となる建築物                |      |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
|---------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 高輪子ども中高生プラザ(TAP) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 高輪1-4-35          |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成25年8月          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間               |      |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 事業内容                      |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                       |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                           |      |                                     |            |            | R3                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |       |  |  |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 心の<br>バリアフリー              |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 年1回研修を実施し、継続している。                          |  |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策    |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了    |  |  |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
|                           |      |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高輪図書館

1.対象となる建築物

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 管 理 者 : 図書文化財課図書館係 | 施 設 名 : 高輪図書館     |
| 所 在 地 : 高輪1-16-25  | 建 築 年 : 平成7年3月22日 |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容           |      | 実施予定期間(年度)                                      |            |          |        |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況  |      |  |  |  |
|----------------|------|---|------------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|--|--|--|
| 事業分類           | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績 | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |  |
|                |      |   |            |          | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |  |  |  |
| 建物全体・外構部       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                       | 適宜         | 計画       | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 5  | 維持更新                                     |  |
|                |      |   |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
| 心の<br>バリアフリー   | 1箇所  | 障害者サービス(対面朗読)、バリアフリー映画会(手話通訳付き解説・字幕付日本映画の上映)の実施 | 1箇所        | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中                                      | 令和5年12月2日にバリアフリー映画会を実施                   |  |
|                |      |   |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
|                | 年1回  | バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事業や資料等の展示を実施                 | 年1回        | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中                                      | 令和5年度は上記映画会のみ実施                          |  |
|                |      |   |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
|                | 適宜   | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導                          | 適宜         | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中                                      | 指定管理者により年1回実施している。                       |  |
|                |      |   |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施             | 適宜         | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行によりガイドライン廃止 |  |
|                |      |   |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |
|--|
|  |
|--|

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高輪図書館分室

1.対象となる建築物

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 管 理 者 : 図書文化財課図書館係 | 施 設 名 : 高輪図書館分室    |
| 所 在 地 : 高輪1-4-35   | 建 築 年 : 平成23年12月1日 |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容           |      | 実施予定期間(年度)                          |            |          |        |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況 |  |  |  |
|----------------|------|-------------------------------------|------------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|--|--|--|
| 事業分類           | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績 | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |  |
|                |      |                                     |            |          | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |      |  | R12以降  |  |
| 建物全体・外構部       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画       | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |     |     |      | 5  | 維持更新   |  |
|                |      |                                     |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |      |  |  |  |
| 心のバリアフリー       |      | バリアフリー週間を中心に、常時バリアフリー資料等の展示を実施      | 適宜         | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     | 4    | 継続実施中                                      | 「どうしても心がいたいとき」「みんな読めるよ」と題したテーマ展示を常時実施 児童用マルチメディアDAISY図書体験スペースを常設 |  |
|                |      |                                     |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |      |  |  |  |
|                |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     | 4    | 継続実施中                                      | 指定管理者により年1回実施(高輪図書館と合同)  |  |
|                |      |                                     |            | 実績       |        |    |    |    |    |    |    |     |     |      |  |  |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画       |        |    |    |    |    |    |    |     |     | 1    | 完了   | 令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行によりガイドライン廃止                         |  |
| 実績             |      |                                     |            |          |        |    |    |    |    |    |    |     |     |      |  |  |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |
|--|
|  |
|--|

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

精神障害者支援センター(あいはーと・みなと)

| 1.対象となる建築物           |      |                           |            |            |        |    |                                |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
|----------------------|------|---------------------------|------------|------------|--------|----|--------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|----------------------------------|
| 管 理 者 : 障害者福祉課障害者施設係 |      |                           |            |            |        |    | 施 設 名 : 精神障害者支援センター(あいはーと・みなと) |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
| 所 在 地 : 高輪1-4-8      |      |                           |            |            |        |    | 建 築 年 : 令和3年6月                 |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
| 2.事業内容・実施期間          |      |                           |            |            |        |    |                                |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
| 事業内容                 |      |                           |            | 実施予定期間(年度) |        |    |                                |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |                                  |
| 事業分類                 | 整備箇所 | 内容                        | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期     |    |                                | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                  |
|                      |      |                           |            |            | R3     | R4 | R5                             | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |       |  |                                  |
| 建物全体・外構部             |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修 | 随時         | 計画         | 維持更新   |    |                                |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 指定管理者が毎月施設の点検を実施不具合等があれば、随時修繕を実施 |
|                      |      |                           |            | 実績         |        |    |                                |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
| 心のバリアフリー             |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導    | 適宜         | 計画         | 継続して実施 |    |                                |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | センター内で「心のバリアフリー」含め研修を実施                    |                                  |
|                      |      |                           |            | 実績         |        |    |                                |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項  |      |                           |            |            |        |    |                                |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |
|                      |      |                           |            |            |        |    |                                |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                                  |

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

御田小学校

| 1.対象となる建築物        |  |                      |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
|-------------------|--|----------------------|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------|------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当 |  |                      |            |            | 施 設 名 : 御田小学校   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
| 所 在 地 : 三田4-11-38 |  |                      |            |            | 建 築 年 : 昭和41年3月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
| 2.事業内容・実施期間       |  |                      |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
| 事業内容              |  |                      |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |                   |            |
| 事業分類              | 整備箇所   | 内容                   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                   |            |
|                   |  |                      |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |                   |            |
| 建物全体・外構部          |  | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施 | 随時         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中             | 引き続き、実施する。 |
|                   |  |                      |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
| 敷地内通路             | 屋外主要通路の車路に接する歩行面に視覚障害者誘導用ブロックを整備                                 | 1箇所                  | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
|                   | 階段の上端・下端・踊場に視覚障害者誘導用ブロックを設置                                      | 必要箇所                 | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
|                   | 屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備  | 必要箇所                 | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
|                   | 階段の手すりに点字表示を設置   | 必要箇所                 | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 平成28年度実施済み。       |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
| 地上出入口             | 屋外主要通路及び屋内の段のあるところに傾斜路を設置<br>傾斜路には点字付きの手すりを設置するとともに、両側に壁面・立上りを設置 | 必要箇所                 | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     | 3         | 検討中  | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。                          |                   |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
|                   | 教室・更衣室等の戸の前後にある段の解消、傾斜路を設ける場合は、車いす使用者の戸の開閉に支障がないよう戸に接して水平面を確保    | 必要箇所                 | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     | 3         | 検討中  | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。                          |                   |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |
|                   | 地上出入口の幅100cm以上を確保  | 必要箇所                 | 計画         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     | 3         | 検討中  | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。                          |                   |            |
|                   |  |                      | 実績         |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                   |            |

|     |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
|-----|--|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-------------------|-------------------|
| 廊下  | シャワー室・更衣室の壁面に手すりを設置                      | 2箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 検討中 | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |                   |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
|     | 階段や段差、傾斜前等の点字視覚障害者誘導ブロックの適切な設置           | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3   | 検討中               | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |
|     |  |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
| 階段  | 屋内階段の手すりに点字表示を設置                         | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | 完了                | 平成28年度実施済み。       |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
|     | 踊り場に連続して手すりを設置                           | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | 完了                | 平成27年度実施済み。       |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
| 居室  | 戸の開放時有効幅員85cm以上を確保                       | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3   | 検討中               | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
|     | 教室・更衣室等の戸のノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更             | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | 完了                | 平成27年度実施済み。       |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
| トイレ | バリアフリースイールにオストメイト用設備を設置                  | 1箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3   | 検討中               | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
|     | トイレの出入口の幅85cm以上を確保                       | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3   | 検討中               | 進捗率0%。建替え時に実施を検討。 |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |
|     | 戸の周辺がよく見える位置にJIS Z8210に準拠したトイレのピクトグラムを表示 | 1箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | 完了                | 平成28年度実施済み。       |
|     | 実績                                       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                   |                   |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリースイールへのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討の上、建替え時に実施する必要がある。  
屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、建替え時に実施予定。

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高松中学校

| 1.対象となる建築物        |      |                                 |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|-------------------|------|---------------------------------|------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|-----------------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当 |      |                                 |            |            | 施 設 名 : 高松中学校  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
| 所 在 地 : 高輪1-16-25 |      |                                 |            |            | 建 築 年 : 平成4年3月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
| 2.事業内容・実施期間       |      |                                 |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
| 事業内容              |      |                                 |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |       |                       |
| 事業分類              | 整備箇所 | 内容                              | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |                       |
|                   |      |                                 |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |       |                       |
| 建物全体・外構部          |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施            | 随時         | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 引き続き、実施する。            |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|                   |      | 屋外主要通路の車路に接する歩行面に視覚障害者誘導ブロックを整備 | 1箇所        | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
| 敷地内通路             |      | 屋外の傾斜路に手すりを設置                   | 2箇所        | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 1  | 完了    | 平成29年度実施済み。           |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|                   |      | 屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下に改善         | 1箇所        | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|                   |      | 屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備           | 必要箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|                   |      | 階段の手すりに点字表示を設置                  | 必要箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 1  | 完了    | 平成29年度実施済み。           |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
| 地上出入口             |      | 開放時有効幅員85cm以上を確保                | 60箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|                   |      | ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更              | 15箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
| 実績                |      |                                 |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |
|                   |      | 主要な出入口等まで音声誘導装置を整備              | 1箇所        | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|                   |      | 実績                              |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |       |                       |

|     |                              |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
|-----|------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 廊下  | 階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置 | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 検討中 | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |             |                       |                       |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
| 階段  | 屋外の階段の手すりは各階を表す点字表示を設置       | 3箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | 完了                    | 平成28年度実施済み。 |                       |                       |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
|     | 屋内の階段の手すりが未設置の箇所に設置          | 1箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 1                     | 完了          | 平成29年度実施済み。           |                       |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
| 居室  | シャワー室・更衣室の壁面に手すりを設置          | 2箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 3                     | 検討中         | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |                       |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
|     | 居室の戸の幅85cm以上を確保              | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       | 3           | 検討中                   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
| トイレ | バリアフリースイールにオストメイト用設備を設置      | 1箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     | 1                     | 完了          | 令和元年度実施済み。            |                       |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
|     | JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示      | 1箇所  | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       | 1           | 完了                    | 平成28年度実施済み。           |                       |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |
|     | トイレの出入口の幅85cm以上を確保           | 必要箇所 | 計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             | 3                     | 検討中                   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|     |                              |      | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |             |                       |                       |                       |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、増改築時に実施予定。



①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

三田中学校

| 1.対象となる建築物          |      |                        |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
|---------------------|------|------------------------|------------|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当   |      |                        |            |            | 施 設 名 : 三田中学校    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
| 所 在 地 : 港区三田4-13-13 |      |                        |            |            | 建 築 年 : 平成21年10月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
| 2.事業内容・実施期間         |      |                        |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
| 事業内容                |      |                        |            | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |            |
| 事業分類                | 整備箇所 | 内容                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期               |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |            |
|                     |      |                        |            |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |            |
| 建物全体・外構部            |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施   | 随時         | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 引き続き、実施する。 |
|                     |      |                        |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
| 敷地内通路               |      | 屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備  | 必要箇所       | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。                      |            |
|                     |      |                        |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
| トイレ                 |      | バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置 | 1箇所        | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 竣工時に実施済み。                                  |            |
|                     |      |                        |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |      |                        |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |
|                     |      |                        |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |            |

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

小中一貫教育校「白金の丘学園」

| 1.対象となる建築物          |      |                              |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
|---------------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-----------------------|------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当   |      |                              |            |            | 施 設 名 : 小中一貫教育校「白金の丘学園」 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| 所 在 地 : 白金4-1-12    |      |                              |            |            | 建 築 年 : 平成26年11月        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| 2.事業内容・実施期間         |      |                              |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| 事業内容                |      |                              |            | 実施予定期間(年度) |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |                       |            |
| 事業分類                | 整備箇所 | 内容                           | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                       |            |
|                     |      |                              |            |            | R3                      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |                       |            |
| 建物全体・外構部            |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施         | 随時         | 計画         | 継続して実施                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中                 | 引き続き、実施する。 |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
|                     |      | 車いす利用者用駐車施設付近の標識の設置          | 必要箇所       | 計画         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |            |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| 敷地内通路               |      | 屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備        | 必要箇所       | 計画         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |            |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
|                     |      | 階段の手すりに点字表示を設置               | 必要箇所       | 計画         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |            |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| 廊下                  |      | 階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置 | 必要箇所       | 計画         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |            |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| トイレ                 |      | バリアフリートイレにオストメイト用設備を設ける      | 1箇所        | 計画         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 竣工時に実施済み。             |            |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
|                     |      | トイレの出入口の幅85cm以上を確保           | 必要箇所       | 計画         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |            |
|                     |      | 実績                           |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |      |                              |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |
|                     |      |                              |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |            |

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白金保育園

| 1.対象となる建築物                |      |   |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
|---------------------------|------|---|------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|------|-------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |   |            |            | 施 設 名 : 白金保育園  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 所 在 地 : 白金3-10-12         |      |   |            |            | 建 築 年 : 平成4年5月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |      |             |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |             |
|                           |      |   |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |      |             |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                               | 適宜         | 計画         | 維持更新           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |             |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 敷地内通路                     |      | 傾斜路の勾配を1/20以下へ改善、手すりを設置し点字表示を行うことを検討                    | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 地上出入口                     |      | 音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを整備                                 | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 傾斜路                       |      | 傾斜路の勾配を1/12以下に改善、傾斜路の上端に視覚障害者誘導用ブロックを整備、傾斜路に手すりを設置し点字表示 | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 階段                        |      | 上端・下端・踊場に視覚障害者誘導用ブロックを設置                                | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
|                           |      | 踊場にも手すりを連続させ、手すりに点字表示設置                                 | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
| 居室                        |      | ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更                                      | 2箇所        | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
|                           |      | 園庭等に面した戸の屋外側の段差と、扉の前後の段差を解消                             | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |
|                           |      | 開口部の幅が85cmを下回る戸は、開口部を広げる工事が必要になるので、長期的な改善を検討            | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 大規模改修の際、検討。 |
|                           |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |             |

|                |                                     |     |    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |  |
|----------------|-------------------------------------|-----|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|-------------------|--|
| 居室             | 開口部の幅が85cmを下回る戸の一部は、戸の仕様の変更で対応      | 2箇所 | 計画 | 事業化の検討中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 検討中   | 大規模改修の際、検討。       |  |
|                |                                     |     | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |  |
| 心のバリアフリー       | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜  | 計画 | 継続して実施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 年1回研修を実施し、継続している。 |  |
|                |                                     |     | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜  | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了                |  |
|                |                                     |     | 実績 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |  |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

屋外主要通路の改修工事については、園庭と隣接するので注意が必要。  
 居室の開口部については、いきいきプラザの同様部分の工事と一緒に実施可能か検討する。  
 大規模修繕工事を検討する際に併せてこの改修工事も検討する。  
 ・心のバリアフリーの研修を年1回実施し、継続中。

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

伊皿子坂保育園

| 1.対象となる建築物                |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
|---------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|-------------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 伊皿子坂保育園 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 所 在 地 : 三田4-19-30         |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成25年7月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 2.事業内容・実施期間               |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 事業内容                      |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                   |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                   |
|                           |      |                                     |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |                   |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新            |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       |                   |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 心の<br>バリアフリー              |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 年1回研修を実施し、継続している。 |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策    |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 1    | 完了   |                   |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
|                           |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |



①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

豊岡児童館

| 1.対象となる建築物                |      |  |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|---------------------------|------|--|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |  |            |            | 施 設 名 : 豊岡児童館   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 所 在 地 : 三田5-7-7           |      |  |            |            | 建 築 年 : 昭和55年7月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間               |      |  |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 事業内容                      |      |  |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |  |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                           |      |  |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |  |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                    | 適宜         | 計画         | 維持更新            |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 敷地内通路                     |      | 傾斜路を設置し、手すりを設け点字表示を設置                        | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 地上出入口                     |      | 音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを整備                      | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 廊下                        |      | 屋上に面した戸の開放時有効幅員85cm以上を確保                     | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 屋上に面した戸を車いす使用者の利用に支障がないよう水平面を確保              | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 階段                        |      | 手すりに各階を表す点字表示を設置                             | 必要箇所       | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 平成29年度設置済み。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 居室                        |      | ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更                           | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 開口部の幅が85cmを下回る戸は、開口部を拡げる工事が必要になるので、長期的な改善を検討 | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                           |      | 開口部の幅が85cmを下回る戸の一部は、戸の仕様の変更で対応               | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 大規模改修の際、検討。                                |  |
|                           |      |  |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |

|                |                                     |      |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |
|----------------|-------------------------------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|-------------------|
| エレベーター         | 各階の扉周辺にエレベーターのピクトグラムを表示             | 必要箇所 | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 平成29年度設置済み。       |
|                |                                     |      | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |
| 心のバリアフリー       | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜   | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 年1回研修を実施し、継続している。 |
|                |                                     |      | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜   | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    |                   |
|                |                                     |      | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

点字表示や戸の仕様の変更等の改修工事は、いきいきプラザの同様部分と一緒に実施可能か検討する。  
 居室や屋上戸の改修工事については、施設の大規模修繕工事など併せて検討する。  
 心のバリアフリーの研修を年1回実施し、継続中。トイレ改修、床面取替等設計(R2設計、R3工事)



①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

亀塚公園

| 1.対象となる公園                  |      |  |             |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
|----------------------------|------|--|-------------|------------|--------------|----|----|----|----|---------------------|----|-----|-----|-------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |  |             |            | 施 設 名 : 亀塚公園 |    |    |    |    | 面 積 : 9,183.38㎡     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 三田4-16-20          |      |  |             |            |              |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和27年12月26日 |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |             |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 事業内容                       |      |  |             | 実施予定期間(年度) |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数  | 計画<br>実績   | 短期           |    |    | 中期 |    |                     | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                            |      |  |             |            | R3           | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                  | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜          | 計画         | 維持更新         |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|                            |      |  |             | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 出入口                        |      | 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設  | 適宜          | 計画         | 事業化の検討中      |    |    |    |    |                     |    |     |     |       | 3    | 検討中   |  |  |
|                            |      |  |             | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 園路                         |      | 視覚障害者誘導用ブロック設置   | 150m<br>2箇所 | 計画         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       | 1    | 完了    |  |  |
|                            |      |  |             | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
|                            |      | 階段の安全面を含めたバリアフリーに配慮したメンテナンス                                    | 1箇所         | 計画         | 継続して実施       |    |    |    |    |                     |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 |  |  |
|                            |      |  |             | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 随時          | 計画         | 継続して実施       |    |    |    |    |                     |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | 巡回点検にて実施しています。                             |  |
|                            |      |  |             | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 心のバリアフリー                   |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜          | 計画         | 事業化の検討中      |    |    |    |    |                     |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 案内表示の内容を検討しています。                           |  |
|                            |      |  |             | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |             |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |
|                            |      |  |             |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |       |      |       |  |  |

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

三田台公園

| 1.対象となる公園   |      |  |                |            |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
|---|------|--|----------------|------------|---------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-------|------|------|--|------------------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当  |      |  |                |            | 施 設 名 : 三田台公園 |    |    |    |    | 面 積 : 4,777.95㎡   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| 所 在 地 : 三田4-17-28   |      |  |                |            |               |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和53年5月1日 |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| 2.事業内容・実施期間   |      |  |                |            |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| 事業内容  |      |  |                | 実施予定期間(年度) |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 進捗状況 |      |  |                  |  |
| 事業分類  | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数     | 計画<br>実績   | 短期            |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                  |  |
|   |      |  |                |            | R3            | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |      |  |                  |  |
| 公園全体  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜             | 計画         | 維持更新          |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      | 5  | 維持更新             |  |
|   |      |  |                | 実績         |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| トイレ   |      | 大便器を洋式(腰掛式)に交換   | 1箇所            | 計画         |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      | 1    | 完了   | バリアフリートイレ        |  |
|   |      |  |                | 実績         |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| 管理  |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検<br>(1回/月) | 計画         | 継続して実施        |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      | 4    | 継続実施中                                      | 巡回点検にて実施しています。   |  |
|   |      |  |                | 実績         |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| 心のバリアフリー  |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜             | 計画         | 事業化の検討中       |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      | 3    | 検討中  | 案内表示の内容を検討しています。 |  |
|   |      |  |                | 実績         |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項   |      |  |                |            |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |
| <p>都市計画公園&lt;&lt;部分拡張工事の実施&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三田台公園は、敷地の奥行きが深く見通しの悪い敷地形状であり、公園奥までの見通しの悪さの改善を図り、誰もが安心して利用しやすい形態に改修する配慮が必要です。</li> <li>・地域住民から子どもたちが運動できる広場設置の要望があり、利用者ニーズに配慮する必要があります。</li> </ul> <p>都市計画公園&lt;&lt;部分拡張工事の実施&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度に公園に隣接した民有地四軒分を事業認可取得し、三軒の用地取得が完了し、平成30年4月に残り1軒の用地取得が完了する予定です。</li> <li>・平成29年度に奥のエリアを運動ができる広場に整備し、平成30年度に取得した用地の建物解体と、暫定整備の設計を行い、平成31年度に区道までの暫定整備を行い拡張部分の整備を完了します。これにより見通しの悪さを改善し安全な公園として開放する予定です。</li> </ul> |      |  |                |            |               |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |      |  |                  |  |

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白金公園

| 1.対象となる公園                  |      |  |                |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
|----------------------------|------|--|----------------|------------|--------------|----|----|----|----|---------------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------------------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |  |                |            | 施 設 名 : 白金公園 |    |    |    |    | 面 積 : 1483.97㎡      |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 所 在 地 : 白金3-1-16           |      |  |                |            |              |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和44年10月21日 |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |                |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 事業内容                       |      |  |                | 実施予定期間(年度) |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           | 進捗状況 |  |                  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数     | 計画<br>実績   | 短期           |    |    | 中期 |    |                     | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                  |  |
|                            |      |  |                |            | R3           | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                  | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |                  |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜             | 計画         | 維持更新         |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新             |  |
|                            |      |  |                | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| その他の設備                     |      | 水飲み場をバリアフリーに対応した施設に取替  | 1箇所            | 計画         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           | 1    | 完了   |                  |  |
|                            |      |  |                | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検<br>(1回/月) | 計画         | 継続して実施       |    |    |    |    |                     |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 巡回点検にて実施しています。   |  |
|                            |      |  |                | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 心のバリアフリー                   |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜             | 計画         | 事業化の検討中      |    |    |    |    |                     |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 案内表示の内容を検討しています。 |  |
|                            |      |  |                | 実績         |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |                |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |
|                            |      |  |                |            |              |    |    |    |    |                     |    |     |     |           |      |  |                  |  |

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高松くすのき公園

| 1.対象となる公園                  |      |  |                |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |
|----------------------------|------|--|----------------|------------|------------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |  |                |            | 施 設 名 : 高松くすのき公園 |    |    |    |    | 面 積 : 3,639.04㎡   |    |     |     |           |       |  |  |
| 所 在 地 : 高輪1-5-44           |      |  |                |            |                  |    |    |    |    | 開 園 日 : 平成25年4月1日 |    |     |     |           |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |                |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |
| 事業内容                       |      |  |                | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     | 進捗状況      |       |  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数     | 計画<br>実績   | 短期               |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                            |      |  |                |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |       |  |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜             | 計画         | 維持更新             |    |    |    |    |                   |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検<br>(1回/月) | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |                   |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 巡回点検にて実施しています。                             |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |
| 心のバリアフリー                   |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜             | 計画         | 事業化の検討中          |    |    |    |    |                   |    |     |     | 3         | 検討中   | 案内表示の内容を検討しています。                           |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |                |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |
|                            |      |  |                |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |       |  |  |

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白金一丁目児童遊園

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.対象となる公園                |                 |                 |
| 管理者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 | 施設名 : 白金一丁目児童遊園 | 面積 : 1137.58㎡   |
| 所在地 : 白金1-25-3           |                 | 開園日 : 昭和51年4月1日 |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容     |      |  |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |       |  |          |  |
|----------|------|--|------------|------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|-------|--|----------|--|
| 事業分類     | 整備箇所 | 内容   | 延長/箇所数     | 計画実績       | 短期      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |          |  |
|          |      |  |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |          |  |
| 公園全体     |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       | 5  | 維持更新     |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |          |  |
| トイレ      |      | 大便器を洋式(腰掛式)に取替   | 1箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 1     | 完了   | H30年度に施工 |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |          |  |
| その他の設備   |      | 水飲みをバリアフリーに対応した施設に取替   | 1箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了    | H26完了                                      |          |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |          |  |
| 管理       |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検(1回/月) | 計画         | 継続して実施  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | 巡回点検にて実施しています。                             |          |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |          |  |
| 心のバリアフリー |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜         | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 案内表示の内容を検討しています。                           |          |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |          |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

三田松坂児童遊園

|                            |                  |                    |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1.対象となる公園                  |                  |                    |
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 | 施 設 名 : 三田松坂児童遊園 | 面 積 : 772.70㎡      |
| 所 在 地 : 三田5-16-8           |                  | 開 園 日 : 昭和26年7月10日 |

| 2.事業内容・実施期間 |      |  |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |       | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |  |
|-------------|------|--|------------|------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|-------|--|------|--|
| 事業分類        | 整備箇所 | 事業内容   | 延長/箇所数     | 計画実績       | 短期      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 |       |  |      |  |
|             |      |  |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |      |  |
| 公園全体        |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       | 5  | 維持更新 |  |
|             |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |      |  |
| トイレ         |      | 大便器を洋式(腰掛式)に取替   | 1箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 1     | 完了   |      |  |
|             |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |      |  |
| その他の設備      |      | 水飲みをバリアフリーに対応した施設に取替   | 1箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了    |  |      |  |
|             |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |      |  |
| 管理          |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検(1回/月) | 計画         | 継続して実施  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | 巡回点検にて実施しています。                             |      |  |
|             |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |      |  |
| 心のバリアフリー    |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜         | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 案内表示の内容を検討しています。                           |      |  |
|             |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |      |  |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白金志田町児童遊園

| 1.対象となる公園                  |      |  |                |            |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
|----------------------------|------|--|----------------|------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |  |                |            | 施 設 名 : 白金志田町児童遊園 |    |    |    |    | 面 積 : 1,258.86㎡   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 白金1-12-16          |      |  |                |            |                   |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和28年7月9日 |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |                |            |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 事業内容                       |      |  |                | 実施予定期間(年度) |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数     | 計画<br>実績   | 短期                |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                            |      |  |                |            | R3                | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜             | 計画         | 維持更新              |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| トイレ                        |      | 大便器を洋式(腰掛式)に取替   | 1箇所            | 計画         |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 1    | 完了    | 平成29年8月完了                                  |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検<br>(1回/月) | 計画         | 継続して実施            |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | 巡回点検にて実施しています。                             |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 心のバリアフリー                   |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜             | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 案内表示の内容を検討しています。                           |  |
|                            |      |  |                | 実績         |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |                |            |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
|                            |      |  |                |            |                   |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |

①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

白高児童遊園

| 1.対象となる公園                  |      |  |                |                     |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
|----------------------------|------|--|----------------|---------------------|---------|----|----|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|------------------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |  |                | 施 設 名 : 白高児童遊園      |         |    |    | 面 積 : 1,070.06㎡ |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 所 在 地 : 白金1-17-4           |      |  |                | 開 園 日 : 平成17年12月15日 |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |                |                     |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 事業内容                       |      |  |                | 実施予定期間(年度)          |         |    |    |                 |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数     | 計画<br>実績            | 短期      |    |    | 中期              |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                  |  |
|                            |      |  |                |                     | R3      | R4 | R5 | R6              | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |                  |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜             | 計画                  | 維持更新    |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新             |  |
|                            |      |  |                | 実績                  |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検<br>(1回/月) | 計画                  | 継続して実施  |    |    |                 |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 巡回点検にて実施しています。   |  |
|                            |      |  |                | 実績                  |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 心のバリアフリー                   |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜             | 計画                  | 事業化の検討中 |    |    |                 |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 案内表示の内容を検討しています。 |  |
|                            |      |  |                | 実績                  |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |                |                     |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |
|                            |      |  |                |                     |         |    |    |                 |    |    |    |     |     |           |      |  |                  |  |



①港 区

白金高輪駅周辺重点整備地区

高松児童遊園

|                            |                |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 1.対象となる公園                  |                |                  |
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 | 施 設 名 : 高松児童遊園 | 面 積 : 544.85㎡    |
| 所 在 地 : 高輪1-15-22          |                | 開 園 日 : 平成9年4月1日 |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容     |      |  |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |       |  |           |  |
|----------|------|--|------------|------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|-------|--|-----------|--|
| 事業分類     | 整備箇所 | 内容   | 延長/箇所数     | 計画実績       | 短期      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |           |  |
|          |      |  |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |           |  |
| 公園全体     |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       | 5  | 維持更新      |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |           |  |
| トイレ      |      | 大便器を洋式(腰掛式)に取替   | 1箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 1     | 完了   | 平成29年9月完了 |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |           |  |
| その他の設備   |      | 水飲みをバリアフリーに対応した施設に取替   | 1箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了    | 平成28年3月完了                                  |           |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |           |  |
| 管理       |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検                    | 定期点検(1回/月) | 計画         | 継続して実施  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | 巡回点検にて実施しています。                             |           |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |           |  |
| 心のバリアフリー |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜         | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 案内表示の内容を検討しています。                           |           |  |
|          |      |  |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |           |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |
|--|
|  |
|--|

①港区

白金高輪駅周辺重点整備地区

古川さくら児童遊園

|                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| 1.対象となる公園                |                 |              |
| 管理者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 | 施設名 : 古川さくら児童遊園 | 面積 : 500.08㎡ |
| 所在地 : 港区白金1-2-4          |                 | 開園日 : 令和5年2月 |

| 2.事業内容・実施期間 |      |  |        | 実施予定期間(年度) |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|-------------|------|--|--------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|--|--|--|
| 事業分類        | 整備箇所 | 事業内容   | 延長/箇所数 | 計画実績       | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 |  |  |  |
|             |      |  |        |            | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |  |  |  |
| 公園全体        |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                                      | 適宜     | 計画         | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  | 5  | 維持更新   |
|             |      |  |        | 実績         |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
| 園路          |      | 平坦で障害物のない園路の通行環境の確保のため、砂の除去                                    | 必要箇所   | 計画         | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  | 4  | 継続実施中  |
|             |      |  |        | 実績         |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
| 管理          |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設の定期的な巡回点検                            | 適宜     | 計画         | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  | 4  | 継続実施中  |
|             |      |  |        | 実績         |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |
| 心のバリアフリー    |      | 施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進 | 適宜     | 計画         | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  | 1  | 完了<br>施設の利用者への利用に関するルールを示す看板に英語を併記している。<br>案内看板にピクトグラムを使用している。 |
|             |      |  |        | 実績         |        |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |  |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |
|--|
|  |
|--|

東京都公安委員会

④白金高輪駅周辺重点整備地区

| 1.対象となる経路           |  |     |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|---------------------|--|-----|------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|---------------------------|
| 地区名:白金高輪駅周辺重点整備地区   |  |     |            |            | 生活関連経路に位置付けている全路線(公道) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 2.事業内容・実施期間         |  |     |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 事業内容                |  |     |            | 実施予定期間(年度) |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |                           |
| 事業分類                | 整備箇所   | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                    |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                           |
|                     |  |     |            |            | R3                    | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |                           |
| 信号機に関する事業           | 信号機の改良(音響機能の整備)                                | 1路線 | 計画         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 2     | 整備中  | 1路線で実施中                   |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 道路標識及び道路標示の設置に関する事業 | 横断歩道の整備  | 3路線 | 計画         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 2     | 整備中  | 3路線で実施中                   |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 道路標識の適切な補修                                     | 適宜  | 計画         | 維持更新       |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済) |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 道路標示の適切な補修                                     | 適宜  | 計画         | 維持更新       |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済) |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| エスコートゾーンの整備         | 適宜   | 計画  | 継続して実施     |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 必要に応じて実施                                   |                           |
|                     |  | 実績  |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 違法駐車行為の防止のための事業     | 横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車<br>の指導取締りの実施                | 適宜  | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自<br>動二輪車等の違法駐車<br>の指導取締りの実施 | 適宜  | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 違法駐車行為の防止のための広報活動及<br>び啓発活動の実施                 | 適宜  | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |     | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

#### (1) 関係機関との連携の強化

交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。特に、天現寺橋交差点のバリアフリー化に向けた事業について道路管理者と検討を進める。


#### (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。

#### (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項

違法駐車の手引取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。

新橋駅周辺重点整備地区 特定事業計画



新橋駅周辺重点整備地区

《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設（建築物）
- 生活関連施設（公園）
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- ↔ 生活関連経路
- ↔ 音響式信号機
- 横断歩道橋

《生活関連経路》

- ① 一般国道1号線(桜田通り)
- ② 特例都道409号線(日比谷通り)
- ③ 特例都道405号線-1(外堀通り)
- ④ 特例都道街路環状第2号線(新虎通り)  
特例都道301号線(愛宕通り)
- ⑤ 特例都道街路環状第2号線(新虎通り)
- ⑥ 特別区道第1012号線
- ⑦ 特別区道第1005号線
- ⑧ 特別区道第1015号線  
特別区道第1006号線
- ⑨ 特別区道第1013号線
- ⑩ 特別区道第1013号線
- ⑪ 特別区道第1009号線

①東日本旅客鉄道株式会社  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 新橋駅(山手線・京浜東北線)

| 1.対象となる特定旅客施設       |                  |                    |            |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
|---------------------|------------------|--------------------|------------|------------|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------------------------|--|
| 管 理 者 : 東日本旅客鉄道株式会社 |                  |                    |            |            | 旅客施設名称 : 新橋駅(山手線・京浜東北線・東海道線上野東京ライン・横須賀線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
| 2.事業内容・実施期間         |                  |                    |            |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
| 事業内容                |                  |                    |            | 実施予定期間(年度) |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |                                     |  |
| 事業分類                | 整備箇所             | 内容                 | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                                       |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                     |  |
|                     |                  |                    |            |            | R3                                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                     |  |
| 移動経路                | 1のバリアフリー経路を整備    | 1箇所                | 計画         |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |                                     |  |
|                     |                  |                    | 実績         |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
|                     | 複数のバリアフリー経路の整備検討 | 4箇所                | 計画         |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |                                     |  |
|                     |                  |                    | 実績         |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
| ホーム                 | ホームドア            | ホームドアの設置           | 3面6線       | 計画         | 事業化の検討中                                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中                                 | 山手線:2019年10月設置完了<br>京浜東北線:2019年12月設置完了<br>東海道線上野東京ライン・横須賀線<br>:整備内容、整備時期について、区・東京都と調整を進めていく<br>令和13年度末頃までの整備 |
|                     | 実績               |                    |            |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
|                     | ベンチ              | ベンチを設置             | 9箇所        | 計画         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |                                     |  |
|                     | 実績               |                    |            |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
| トイレ                 | 設備               | バリアフリートイレの機能の分散化検討 | 1箇所        | 計画         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 1階西側旅客トイレに広めブース整備済み                 |  |
|                     |                  |                    |            | 実績         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
|                     | 設備               | トイレの案内表示の設置        | 4箇所        | 計画         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 旅客トイレについて、1階2箇所、地下1階1箇所、地下4階1箇所整備済み |  |
|                     |                  |                    |            | 実績         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |
|                     | 出入口              | トイレの段差解消           | 3箇所        | 計画         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 1階旅客トイレ2箇所、地下1階旅客トイレ1箇所段差解消済み       |  |
|                     |                  |                    |            | 実績         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                     |  |

|                |                                  |   |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|-----------------------|----------------|
| 券売機、案内設備       | 案内設備                             | 触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新                   | —   | 計画     | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 維持更新  |   |                       |                |
|                | 券売機                              | 券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置                        | 3箇所 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 北改札、南改札、地下汐留口改札の券売機に蹴込整備済み  |                       |                |
| 車両             |                                  | 車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 | 全編成 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・山手線:車いすスペース、案内表示装置は全車両へ設置。</li> <li>・京浜東北線:車いすスペースは2か所/1編成設置。案内表示装置は全車両設置。</li> <li>・東海道線:車いすスペースは2か所/1編成へ設置。案内表示装置(LED)は全車両へ設置。</li> <li>・横須賀線旧型車両:車いすスペースは2か所/1編成へ設置。案内表示装置(LED)は全車両へ設置。</li> <li>・横須賀線新型車両:グリーン車を除く全車両へ車いすスペース設置。全車両に案内表示装置設置(モニタ)。</li> </ul> |                       |                |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
|                |                                  | 車両連結部に転落防止設備の更新                             | 全編成 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 全車両(先頭部を除く)車両連結部へ設置   |                       |                |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
| 心のバリアフリー       | 研修・情報発信                          | サービス介助士2級の取得を推進                             | —   | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | サービス介助士取得を推進  |                       |                |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
|                |                                  | 駅社員を対象とした接客等の研修・教育の実施                       | —   | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       | 4   | 継続実施中                 | 接客等に関する社員教育を実施 |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
|                | 広告、ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供 | —   | 計画  | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中   | 弊社ホームページにて情報提供中       |                |
|                |                                  |   | 実績  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
|                | 優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示            | —   | 計画  | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中   | 優先席付近にヘルプマークステッカー掲出済み |                |
|                |                                  |   | 実績  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |
| 新型コロナウイルス感染症対策 |                                  | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施         | —   | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 公共交通事業者に向けた接客ガイドライン(令和3年7月国土交通省)に基づいた感染防止対策を実施してきたところであるが、5月8日の5類感染症移行をふまえ、対策は令和5年5月8日を持って終了とする   |                       |                |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |                |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項



| 整備状況写真  |  |   |
|---|--|---|
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所  |
| 北口券売機   | 南口券売機  | 汐留口券売機  |
|  |  |  |
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所  |
| 写真の箇所の説明  | 写真の箇所の説明   | 写真の箇所の説明  |
| 写真  | 写真   | 写真  |



②東京都交通局(都営地下鉄)

新橋駅周辺重点整備地区

新橋駅(浅草線)

| 1.対象となる特定旅客施設  |              |   |                          |            |                   |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
|----------------|--------------|---|--------------------------|------------|-------------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|------|---|
| 管 理 者 : 東京都交通局 |              |   |                          |            | 旅客施設名称 : 新橋駅(浅草線) |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
| 2.事業内容・実施期間    |              |   |                          |            |                   |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
| 事業内容           |              |   |                          | 実施予定期間(年度) |                   |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |      |   |
| 事業分類           | 整備箇所         | 内容                                      | 延長/<br>箇所数               | 計画<br>実績   | 短期                |      |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |   |
|                |              |   |                          |            | R3                | R4   | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |      |   |
| 移動経路           |              | いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み<br>(継続して維持・改善) | 必要箇所                     | 計画         | 維持更新              |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |      |   |
|                |              |   |                          | 実績         |                   |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
| ホーム            | ホーム<br>ドア    | ホームドアの設置                                | 必要箇所                     | 計画         | 維持更新              |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |      |   |
|                |              |   |                          | 実績         |                   |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
| トイレ            | 設備           | バリアフリースイールの改修等                          | 1箇所                      | 計画         | 維持更新              |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |      |   |
|                |              | 高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等                 | 1箇所                      | 計画         | 維持更新              |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      | 5 |
|                | 券売機、<br>案内設備 | 券売機                                     | 傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等 | 各券売機       | 計画                | 維持更新 |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |   |
|                |              |   | 訪日外国人向け自動券売機の設置          | 2台         | 計画                | 維持更新 |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      | 5 |
| 車両             |              | 車いすスペースの維持・改善                           | 2箇所/<br>1編成              | 計画         | 維持更新              |      |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |      |   |
|                |              |   |                          | 実績         |                   |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
|                |              |   | 案内表示装置の更新等               | 各車両        | 計画                | 維持更新 |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |   |
|                |              |   |                          |            | 実績                |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |
|                |              |   | 車両連結部に転落防止設備の更新等         | 各車両        | 計画                | 維持更新 |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |   |
|                |              |   |                          |            | 実績                |      |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |      |   |

|                |                          |                                   |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|-------|--|
| 心のバリアフリー       | 研修・情報発信                  | 局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新 | —  | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                          | 実績                                |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|                | サービス介助士の有資格職員の配置         | 全駅                                | 計画 | 実績 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                          |                                   |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|                | 駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の更なる充実 | 全駅                                | 計画 | 実績 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                          |                                   |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | —                        | 計画                                | 実績 |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了 |       |  |
|                |                          |                                   |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

②東京都交通局(都営地下鉄)  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 内幸町駅(三田線)

| 1.対象となる特定旅客施設  |         |   |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
|----------------|---------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|---|
| 管 理 者 : 東京都交通局 |         |   |            |            | 旅客施設名称 : 内幸町駅(三田線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
| 2.事業内容・実施期間    |         |   |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
| 事業内容           |         |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |   |
| 事業分類           | 整備箇所    | 内容                                      | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |
|                |         |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |   |
| 移動経路           | 必要箇所    | いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み<br>(継続して維持・改善) | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |   |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
|                | 1基      | バリアフリー化された複数ルートの確保                      | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 平成26年7月 供用開始(A4b)<br>周辺開発と連携して整備            |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
| ホーム            | ホームドア   | ホームドアの設置                                | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |   |
| トイレ            | 設備      | バリアフリートイレの改修等                           | 1箇所        | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 内装・設備の全面改修<br>・R6年度に工事実施予定                  |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
|                | 1箇所     | 高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等                 | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | トイレ出入口のバリアフリー化および内装・設備の全面改修<br>・R6年度に工事実施予定 |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
| 券売機、案内設備       | 券売機     | 傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等                | 各券売機       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |   |
| 車両             | 2箇所/1編成 | 車いすスペースの維持・改善                           | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |   |
|                |         |   | 実績         |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |
|                | 各車両     | 案内表示装置の更新等                              | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |   |
|                |         |   | 実績         |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |   |

|                |                                     |                                   |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|-------|--|
| 心のバリアフリー       | 研修・<br>情報発信                         | 局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新 | —  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                                     | 実績                                |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|                | サービス介助士の有資格職員の配置                    | 全駅                                | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                                     | 実績                                |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|                | 駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の更なる充実            | 全駅                                | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                                     | 実績                                |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
| 新型コロナウィルス感染症対策 | 「新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | —                                 | 計画 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了 |       |  |
| 実績             |                                     |                                   |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

③東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

新橋町駅周辺重点整備地区

新橋駅(銀座線)

| 1.対象となる特定旅客施設     |           |                        |               |            |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-----------|------|------|--|-----|--|
| 管 理 者 : 東京地下鉄株式会社 |           |                        |               |            |    |    |    |    |    | 旅客施設名称 : 新橋駅(銀座線) |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 2.事業内容・実施期間       |           |                        |               |            |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 事業内容              |           |                        |               | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |     |  |
| 事業分類              | 整備箇所      | 内容                     | 延長/<br>箇所数    | 計画<br>実績   | 短期 |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |     |  |
|                   |           |                        |               |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |     |  |
| ホーム               | ホーム<br>ドア | ホームドアの整備               |               | 計画         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 2018年度9月実施済  |
|                   | 実績        |                        |               |            |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| ホーム               | ベンチ       | ホームベンチの整備              |               | 計画         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 整備済  |
|                   | 実績        |                        |               |            |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| トイレ               | 設備        | バリアフリートイレの整備           |               | 計画         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 整備済  |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 券売機、<br>案内設備      | 案内設備      | よりわかりやすい案内サインの維持更新     | 必要箇所          | 計画         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 令和2年度全駅の案内サイン更新済<br>(ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外地上行きEVサインの更新) |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
|                   | 券売機       | 車いす用フットスペースを確保するパネルの改良 | 1箇所整備<br>/2箇所 | 計画         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      | 3  | 検討中 | 2箇所中1箇所整備済<br>(残りの1箇所については駅改装工事進捗に合わせて整備予定)            |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 車両                |           | 車両更新に合わせた車いすスペースの配置    | 必要数           | 計画         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 対応済  |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |      |  |     |  |

|          |                |                                     |   |    |        |  |  |  |   |       |  |
|----------|----------------|-------------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|-------|--|
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | サービス介助士有資格者社員の配置                    | - | 計画 | 継続して実施 |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅社員全員の取得に向けて、随時受講中<br>2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み                           |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |
|          | 研修・情報発信        | バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施           | - | 計画 | 継続して実施 |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済<br>随時継続実施   |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |
|          | 研修・情報発信        | 冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供          | - | 計画 | 継続して実施 |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。 |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | - | 計画 |        |  |  |  | 1 | 完了    | アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施                              |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。



③東京地下鉄株式会社(東京メトロ)  
 新橋町駅周辺重点整備地区  
 虎ノ門駅(銀座線)

| 1.対象となる特定旅客施設     |           |                        |               |            |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------|------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|-----|-----|-----------|------|------|--|-----|--|
| 管 理 者 : 東京地下鉄株式会社 |           |                        |               |            |    |    |    |    |    | 旅客施設名称 : 虎ノ門駅(銀座線) |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 2.事業内容・実施期間       |           |                        |               |            |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 事業内容              |           |                        |               | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |     |  |
| 事業分類              | 整備箇所      | 内容                     | 延長/<br>箇所数    | 計画<br>実績   | 短期 |    |    | 中期 |    |                    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |     |  |
|                   |           |                        |               |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |     |  |
| ホーム               | ホーム<br>ドア | ホームドアの整備               |               | 計画         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 2018年度5月26日整備済   |
|                   | 実績        |                        |               |            |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| ホーム               | ベンチ       | ホームベンチの整備              |               | 計画         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 整備済:既設B線ベンチと切り替え2024年度                                 |
|                   | 実績        |                        |               |            |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| トイレ               | 設備        | バリアフリートイレの整備           |               | 計画         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 整備済:既設トイレと切り替え2024年度予定                                 |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 券売機、<br>案内設備      | 案内設備      | よりわかりやすい案内サインの維持更新     | 必要箇所          | 計画         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 令和2年度全駅の案内サイン更新済<br>(ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外地上行きEVサインの更新) |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
|                   | 券売機       | 車いす用フットスペースを確保するパネルの改良 | 2箇所整備<br>/4箇所 | 計画         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      | 3  | 検討中 | 4箇所中2箇所整備済<br>(残りの2箇所については駅改装工事進捗に合わせて整備予定)            |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |
| 車両                |           | 車両更新に合わせた車いすスペースの配置    | 必要数           | 計画         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      | 1  | 完了  | 対応済  |
|                   |           |                        |               | 実績         |    |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |      |      |  |     |  |

|          |                |                                     |   |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |
|----------|----------------|-------------------------------------|---|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | サービス介助士有資格者社員の配置                    | — | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅社員全員の取得に向けて、随時受講中<br>2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み                           |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |
|          |                | バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施           | — | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済<br>随時継続実施   |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |
|          |                | 冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供          | — | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。 |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | — | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施                              |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

③東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

新橋町駅周辺重点整備地区

虎ノ門ヒルズ駅(日比谷線)

| 1.対象となる特定旅客施設     |           |                        |            |            |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
|-------------------|-----------|------------------------|------------|------------|----|----|----|----|----|------------------------|----|-----|-----|-----------|------|------|--|--|
| 管 理 者 : 東京地下鉄株式会社 |           |                        |            |            |    |    |    |    |    | 旅客施設名称 : 虎ノ門ヒルズ駅(日比谷線) |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間       |           |                        |            |            |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 事業内容              |           |                        |            | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |  |
| 事業分類              | 整備箇所      | 内容                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期 |    |    | 中期 |    |                        | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                   |           |                        |            |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                     | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |  |
| 移動経路              |           | 改札階～ホーム階までのエレベーター整備    | 2基         | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 1 完了                                       | 2023年度7月15日整備済                             |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
| ホーム               | ホーム<br>ドア | ホームドアの整備               |            | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 1 完了                                       | 2020年度6月6日整備済                              |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                   | ベンチ       | ホームベンチの整備              |            | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 1 完了                                       | 2020年度6月6日整備済                              |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
| トイレ               | 設備        | バリアフリートイレの整備           | 1箇所        | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 1 完了                                       | 2023年度7月15日整備済                             |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 券売機、<br>案内設備      | 案内設備      | よりわかりやすい案内サインの維持更新     | 必要箇所       | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 2 整備中                                      | 2023年一部エリアを除いてサイン更新済。<br>2024年度2Q頃に更新完了予定。 |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
|                   | 券売機       | 車いす用フットスペースを確保するパネルの改良 | 3箇所        | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 1 完了                                       | 令和2年度整備済                                   |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 車両                |           | 車両更新に合わせた車いすスペースの配置    | 必要数        | 計画         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      | 1 完了                                       | 対応済  |
|                   |           |                        |            | 実績         |    |    |    |    |    |                        |    |     |     |           |      |      |  |  |

|          |                |                                     |   |    |        |  |  |  |   |       |  |
|----------|----------------|-------------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|-------|--|
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | サービス介助士有資格者社員の配置                    | — | 計画 | 継続して実施 |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅社員全員の取得に向けて、随時受講中<br>2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み                           |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |
|          | 研修・情報発信        | バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施           | — | 計画 | 継続して実施 |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済<br>随時継続実施   |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |
|          | 研修・情報発信        | 冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供          | — | 計画 | 継続して実施 |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。 |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | — | 計画 |        |  |  |  | 1 | 完了    | アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施                              |
|          |                |                                     |   | 実績 |        |  |  |  |   |       |  |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

| 整備状況写真   |  |          |
|--|--|----------|
| 移動経路「改札～ホーム階 EV」   | 移動経路「改札～ホーム階 EV」   | 事業箇所     |
| B2F改札階(中目黒方面)  | B1Fホーム階(中目黒方面)   | 写真の箇所の説明 |
|   |  | 写真       |
| トイレ「バリアフリートイレの整備」  | 事業箇所   | 事業箇所     |
| B2F改札階 コンコース   | 写真の箇所の説明   | 写真の箇所の説明 |
|  | 写真   | 写真       |



④株式会社ゆりかもめ

新橋駅周辺重点整備地区

新橋駅(東京臨海新交通臨海線)

| 1.対象となる特定旅客施設     |  |  |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|-------------------|--|--|------------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 株式会社ゆりかもめ |  |  |            |            | 旅客施設名称 : 新橋駅(東京臨海新交通臨海線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間       |  |  |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容              |  |  |            | 実施予定期間(年度) |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |  |
| 事業分類              | 整備箇所   | 内容                                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                       |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                   |  |  |            |            | R3                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 移動経路              | バリアフリールートは1ルート整備済み   | 1箇所                                    | 計画         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |  |
|                   |  |  | 実績         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                   | エレベーター更新   | 3箇所                                    | 計画         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和5年度 地上階⇄デッキ階エレベーター更新<br>(9人乗り→11人乗り)         |
|                   |  |  | 実績         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| ホーム               | ホーム<br>ドア  | 既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ<br>て更に利便性を向上       | 島式1面       | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |  |
|                   | 実績   |  |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| ホーム               | ベンチ  | 既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ<br>て更に利便性を向上       | 2線         | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和元年度ベンチ更新                                     |
|                   | 実績   |  |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| トイレ               | 設備   | 大人用ベッドの設置(東口トイレ)<br>トイレ内案内表示の設置等の設備の充実 |            | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 平成30年度西口トイレ更新<br>令和元年度東口トイレ更新<br>トイレ全体で機能分散済み  |
|                   |  |  |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 券売機、<br>案内設備      | 案内設備   | 既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ<br>て更に利便性を向上       | 必要数        | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和元年度サイン更新<br>バリアフリー化された経路・ピクトグラム音声案内誘導装置を設置済み |
|                   |  |  |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                   | 券売機  | 既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ<br>て更に利便性を向上       | —          | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |  |
|                   |  |  |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 車両                | 優先席・車椅子スペースの増設、ドア開動作<br>ランプ(ドア上部)、LCDによる情報提供等<br>を、車両更新時に合わせ導入 | 必要数                                    | 計画         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和2年度車両更新完了                                    |
|                   |  |  | 実績         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |

|                |                                     |                                       |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |                      |   |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----------------------|---|
| 心のバリアフリー       | 研修・情報発信                             | 駅係員を対象としたサービス介助士及び交通サポートマネージャーの資格取得促進 | —  | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中                |   |
|                |                                     |                                       |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |                      |   |
|                | 研修・情報発信                             | 駅係員を対象とした障害者高齢者対応研修の実施                | —  | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中                |   |
|                |                                     |                                       |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |                      |   |
|                | 新型コロナウイルス感染症対策                      | ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の提供            | —  | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中                | 平成31年3月 お客様案内ディスプレイ設置<br>ホームページ等で適宜最新の情報を提供 |
|                |                                     |                                       |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |                      |   |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 |                                       | 計画 |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了 | 業種別ガイドラインの廃止に伴い、対応終了 |   |
|                |                                     |                                       | 実績 |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |                      |   |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

東京都と協議・調整を図り事業の実施に努める。  
バリアフリールートについては、区による現地調査の結果、近隣設備(シオサイト)を利用した場合、複数(3ルート)確保できることを確認している。



| 整備状況写真   |  |   |
|--|--|---|
| 事業箇所   | 事業箇所   | 事業箇所  |
| <p>かごの大きさを変更: 定員を9人乗リスルー型から11人直角二方向型(間口1400mm×奥行1350mm)</p>  | <p>液晶インジケータ: 緊急時等のメッセージ表示<br/>多言語表示(日本語、英語、中国語、韓国語)</p>  | <p>操作ボタン形状: 視認性・操作性の観点から大型ボタンを採用<br/>(エレベーター内・ボタン)</p>  |
|  <p>更新前</p> <p>更新後</p>  |  <p>更新前</p> <p>更新後</p>   |  <p>更新前</p> <p>更新後</p> |
| 事業箇所   | 事業箇所   | 事業箇所  |
| <p>操作ボタン形状: 視認性・操作性の観点から大型ボタンを採用<br/>(地上階・ボタン)</p>   | <p>操作ボタン形状: 視認性・操作性の観点から大型ボタンを採用<br/>(ペDESTリアンデッキ階・ボタン)</p>  | <p>写真の箇所の説明</p>   |
|  <p>更新前</p> <p>更新後</p> |  <p>更新前</p> <p>更新後</p> | <p>写真</p>   |



①国土交通省東京国道事務所

新橋駅周辺重点整備地区

一般国道1号(桜田通り)

| 1.対象となる経路                |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                        |
|--------------------------|------|--|------------|----------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|--|------------------------|
| 管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所     |      |  |            | 路 線 名 : 一般国道1号(桜田通り) |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ①    |     |     |           |      |  |                        |
| 経 路 区 間 : 虎ノ門1-3～虎ノ門1-15 |      |  |            | 事 業 区 間 : -          |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 310m |     |     |           |      |  |                        |
| 2.事業内容・実施期間              |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                        |
| 事業内容                     |      |  |            | 実施予定期間(年度)           |        |    |    |    |    |    |                |     |     | 進捗状況      |      |  |                        |
| 事業分類                     | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績             | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                        |
|                          |      |  |            |                      | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                        |
| 道路の整備維持                  |      | 歩きやすい歩道の維持                                 | 必要箇所       | 計画                   | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 歩道のがたつきの補修等は適宜実施       |
|                          |      | 障害者からの要望や生活関連施設との連続性の確保のための視覚障害者誘導用ブロックの整備 | 170m       | 計画                   |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 3  | 検討中                    |
| 道路の管理                    |      | 道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等)            | 適宜         | 計画                   | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施 |
|                          |      | 港区の放置自転車対策事業への協力                           | 適宜         | 計画                   | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 自転車通行環境整備事業の推進         |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項      |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                        |
|                          |      |  |            |                      |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                        |

| 整備状況写真   |          |          |
|--|----------|----------|
| 事業箇所   | 事業箇所     | 事業箇所     |
| 歩道段差補修   | 写真の箇所の説明 | 写真の箇所の説明 |
|   | 写真       | 写真       |
| 事業箇所   | 事業箇所     | 事業箇所     |
| 歩道段差補修   | 写真の箇所の説明 | 写真の箇所の説明 |
|  | 写真       | 写真       |

②東京都第一建設事務所  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 特例都道409号線(日比谷通り)

| 1.対象となる経路               |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|-------------------------|------|--|------------|--------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所      |      |  |            | 路 線 名 : 特例都道409号線(日比谷通り) |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ②    |     |     |           |      |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 西新橋1-3~新橋5-36 |      |  |            | 事 業 区 間 : 西新橋1-3~新橋5-36  |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 670m |     |     |           |      |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間             |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 事業内容                    |      |  |            | 実施予定期間(年度)               |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                     |
| 事業分類                    | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                 | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                         |      |  |            |                          | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                     |
| 道路の整備維持                 |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                       | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                         |      |  |            | 実績                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 道路の管理                   |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                         |      |  |            | 実績                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                         |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                         |      |  |            | 実績                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項     |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |
|                         |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                     |

②東京都第一建設事務所  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 特例都道405号線-1(外堀通り)

| 1.対象となる経路             |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
|-----------------------|------|--|------------|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----------|------|------|--|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所    |      |  |            | 路 線 名 : 特例都道405号線-1(外堀通り) |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ③    |     |           |      |      |  |                     |
| 経 路 区 間 : 赤坂1-5~赤坂1-2 |      |  |            | 事 業 区 間 : 赤坂1-5~赤坂1-2     |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 250m |     |           |      |      |  |                     |
| 2.事業内容・実施期間           |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 事業内容                  |      |  |            | 実施予定期間(年度)                |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           | 進捗状況 |      |  |                     |
| 事業分類                  | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                  | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |                |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                     |
|                       |      |  |            |                           | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10            | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                     |
| 道路の整備維持               |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                        | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5    | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                       |      |  |            | 実績                        |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 道路の管理                 |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                       |      |  |            | 実績                        |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
|                       |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                |
|                       |      |  |            | 実績                        |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項   |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |
|                       |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |      |  |                     |

②東京都第一建設事務所  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 特例都道街路環状第2号線(新虎通り)

| 1.対象となる経路                |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|--------------------------|------|--|------------|----------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----------|------|--|-------|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所       |      |  |            | 路 線 名 : 特例都道街路環状第2号線(新虎通り) |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ④    |     |           |      |  |       |                     |
| 経 路 区 間 : 新橋4-26～西新橋2-16 |      |  |            | 事 業 区 間 : 新橋4-26～西新橋2-16   |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 540m |     |           |      |  |       |                     |
| 2.事業内容・実施期間              |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 事業内容                     |      |  |            | 実施予定期間(年度)                 |        |    |    |    |    |    |    |                |     | 進捗状況      |      |  |       |                     |
| 事業分類                     | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                   | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |                |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |                     |
|                          |      |  |            |                            | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10            | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |                     |
| 道路の整備維持                  |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                         | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5  | 維持更新  | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                          |      |  |            | 実績                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 道路の管理                    |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                         | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 適宜実施                |
|                          |      |  |            | 実績                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|                          |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                         | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 適宜実施                |
|                          |      |  |            | 実績                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項      |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|                          |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |

②東京都第一建設事務所  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 特例都道301号線(愛宕通り)

| 1.対象となる経路                  |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |   |
|----------------------------|------|--|------------|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|--|---|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所         |      |  |            | 路 線 名 : 特例都道301号線(愛宕通り)   |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ④    |     |     |           |      |  |   |
| 経 路 区 間 : 西新橋2-15~虎ノ門1-23  |      |  |            | 事 業 区 間 : 西新橋2-15~虎ノ門1-23 |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 180m |     |     |           |      |  |   |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |   |
| 事業内容                       |      |  |            | 実施予定期間(年度)                |        |    |    |    |    |    |                |     |     | 進捗状況      |      |  |   |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                  | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |
|                            |      |  |            |                           | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |   |
| 道路の整備維持                    |      | 街路整備事業として道路拡幅整備を実施                         | 720m       | 計画                        |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 3    | 検討中  | 事業認可期間→平成24年度～令和8年度整備延長は連続整備する虎ノ門駅前までの距離を含む(西新橋1-7~虎ノ門1-23) |
|                            |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                        | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |
| 道路の管理                      |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施  |
|                            |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4  | 継続実施中   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |   |
| 道路拡幅整備時に視覚障害者誘導用ブロックを設置予定。 |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |   |



②東京都第一建設事務所  
 新橋駅周辺重点整備地区  
 特例都道街路環状第2号線(新虎通り)

| 1.対象となる経路              |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|------------------------|------|--|------------|----------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----------|------|--|-------|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所     |      |  |            | 路 線 名 : 特例都道街路環状第2号線(新虎通り) |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑤    |     |           |      |  |       |                     |
| 経 路 区 間 : 虎ノ門2-5～赤坂1-2 |      |  |            | 事 業 区 間 : 虎ノ門2-5～赤坂1-2     |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 320m |     |           |      |  |       |                     |
| 2.事業内容・実施期間            |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 事業内容                   |      |  |            | 実施予定期間(年度)                 |        |    |    |    |    |    |    |                |     | 進捗状況      |      |  |       |                     |
| 事業分類                   | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                   | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |                |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |                     |
|                        |      |  |            |                            | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10            | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |                     |
| 道路の整備維持                |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                         | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5  | 維持更新  | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                        |      |  |            | 実績                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 道路の管理                  |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                         | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 適宜実施                |
|                        |      |  |            | 実績                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|                        |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                         | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 適宜実施                |
|                        |      |  |            | 実績                         |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項    |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|                        |      |  |            |                            |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |

③港区

新橋駅周辺重点整備地区

特別区道第1012号線

|                           |                     |                |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| <b>1.対象となる経路</b>          |                     |                |
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 | 路 線 名 : 特別区道第1012号線 | 経 路 番 号 : ⑥    |
| 経 路 区 間 : 新橋3-1~新橋2-17    | 事 業 区 間 : -         | 道 路 延 長 : 430m |

| 2.事業内容・実施期間                                 |   |      |         | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |       | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |              |
|---|---|------|---------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|-------|--|--------------|
| 事業分類  | 整備箇所  | 事業内容 | 延長/箇所数  | 計画実績       | 短期 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 |       |  |              |
|   |   |      |         |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |              |
| 道路の整備維持                                     | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所 | 計画      | 維持更新       |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 5     | 維持更新                                       |              |
|   |   |      |         | 実績         |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |              |
|   | 優先整備路線として、電線類地中化の整備を推進  | 必要延長 | 計画      | 事業化の検討中    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 3     | 検討中  |              |
|   |   |      |         | 実績         |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |              |
|   | 自転車走行空間の整備推進  | 必要延長 | 計画      |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 6     | 未整備  | 整備の是非について要検討 |
|   |   |      |         | 実績         |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |              |
| JR新橋駅~公共施設(ばるーん、桜田公園)までの経路への視覚障害者誘導用ブロックの整備 | 必要延長  | 計画   |         |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 6    | 未整備   | 令和5年度特定事業計画見直しにより追加                        |              |
|   |   |      | 実績      |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |              |
| JR新橋駅~日比谷通りへの視覚障害者誘導用ブロックの整備を検討             |   | 計画   | 事業化の検討中 |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 令和5年度特定事業計画見直しにより追加                        |              |
|   |   |      | 実績      |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |              |
| 道路の管理                                       | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時   | 計画      | 継続して実施     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 |  |              |
|   |   |      |         | 実績         |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>3.その他事業実施に際し配慮すべき事項</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JR新橋駅~ばるーん間の点字ブロック整備については、状況に応じて中期での実施も検討。<br>JR新橋駅~日比谷通りの点字ブロック整備については、整備の可否を含めて要検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

③港区

新橋駅周辺重点整備地区

特別区道第1005号線

| 1.対象となる経路                 |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
|---------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1005号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑦    |    |     |     |           |      |  |      |
| 経 路 区 間 : 新橋2-6~新橋5-19    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 540m |    |     |     |           |      |  |      |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |      |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |
|                           |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |      |
| 道路の整備維持                   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 道路の整備維持                   |      | 視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備            | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3    | 検討中  |      |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 道路の管理                     |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |      |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
|                           |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |

③港区

新橋駅周辺重点整備地区

特別区道第1015・1006号線

| 1.対象となる経路                 |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
|---------------------------|------|---|------------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1015・1006号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑧    |    |     |     |           |      |  |      |
| 経 路 区 間 : 新橋5-19～新橋5-33   |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -              |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 210m |    |     |     |           |      |  |      |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                          |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |      |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                       |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |
|                           |      |   |            |            | R3                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |      |
| 道路の整備維持                   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |
|                           |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 道路の整備維持                   |      | 視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備            | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中                  |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3    | 検討中  |      |
|                           |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 道路の管理                     |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施                   |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |      |
|                           |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
|                           |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |

③港 区

新橋駅周辺重点整備地区

特別区道第1013号線

| 1.対象となる経路                 |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |       |
|---------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|---------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1013号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑨   |    |     |     |           |      |  |       |
| 経 路 区 間 : 西新橋2-10~西新橋2-23 |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 70m |    |     |     |           |      |  |       |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |       |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |               |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |               | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |
|                           |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8            | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |
| 道路の整備維持                   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |       |
| 道路の管理                     |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |       |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |       |
|                           |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |       |

③港 区

新橋駅周辺重点整備地区

特別区道第1013号線

| 1.対象となる経路                 |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
|---------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1013号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑩    |    |     |     |           |      |  |       |
| 経 路 区 間 : 虎ノ門1-23~虎ノ門1-23 |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 170m |    |     |     |           |      |  |       |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |
|                           |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |
| 道路の整備維持                   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
| 道路の管理                     |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
|                           |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |

③港区

新橋駅周辺重点整備地区

特別区道第1009号線

| 1.対象となる経路                 |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
|---------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1009号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑪    |    |     |     |           |      |  |  |
| 経 路 区 間 : 虎ノ門2-9~虎ノ門2-2   |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 190m |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |  |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                           |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 道路の整備維持                   |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 道路の管理                     |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |  |
|                           |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |
|                           |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |  |

①港区

新橋駅周辺重点整備地区

虎ノ門いきいきプラザ(とらトピア)

| 1.対象となる建築物               |      |                                     |        |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|-------|--|-------------------------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |        |            | 施 設 名 : 虎ノ門いきいきプラザ(とらトピア) |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 所 在 地 : 虎ノ門1-21-10       |      |                                     |        |            | 建 築 年 : 平成19年4月           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 2.事業内容・実施期間              |      |                                     |        |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 事業内容                     |      |                                     |        | 実施予定期間(年度) |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |       |  |                         |
| 事業分類                     | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/箇所数 | 計画実績       | 短期                        |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                         |
|                          |      |                                     |        |            | R3                        | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |                         |
| 建物全体・外構部                 |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜     | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 5     | 維持更新                                       | 外壁部は共同建物であるグランスイート虎ノ門範疇 |
|                          |      |                                     |        | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 居室                       |      | 居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点字表示を設置           | 必要箇所   | 計画         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 検討する                                       |                         |
|                          |      |                                     |        | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| トイレ                      |      | オストメイト用設備の設置                        | 必要箇所   | 計画         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了    | 1階トイレ設置済                                   |                         |
|                          |      |                                     |        | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 心のバリアフリー                 |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜     | 計画         | 継続して実施                    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | 引き続き実施する                                   |                         |
|                          |      |                                     |        | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 新型コロナウイルス感染症対策           |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜     | 計画         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了    | 非接触型体温計設置、アルコール消毒液設置                       |                         |
|                          |      |                                     |        | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項      |      |                                     |        |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |
|                          |      |                                     |        |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |       |  |                         |



①港 区

新橋駅周辺重点整備地区

生涯学習センター(ばるーん)

| 1.対象となる建築物               |      |  |            |            |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
|--------------------------|------|--|------------|------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|--|
| 管 理 者 : 生涯学習スポーツ振興課生涯学習係 |      |  |            |            | 施 設 名 : 生涯学習センター(ばるーん) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 所 在 地 : 新橋3-16-3         |      |  |            |            | 建 築 年 : 昭和63年3月        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間              |      |  |            |            |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 事業内容                     |      |  |            | 実施予定期間(年度) |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |  |
| 事業分類                     | 整備箇所 | 内容                                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入     |  |
|                          |      |  |            |            | R3                     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |  |
| 建物全体・外構部                 |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修              | 適宜         | 計画         | 維持更新                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新   |  |
|                          |      | 車いす利用者用駐車施設付近の標識の設置                    | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3    | 検討中  |  |
| 地上出入口                    |      | 地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置                  | 必要箇所       | 計画         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和3年2月設置完了                                     |  |
|                          |      |  |            | 実績         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 廊下                       |      | 居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点字表示を設置              | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  |  |  |
|                          |      |  |            | 実績         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 階段                       |      | 点字表示のある2段の手すりの設置                       | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  |  |  |
|                          |      |  |            | 実績         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| 居室                       |      | 居室の戸の幅85cm以上を確保                        | 必要箇所       | 計画         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 公共施設マネジメント計画に基づく40年改修(大規模改修工事)を予定しているが、実施時期は未定 |  |
|                          |      |  |            | 実績         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |
| トイレ                      |      | オストメイト用設備対応、ベビーチェア、ベビーベッド、手すり付きの小便器の設置 | 1箇所        | 計画         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和4年2月設置完了                                     |  |
|                          |      |  |            | 実績         |                        |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |  |

|                        |   |    |    |        |  |  |   |           |  |
|------------------------|---|----|----|--------|--|--|---|-----------|--|
| 心の<br>バリアフリー           | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、<br>指導              | 適宜 | 計画 | 継続して実施 |  |  | 4 | 継続実施<br>中 |  |
|                        |   |    | 実績 |        |  |  |   |           |  |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ<br>ン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜 | 計画 |        |  |  | 1 | 完了        |  |
|                        |   |    | 実績 |        |  |  |   |           |  |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

新橋駅西口地区市街地再開発事業による影響の可能性がある。

①港区

新橋駅周辺重点整備地区

桜田公園

| 1.対象となる公園                 |      |   |            |            |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
|---------------------------|------|---|------------|------------|---------|----|--------------------|----|----|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|--|------------------------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            |         |    | 施 設 名 : 桜田公園       |    |    |    | 面 積 : 2,671.07㎡ |     |     |       |       |  |                        |
| 所 在 地 : 新橋3-1615          |      |   |            |            |         |    | 開 園 日 : 昭和25年10月1日 |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     | 進捗状況  |       |  |                        |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期      |    |                    | 中期 |    |    | 長期              |     |     |       | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                        |
|                           |      |   |            |            | R3      | R4 | R5                 | R6 | R7 | R8 | R9              | R10 | R11 | R12以降 |       |  |                        |
| 公園全体                      |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       | 5     | 維持更新                                       | 指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。 |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 出入口                       |      | 通路や階段の出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設                   | 4箇所        | 計画         | 事業化の検討中 |    |                    |    |    |    |                 |     |     | 3     | 検討中   | 設置にむけて検討中                                  |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 園路                        |      | 点字表示のある手すりを両側に設置                            | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中 |    |                    |    |    |    |                 |     |     | 3     | 検討中   | 設置にむけて検討中                                  |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 管理                        |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 | 適宜         | 計画         | 継続して実施  |    |                    |    |    |    |                 |     |     | 4     | 継続実施中 | 指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。                     |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 心のバリアフリー                  |      | 点字表示のある案内板の設置                               | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |                    |    |    |    |                 |     |     | 5     | 維持更新  | 案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。                  |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
|                           |      | 筆談対応等の実施                                    | 適宜         | 計画         | 継続して実施  |    |                    |    |    |    |                 |     |     | 4     | 継続実施中 | 管理事務所が無いため、筆談対応は基本的に発生しませんが、必要に応じて対応します。   |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |
|                           |      |   |            |            |         |    |                    |    |    |    |                 |     |     |       |       |  |                        |

①港区

新橋駅周辺重点整備地区

南桜公園

| 1.対象となる公園                 |      |   |            |            |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
|---------------------------|------|---|------------|------------|---------|----|----|----|----|--------------------|----|-----|-----------------|-------|------|--|---------------------------|------------------------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            |         |    |    |    |    | 施 設 名 : 南桜公園       |    |     | 面 積 : 5,218.86㎡ |       |      |  |                           |                        |
| 所 在 地 : 西新橋2-10-13        |      |   |            |            |         |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和25年10月1日 |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 | 進捗状況  |      |  |                           |                        |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期      |    |    | 中期 |    |                    | 長期 |     |                 |       | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                           |                        |
|                           |      |   |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                 | R9 | R10 | R11             | R12以降 |      |  |                           |                        |
| 公園全体                      |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      | 5  | 維持更新                      | 指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。 |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 出入口                       |      | 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設                         | 4箇所        | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       | 3    | 検討中  | 設置にむけて検討中                 |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 園路                        |      | 階段や傾斜路に点字表示のある手すりの設置                        | 2箇所        | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       | 3    | 検討中  | 設置にむけて検討中                 |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| トイレ                       |      | 手すりのある床置き式の小便器、壁掛式小便器                       | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       | 3    | 検討中  | 設置にむけて検討中                 |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 管理                        |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 | 適宜         | 計画         | 継続して実施  |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       | 4    | 継続実施中                                      | 指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。    |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 心のバリアフリー                  |      | 案内板の点字表示の設置                                 | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       | 5    | 維持更新                                       | 案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。 |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |
|                           |      |   |            |            |         |    |    |    |    |                    |    |     |                 |       |      |  |                           |                        |

①港区

新橋駅周辺重点整備地区

西桜公園

| 1.対象となる公園                 |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |
|---------------------------|------|---|------------|------------|--------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----------------|-------|-------|--|-------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            |        |    |    |    |    | 施 設 名 : 西桜公園      |    |     | 面 積 : 1,150.01㎡ |       |       |  |                                     |
| 所 在 地 : 虎ノ門1-17-4         |      |   |            |            |        |    |    |    |    | 開 園 日 : 令和2年2月12日 |    |     |                 |       |       |  |                                     |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 | 進捗状況  |       |  |                                     |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期     |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |                 |       | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                     |
|                           |      |   |            |            | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11             | R12以降 |       |  |                                     |
| 公園全体                      |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新   |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       | 5     | 維持更新                                       | 協定管理を行っているため、民間事業者が巡回を行い、適宜補修しています。 |
|                           |      |   |            | 実績         |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |
| 管理                        |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 | 適宜         | 計画         | 継続して実施 |    |    |    |    |                   |    |     |                 | 4     | 継続実施中 | 協定管理を行っているため、民間事業者が巡回を行い、適宜補修しています。        |                                     |
|                           |      |   |            | 実績         |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |
| 心のバリアフリー                  |      | 案内板の点字表示の設置                                 | 1箇所        | 計画         | 維持更新   |    |    |    |    |                   |    |     |                 | 5     | 維持更新  | 案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。                  |                                     |
|                           |      |   |            | 実績         |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |
|                           |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |                 |       |       |  |                                     |

①港区

新橋駅周辺重点整備地区

塩釜公園

| 1.対象となる公園                 |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |
|---------------------------|------|---|------------|------------|--------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|---------------|-------|-------|--|------------------------|
| 管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            |        |    |    |    |    | 施 設 名 : 塩釜公園      |    |     | 面 積 : 841.97㎡ |       |       |  |                        |
| 所 在 地 : 新橋5-19-7          |      |   |            |            |        |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和47年2月4日 |    |     |               |       |       |  |                        |
| 2.事業内容・実施期間               |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |
| 事業内容                      |      |   |            | 実施予定期間(年度) |        |    |    |    |    |                   |    |     |               | 進捗状況  |       |  |                        |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期     |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |               |       | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                        |
|                           |      |   |            |            | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11           | R12以降 |       |  |                        |
| 公園全体                      |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新   |    |    |    |    |                   |    |     |               |       | 5     | 維持更新                                       | 指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。 |
|                           |      |   |            | 実績         |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |
| 管理                        |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 | 適宜         | 計画         | 継続して実施 |    |    |    |    |                   |    |     |               | 4     | 継続実施中 | 指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。                     |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |
| 心のバリアフリー                  |      | 案内板の点字表示の設置                                 | 1箇所        | 計画         | 維持更新   |    |    |    |    |                   |    |     |               | 5     | 維持更新  | 案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。                  |                        |
|                           |      |   |            | 実績         |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |
|                           |      |   |            |            |        |    |    |    |    |                   |    |     |               |       |       |  |                        |

東京都公安委員会

⑥新橋駅周辺重点整備地区

| 1.対象となる経路           |  |                 |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|---------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|---------------------------|
| 地区名:新橋駅周辺重点整備地区     |  |                 |            |            | 生活関連経路に位置付けている全路線(公道) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 2.事業内容・実施期間         |  |                 |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 事業内容                |  |                 |            | 実施予定期間(年度) |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |                           |
| 事業分類                | 整備箇所   | 内容              | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                    |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                           |
|                     |  |                 |            |            | R3                    | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |                           |
| 信号機に関する事業           |  | 信号機の改良(音響機能の整備) | 5路線        | 計画         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 2     | 整備中  | 5路線で実施中                   |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 道路標識及び道路標示の設置に関する事業 | 横断歩道の整備  | 3路線             | 計画         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1     | 完了   | 3路線中3路線で実施済(整備完了)         |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 道路標識の適切な補修                                     | 適宜              | 計画         | 維持更新       |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済) |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 道路標示の適切な補修                                     | 適宜              | 計画         | 維持更新       |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済) |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | エスコートゾーンの整備                                    | 適宜              | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4     | 継続実施中                                      | 必要に応じて実施                  |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 違法駐車行為の防止のための事業     | 横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車<br>の指導取締りの実施                | 適宜              | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自<br>動二輪車等の違法駐車<br>の指導取締りの実施 | 適宜              | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 違法駐車行為の防止のための広報活動及<br>び啓発活動の実施                 | 適宜              | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

#### (1) 関係機関との連携の強化

交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。

#### (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。


#### (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項

違法駐車の手引等に加えて、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。



品川駅周辺重点整備地区 特定事業計画

# 品川駅周辺重点整備地区



## 《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設 (建築物)
- 生活関連施設 (公園)
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- ↔ 生活関連経路
- 音響式信号機
- 横断歩道橋

## 《生活関連経路》

- ① 一般国道15号線(第一京浜)
- ② 一般国道1号線(桜田通り)
- ③ 主要地方道 316号線(旧海岸通り)
- ④ 主要地方道 316号線(海岸通り)
- ⑤ 特例都道480号線(品川埠頭線)
- ⑥ 特別区道第1048号線(桂坂)
- ⑦ 特別区道第1051号線(柘榴坂)
- 特別区道第1024号線
- ⑧ 特別区道第1050号線
- ⑨ 特別区道第320号線
- ⑩ 特別区道第314号線
- 特別区道第317号線
- ⑪ 特別区道第1193号線
- 特別区道第1194号線
- ⑫ 特別区道第243号線
- ⑬ 特別区道第1164号線
- ⑭ 特別区道第897号線
- ⑮ 特別区道第898号線
- ⑯ 特別区道第895号線
- ⑰ 特別区道第1119号線
- ⑱ 特別区道第1098号線
- ⑲ 高浜運河沿緑地

①東日本旅客鉄道株式会社  
品川駅周辺重点整備地区  
品川駅(山手線・京浜東北線)

| 1.対象となる特定旅客施設       |                              |                    |            |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|----|----|----|----|--|----|-----|-----|-----------|------|--|--|--|
| 管 理 者 : 東日本旅客鉄道株式会社 |                              |                    |            |            |         |    |    |    |    | 旅客施設名称 : 品川駅(山手線・京浜東北線・東海道線上野東京ライン・横須賀線) |    |     |     |           |      |  |  |  |
| 2.事業内容・実施期間         |                              |                    |            |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
| 事業内容                |                              |                    |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 進捗状況 |  |  |  |
| 事業分類                | 整備箇所                         | 内容                 | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期      |    |    | 中期 |    |  | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |  |
|                     |                              |                    |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                                       | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |  |
| 移動経路                | 1のバリアフリー経路を整備                | 1箇所                | 計画         |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   |  |  |
|                     |                              |                    | 実績         |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
|                     | 複数のバリアフリー経路の整備検討             | 2箇所                | 計画         |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   |  |  |
|                     |                              |                    | 実績         |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
|                     | 鉄道路線乗換経路のバリアフリー経路の整備(他社乗換含む) | 2箇所                | 計画         |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   | 京浜急行電鉄・東海道新幹線                                |  |
|                     |                              |                    | 実績         |            |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
| ホーム                 | ホームドア                        | ホームドアの設置           | 6面8線       | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      | 3  | 検討中  | 山手線:2016年8月設置完了<br>京浜東北線:2020年4月設置完了<br>東海道線上野東京ライン・横須賀線<br>:整備内容、整備時期について、区・東京都と調整を進めていく<br>令和13年度末頃までの整備 |
|                     | ベンチ                          | ベンチを設置             | 13箇所       | 計画         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   | 4箇所減   |  |
| トイレ                 | 設備                           | バリアフリートイレの機能の分散化検討 | 2箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   | 南側改札内広めのトイレ整備済み。<br>南側改札内バリアフリートイレ並列(2室)整備済み |  |
|                     |                              |                    |            | 実績         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
|                     | 設備                           | トイレの案内表示の設置        | 2箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   | 南側改札内、北改札内の旅客トイレ整備済み                         |  |
|                     |                              |                    |            | 実績         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |
|                     | 出入口                          | トイレの段差解消           | 2箇所        | 計画         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           | 1    | 完了   | 南側改札内、北改札内の旅客トイレ段差解消済み                       |  |
|                     |                              |                    |            | 実績         |         |    |    |    |    |  |    |     |     |           |      |  |  |  |

|                |                                  |   |     |        |        |  |   |    |   |                       |   |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------|--------|--|---|----|---|-----------------------|---|
| 券売機、案内設備       | 案内設備                             | 触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新                   | -   | 計画     | 維持更新   |  |   |    | 5   | 維持更新                  |   |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |   |    |   |                       |   |
| 車両             |                                  | 車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 | 全編成 | 計画     |        |  |   |    | 1   | 完了                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・山手線:車いすスペース、案内表示装置は全車両へ設置。</li> <li>・京浜東北線:車いすスペースは2か所/1編成設置。案内表示装置は全車両設置。</li> <li>・東海道線:車いすスペースは2か所/1編成へ設置。案内表示装置(LED)は全車両へ設置。</li> <li>・横須賀線旧型車両:車いすスペースは2か所/1編成へ設置。案内表示装置(LED)は全車両へ設置。</li> <li>・横須賀線新型車両:グリーン車を除く全車両へ車いすスペース設置。全車両に案内表示装置設置(モニタ)。</li> <li>・特急車両(成田エクスプレス、サフィール踊り子、踊り子、湘南、ときわ、ひたち):車いす対応席は2席/1編成(ときわ、ひたちは4席/1編成)へ設置。案内表示装置(LEDまたはモニタ)は全車両へ設置。</li> </ul> |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |   |    |   |                       |   |
|                |                                  | 車両連結部に転落防止設備の更新                             | 全編成 | 計画     |        |  |   |    | 1   | 完了                    | 全車両(先頭部を除く)車両連結部へ設置   |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |   |    |   |                       |   |
| 心のバリアフリー       | 研修・情報発信                          | サービス介助士2級の取得を推進                             | -   | 計画     | 継続して実施 |  |   |    | 4   | 継続実施中                 | サービス介助士取得を推進  |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |   |    |   |                       |   |
|                |                                  | 駅社員を対象とした接客等の研修・教育の実施                       | -   | 計画     | 継続して実施 |  |   |    | 4   | 継続実施中                 | 接客等に関する社員教育を実施  |
|                |                                  |   |     | 実績     |        |  |   |    |   |                       |   |
|                | 広告、ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供 | -   | 計画  | 継続して実施 |        |  |   | 4  | 継続実施中   | 弊社ホームページにて情報提供中       |   |
|                |                                  |   | 実績  |        |        |  |   |    |   |                       |   |
|                | 優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示            | -   | 計画  | 継続して実施 |        |  |   | 4  | 継続実施中   | 優先席付近にヘルプマークステッカー掲出済み |   |
|                |                                  |   | 実績  |        |        |  |   |    |   |                       |   |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | -                                | 計画  |     |        |        |  | 1 | 完了 | 公共交通事業者に向けた接客ガイドライン(令和3年7月国土交通省)に基づいた感染防止対策を実施してきたところであるが、5月8日の5類感染症移行をふまえ、対策は令和5年5月8日を持って終了とする |                       |   |
|                |                                  | 実績  |     |        |        |  |   |    |   |                       |   |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

<将来的な整備予定>  
券売機やカウンターの車椅子用蹴込みは駅改良工事に合わせ、整備予定

①東日本旅客鉄道株式会社

品川駅周辺重点整備地区

高輪ゲートウェイ駅(山手線・京浜東北線)

| 1.対象となる特定旅客施設       |       |                           |            |            |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|---------------------------|
| 管 理 者 : 東日本旅客鉄道株式会社 |       |                           |            |            | 旅客施設名称 : 高輪ゲートウェイ駅(山手線・京浜東北線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
| 2.事業内容・実施期間         |       |                           |            |            |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
| 事業内容                |       |                           |            | 実施予定期間(年度) |                               |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                           |
| 事業分類                | 整備箇所  | 内容                        | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                            |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                           |
|                     |       |                           |            |            | R3                            | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                           |
| 移動経路                |       | 1のバリアフリー経路を整備             | 1箇所        | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |                           |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
| ホーム                 | ホームドア | ホームドアの設置                  | 2面4線       | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 山手線・京浜東北線<br>:2020年3月設置完了 |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
|                     | ベンチ   | ベンチを設置                    | 4箇所        | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   |                           |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
| トイレ                 | 設備    | バリアフリートイレの機能の分散化検討        | 1箇所        | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 改札内にバリアフリートイレ並列(2室)整備済み   |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
|                     | 設備    | トイレの案内表示の設置               | 1箇所        | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 改札内旅客トイレ整備済み              |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
|                     | 出入口   | トイレの段差解消                  | 1箇所        | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 改札内旅客トイレ段差なし              |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
| 券売機、案内設備            | 案内設備  | 触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新 | -          | 計画         | 維持更新                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |                           |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |
|                     | 券売機   | 券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置      | 1箇所        | 計画         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 券売機に蹴込整備済み                |
|                     |       |                           |            | 実績         |                               |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                           |

|          |                |   |                                  |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
|----------|----------------|---|----------------------------------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|---|---------------------|---|--|
| 車両       |                | 車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 | 全編成                              | 計画 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了 | ・山手線:車いすスペース、案内表示装置は全車両へ設置。<br>・京浜東北線:車いすスペースは2か所/1編成設置。案内表示装置は全車両設置。 |                     |   |  |
|          |                |   |                                  | 実績 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
|          |                | 車両連結部に転落防止設備の更新                             | 全編成                              | 計画 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1  | 完了  | 全車両(先頭部を除く)車両連結部へ設置 |   |  |
|          |                |   |                                  | 実績 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | サービス介助士2級の取得を推進                             | —                                | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中   | サービス介助士取得を推進        |   |  |
|          |                |   |                                  | 実績 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
|          |                | 駅社員を対象とした接客等の研修・教育の実施                       | —                                | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    | 4   | 継続実施中               | 接客等に関する社員教育を実施  |  |
|          |                |   |                                  | 実績 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
|          |                |   | 広告、ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供 | —  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    | 4   | 継続実施中               | 弊社ホームページにて情報提供中   |  |
|          |                |   |                                  |    | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
|          |                |   | 優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示            | —  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    | 4   | 継続実施中               | 優先席付近にヘルプマークステッカー掲出済み   |  |
|          |                |   |                                  |    | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施         | —                                | 計画 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    | 1   | 完了                  | 公共交通事業者に向けた接客ガイドライン(令和3年7月国土交通省)に基づいた感染防止対策を実施してきたところであるが、5月8日の5類感染症移行をふまえ、対策は令和5年5月8日を持って終了とする |  |
|          |                |   |                                  | 実績 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |   |                     |   |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

| 整備状況写真  |  |          |
|---|--|----------|
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所     |
| 北口券売機   | 京浜東北線ホームドア   | 写真の箇所の説明 |
|  |  | 写真       |
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所     |
| 写真の箇所の説明  | 写真の箇所の説明   | 写真の箇所の説明 |
| 写真  | 写真   | 写真       |





②東京都交通局(都営地下鉄)

品川駅周辺重点整備地区

高輪台駅(浅草線)

| 1.対象となる特定旅客施設  |         |   |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|----------------|---------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|--|
| 管 理 者 : 東京都交通局 |         |   |            |            | 旅客施設名称 : 高輪台駅(浅草線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 2.事業内容・実施期間    |         |   |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 事業内容           |         |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |  |
| 事業分類           | 整備箇所    | 内容                                      | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                |         |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |  |
| 移動経路           | 必要箇所    | いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み<br>(継続して維持・改善) | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |  |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                | 1基      | ホーム～コンコースのエレベーター整備                      | 計画         | 事業化の検討中    |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  |  |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| ホーム            | ホームドア   | ホームドアの設置                                | 必要箇所       | 計画         |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1         | 完了   | 令和5年7月供用開始                                 |  |
| トイレ            | 設備      | バリアフリートイレの改修等                           | 1箇所        | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |  |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                | 1箇所     | 高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等                 | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |  |
|                |         | 実績                                      |            |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
| 券売機、案内設備       | 券売機     | 傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等                | 各券売機       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |  |
| 車両             | 2箇所/1編成 | 車いすスペースの維持・改善                           | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |  |
|                |         |   | 実績         |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                | 各車両     | 案内表示装置の更新等                              | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |  |
|                |         |   | 実績         |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |
|                | 各車両     | 車両連結部に転落防止設備の更新等                        | 計画         | 維持更新       |                    |    |    |    |    |    |    |     |     | 5         | 維持更新 |  |  |
|                |         |   | 実績         |            |                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |

|                |                                     |                                   |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|-------|--|
| 心のバリアフリー       | 研修・情報発信                             | 局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新 | —  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                                     | 実績                                |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|                | サービス介助士の有資格職員の配置                    | 全駅                                | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                                     | 実績                                |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
|                | 駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の更なる充実            | 全駅                                | 計画 | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4  | 継続実施中 |  |
|                |                                     | 実績                                |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | —                                 | 計画 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了 |       |  |
| 実績             |                                     |                                   |    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

③東海旅客鉄道株式会社

品川駅周辺重点整備地区

品川駅(東海道・山陽新幹線)

| 1.対象となる特定旅客施設      |                                     |        |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
|--------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-----------------------------|------|------|------|
| 管 理 者 : 東海旅客鉄道株式会社 |                                     |        |            |            | 旅客施設名称 : 品川駅(東海道・山陽新幹線) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
| 2.事業内容・実施期間        |                                     |        |            |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
| 事業内容               |                                     |        |            | 実施予定期間(年度) |                         |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                             |      |      |      |
| 事業分類               | 整備箇所                                | 内容     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                             |      |      |      |
|                    |                                     |        |            |            | R3                      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                             |      |      |      |
| 移動経路               | ホームから地上間のバリアフリー経路の整備                | 1箇所    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
|                    | 複数のバリアフリー経路を整備、鉄道路線乗換経路のバリアフリー経路の整備 | 2箇所    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み<br>駅施設内に各側へ移動可能な自由通路あり |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
| ホーム                | ホームドア                               | 3箇所    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
|                    | ホームドア開閉時のチャイム鳴動                     | 全箇所    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
|                    | ベンチ                                 | ベンチを設置 | 2面         | 計画         | 維持更新                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新                        | 整備済み |      |      |
|                    |                                     |        |            | 実績         |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
| 案内設備               | 案内設備                                | 全箇所    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
| 券売機、案内設備           | 案内設備                                | 全箇所    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
|                    |                                     |        | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             | 5    | 維持更新 | 整備済み |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
| 車両                 | 車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保   | 全車両    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |
|                    | 車両連結部に転落防止設備の更新                     | 全車両    | 計画         | 維持更新       |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 整備済み                        |      |      |      |
|                    |                                     |        | 実績         |            |                         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                             |      |      |      |

|          |                |  |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |                                   |
|----------|----------------|--|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|-------------------|-----------------------------------|
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | サービス介助士等の資格の取得の推進、駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施、広告・ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供 | 全駅 | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | サービス介助士等の資格の取得を推進 |                                   |
|          |                |  |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |                                   |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染症対策の実施                                       | 全駅 | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了                | マスクの着用、消毒液の設置、お客様が手を触れやすい箇所の消毒を実施 |
|          |                |  |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |                   |                                   |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

- ・大人用ベッドの設置検討
- ・券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置

④京浜急行電鉄株式会社  
品川駅周辺重点整備地区  
品川駅(京急本線)

| 1.対象となる特定旅客施設      |       |                         |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|------------|----|----|--------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|---|-----------------------------|
| 管 理 者 : 京浜急行電鉄株式会社 |       |                         |            |            |    |    | 旅客施設名称 : 品川駅(京急本線) |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
| 2.事業内容・実施期間        |       |                         |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
| 事業内容               |       |                         |            | 実施予定期間(年度) |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |   |                             |
| 事業分類               | 整備箇所  | 内容                      | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期 |    |                    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入                                    |                             |
|                    |       |                         |            |            | R3 | R4 | R5                 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |   |                             |
| 移動経路               |       | 1のバリアフリー経路を整備           | 1箇所        | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了  |                             |
|                    |       | 実績                      |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|                    |       | 複数のバリアフリー経路の整備検討        |            | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           | 2    | 整備中   | 連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせて整備検討中。 |
|                    |       | 実績                      |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|                    |       | 鉄道路線乗換経路のバリアフリー経路を整備    | 1箇所        | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了  |                             |
|                    |       | 実績                      |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
| ホーム                | ホームドア | ホームドアの設置                | 2面3線       | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 2         | 整備中  | 連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせて整備予定。(現在、固定柵および内方線付き視覚障害者誘導用ブロックを設置し対応中。将来2面3線から2面4線に改良) |                             |
|                    | 実績    |                         |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|                    | ベンチ   | 乗降や移動を妨げない位置に配慮し、ベンチを設置 | 2面3線       | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 1         | 完了   |   |                             |
|                    | 実績    |                         |            |            |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
| トイレ                | 設備    | バリアフリートイレの機能の分散化検討      | 1箇所        | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 2         | 整備中  | 連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせて検討中。(現状、男女トイレにベビーベッド・ベビーチェア設置)                           |                             |
|                    |       |                         |            | 実績         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|                    | 設備    | トイレの案内表示の設備             | 1箇所        | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 1         | 完了   | トイレ付近に触知案内図を設置  |                             |
|                    |       |                         |            | 実績         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|                    | 設備    | 大人用ベッドの設置検討             | 1箇所        | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 1         | 完了   | バリアフリートイレに設置  |                             |
|                    |       |                         |            | 実績         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |
|                    | 出入口   | トイレの段差解消                | 1箇所        | 計画         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     | 2         | 整備中  | 連続立体交差事業に伴う駅改良工事にあわせて整備予定。(現在、バリアフリートイレは段差が無いが、男女トイレは段差あり)                    |                             |
|                    |       |                         |            | 実績         |    |    |                    |    |    |    |    |     |     |           |      |   |                             |

|          |                |   |       |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |
|----------|----------------|---|-------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|--|
| 券売機、案内設備 | 案内設備           | 触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新                   | 1箇所   | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 駅構内触知案内図を高輪口改札に設置                          |  |
|          | 券売機            | 券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置                        | 各券売機  | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2     | 整備中  | 高輪口券売機は対応済み、それ以外の箇所は連続立体交差事業に伴う駅改良工事に合わせて検討中。  |
| 車両       |                | 車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 | 127編成 | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了   | ・1編成2箇所(先頭車両)に車いすスペースを設置(R1年度完了)<br>・案内表示装置は全車両設置済みだが、更なる見やすさ向上のため、LED式からLCD式への更新を進めている                      |
|          |                | 車両連結部に転落防止設備の更新                             | 127編成 | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了   | 転落防止幌を設置(H25年度完了)  |
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | サービス介助士等の資格の取得の推進                           | —     | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅係員のサービス介助士取得を推進<br>駅係員は、100%取得(2024年1月現在) |  |
|          |                | 駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施                       | —     | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 駅内教習にて、ワンポイント手話や声かけサポート等の教育を計画し、実施している。    |  |
|          |                | 広告・ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供            | —     | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中                                      | ホームページ・ポスターを利用しバリアフリーに関する情報の周知を図っている。<br>また、声かけやベビーカー等のキャンペーンに協力し、周知活動を実施している。                               |
|          |                | 優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示                       | —     | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中                                      | 車内の優先席にヘルプマーク、マタニティマークを掲示し、駅ではポスターを掲示し周知を図っている。  |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施         | —     | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | 完了   | ・職員のマスク着用、手洗い・手指消毒の徹底<br>・駅構内・車内の定期消毒<br>・駅構内にアルコール消毒液の設置<br>・駅窓口に飛沫シールドの設置<br>・待合室・車内の換気<br>・感染予防をお願いするポスター |
|          |                |   | —     | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |

**3.その他事業実施に際し配慮すべき事項**

品川駅付近連続立体交差事業を2029年度までに完了予定。

①国土交通省東京国道事務所  
品川駅周辺重点整備地区  
一般国道15号(第一京浜)



| 1.対象となる経路               |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
|-------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|------------------|
| 管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所    |      |                                 |            |            | 路 線 名 : 一般国道15号(第一京浜) |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ①    |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 経 路 区 間 : 高輪3-26～高輪2-16 |      |                                 |            |            | 事 業 区 間 : -           |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 980m |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 2.事業内容・実施期間             |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 事業内容                    |      |                                 |            | 実施予定期間(年度) |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |                  |
| 事業分類                    | 整備箇所 | 内容                              | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                    |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                  |
|                         |      |                                 |            |            | R3                    | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |       |  |                  |
| 道路の整備維持                 |      | 歩きやすい歩道の維持                      | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                  |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       | 歩道のがたつきの補修等は適宜実施 |
|                         |      |                                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 道路の管理                   |      | 道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等) | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施                     |                  |
|                         |      |                                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
|                         |      | 港区の放置自転車対策事業への協力                | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 自転車通行環境整備事業の推進                             |                  |
|                         |      |                                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項     |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
|                         |      |                                 |            |            |                       |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |

| 整備状況写真   |   |  |
|--|---|--|
| 事業箇所   | 事業箇所  | 事業箇所   |
| 歩道段差補修   | 不法占用指導  | 歩道段差補修   |
|   |   |   |
| 事業箇所   | 事業箇所  | 事業箇所   |
| 歩道段差補修   | 不法占用指導<br>(口頭にて指導⇒現在も継続中)   | 歩道段差補修   |
|  |  |  |



①国土交通省東京国道事務所  
品川駅周辺重点整備地区  
一般国道1号(桜田通り)

| 1.対象となる経路                |      |                                 |            |            |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
|--------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|------------------|
| 管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所     |      |                                 |            |            | 路 線 名 : 一般国道1号(桜田通り) |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ②    |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 経 路 区 間 : 白金台2-26~白金台1-1 |      |                                 |            |            | 事 業 区 間 : -          |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 900m |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 2.事業内容・実施期間              |      |                                 |            |            |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 事業内容                     |      |                                 |            | 実施予定期間(年度) |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |                  |
| 事業分類                     | 整備箇所 | 内容                              | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                   |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                  |
|                          |      |                                 |            |            | R3                   | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |       |  |                  |
| 道路の整備維持                  |      | 歩きやすい歩道の維持                      | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                 |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       | 歩道のがたつきの補修等は適宜実施 |
|                          |      |                                 |            | 実績         |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 道路の管理                    |      | 道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等) | 適宜         | 計画         | 継続して実施               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施                     |                  |
|                          |      |                                 |            | 実績         |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
|                          |      | 港区の放置自転車対策事業への協力                | 適宜         | 計画         | 継続して実施               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 自転車通行環境整備事業の推進                             |                  |
|                          |      |                                 |            | 実績         |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項      |      |                                 |            |            |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |
|                          |      |                                 |            |            |                      |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |       |  |                  |

| 整備状況写真  |  |          |
|---|--|----------|
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所     |
| 歩道段差補修  | 歩道段差補修   | 写真の箇所の説明 |
|  |  | 写真       |
| 事業箇所  | 事業箇所   | 事業箇所     |
| 写真の箇所の説明  | 写真の箇所の説明   | 写真の箇所の説明 |
| 写真  | 写真   | 写真       |

②東京都第一建設事務所  
品川駅周辺重点整備地区  
主要地方道316号線(旧海岸通り)

| 1.対象となる経路             |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |       |  |                          |
|-----------------------|------|--|------------|---------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----------|------|-------|--|--------------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所    |      |  |            | 路 線 名 : 主要地方道316号線(旧海岸通り) |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ③    |     |           |      |       |  |                          |
| 経 路 区 間 : 港南1-5～港南1-3 |      |  |            | 事 業 区 間 : 港南1-5～港南1-3     |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 570m |     |           |      |       |  |                          |
| 2.事業内容・実施期間           |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |       |  |                          |
| 事業内容                  |      |  |            | 実施予定期間(年度)                |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           | 進捗状況 |       |  |                          |
| 事業分類                  | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                  | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |                |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                          |
|                       |      |  |            |                           | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10            | R11 | R12<br>以降 |      |       |  |                          |
| 道路の整備維持               |      | 橋梁整備事業として架替え事業を実施                          | 必要箇所       | 計画                        |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5     | 維持更新                                       | 令和5・6年度は、舗装工事を実施し事業完了予定。 |
|                       |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                        | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5     | 維持更新                                       | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。      |
| 道路の管理                 |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           | 4    | 継続実施中 | 適宜実施                                       |                          |
|                       |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                        | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           | 4    | 継続実施中 | 適宜実施                                       |                          |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項   |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |       |  |                          |
|                       |      |  |            |                           |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |       |  |                          |

②東京都第一建設事務所  
品川駅周辺重点整備地区  
主要地方道316号線(海岸通り)

| 1.対象となる経路             |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|-----------------------|------|--|------------|--------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----------|------|--|-------|---------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所    |      |  |            | 路 線 名 : 主要地方道316号線(海岸通り) |        |    |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ④    |     |           |      |  |       |                     |
| 経 路 区 間 : 港南3-8～港南4-5 |      |  |            | 事 業 区 間 : 港南3-8～港南4-5    |        |    |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 580m |     |           |      |  |       |                     |
| 2.事業内容・実施期間           |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 事業内容                  |      |  |            | 実施予定期間(年度)               |        |    |    |    |    |    |    |                |     | 進捗状況      |      |  |       |                     |
| 事業分類                  | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                 | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期 |                |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |                     |
|                       |      |  |            |                          | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10            | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |                     |
| 道路の整備維持               |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                       | 維持更新   |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 5  | 維持更新  | 引き続きバリアフリー化の維持に努める。 |
|                       |      |  |            | 実績                       |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 道路の管理                 |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 適宜実施                |
|                       |      |  |            | 実績                       |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|                       |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      | 4  | 継続実施中 | 適宜実施                |
|                       |      |  |            | 実績                       |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項   |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |
|                       |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |    |                |     |           |      |  |       |                     |

②東京都第一建設事務所  
品川駅周辺重点整備地区  
特例都道480号線(品川埠頭線)

| 1.対象となる経路                  |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                    |
|----------------------------|------|--|------------|--------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|------|--|------------------------------------|
| 管 理 者 : 東京都第一建設事務所         |      |  |            | 路 線 名 : 特例都道480号線(品川埠頭線) |        |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑤    |     |     |           |      |      |  |                                    |
| 経 路 区 間 : 港南1-9～港南3-8      |      |  |            | 事 業 区 間 : 港南1-9～港南3-8    |        |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 790m |     |     |           |      |      |  |                                    |
| 2.事業内容・実施期間                |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                    |
| 事業内容                       |      |  |            | 実施予定期間(年度)               |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                                    |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績                 | 短期     |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                    |
|                            |      |  |            |                          | R3     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |      |  |                                    |
| 道路の整備維持                    |      | 街路整備事業として道路拡幅整備を実施(環4港南地区)                 | 720m       | 計画                       |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 3    | 検討中  | 令和9年度まで道路拡幅整備を行う予定。(港南1-2～港南1-9)両側 |
|                            |      | 今後もバリアフリー化の維持に努める                          | 必要箇所       | 計画                       | 維持更新   |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      | 5  | 維持更新                               |
| 道路の管理                      |      | 放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化          | 適宜         | 計画                       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 適宜実施                               |
|                            |      | 看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化 | 適宜         | 計画                       | 継続して実施 |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      | 4  | 継続実施中                              |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                    |
| 道路拡幅整備時に視覚障害者誘導用ブロックを設置予定。 |      |  |            |                          |        |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |      |  |                                    |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1048号線(桂坂)

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
|----------------------------|------|---|------------|------------|-------------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1048号線(桂坂) |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑥    |    |     |     |           |      |  |      |
| 経 路 区 間 : 高輪3-1~高輪3-19     |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -             |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 610m |    |     |     |           |      |  |      |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                         |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |      |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                      |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |
|                            |      |   |            |            | R3                      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |      |
| 道路の整備維持                    |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |
|                            |      |   |            | 実績         |                         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施                  |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |      |
|                            |      |   |            | 実績         |                         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |
|                            |      |   |            |            |                         |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |      |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1051(柘榴坂)・1024号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                               |    |    |    |    |                 |    |     |     |           |       |  |  |
|----------------------------|------|---|------------|------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1051(柘榴坂)・1024号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑦     |    |     |     |           |       |  |  |
| 経 路 区 間 : 高輪2-2~高輪3-13     |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -                   |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 1500m |    |     |     |           |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                               |    |    |    |    |                 |    |     |     |           |       |  |  |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                               |    |    |    |    |                 |    |     |     | 進捗状況      |       |  |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                            |    |    | 中期 |    |                 | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                            |      |   |            |            | R3                            | R4 | R5 | R6 | R7 | R8              | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |  |
| 道路の整備維持                    |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                          |    |    |    |    |                 |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       |  |
|                            |      | 視覚障害者誘導用ブロックの整備   | 640m       | 計画         |                               |    |    |    |    |                 |    |     |     |           | 6     | 未整備  |  |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施                        |    |    |    |    |                 |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                               |    |    |    |    |                 |    |     |     |           |       |  |  |
|                            |      |   |            |            |                               |    |    |    |    |                 |    |     |     |           |       |  |  |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1050号線

| 1.対象となる経路                  |                          |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |                          |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1050号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑧    |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 経 路 区 間 : 高輪3-10~高輪3-9     |                          |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 110m |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 2.事業内容・実施期間                |                          |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 事業内容                       |                          |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |  |
| 事業分類                       | 整備箇所                     | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |  |
|                            |                          |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |  |
| 道路の整備維持                    | 必要箇所                     | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |  |
|                            |                          |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
|                            | 110m                     | 視覚障害者誘導用ブロックの整備   | 計画         |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 6  | 未整備   |  |
|                            |                          |   | 実績         |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 110m                       | 自転車走行空間の整備推進             | 計画  |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1    | 完了   |       |  |
|                            |                          | 実績  |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 110m                       | 歩車分離のない通学路のため、路側線内のカラー舗装 | 計画  |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1    | 完了   |       |  |
|                            |                          | 実績  |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 道路の管理                      | 随時                       | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |  |
|                            |                          |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |                          |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |
|                            |                          |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |  |



③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第320号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |
|----------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第320号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑨    |    |     |     |           |      |  |
| 経 路 区 間 : 高輪3-16~高輪3-19    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 200m |    |     |     |           |      |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |
|                            |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |
| 道路の整備維持                    |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |
|                            |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |
|                            |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第314・317号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |      |
|----------------------------|------|---|------------|------------|------------------------|----|----|----|----|---------------|----|-----|-----|-----------|------|--|------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第314・317号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑩   |    |     |     |           |      |  |      |
| 経 路 区 間 : 高輪2-15～高輪2-15    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -            |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 80m |    |     |     |           |      |  |      |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |      |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                        |    |    |    |    |               |    |     |     | 進捗状況      |      |  |      |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                     |    |    | 中期 |    |               | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |
|                            |      |   |            |            | R3                     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8            | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |      |
| 道路の整備維持                    |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                   |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |
|                            |      |   |            | 実績         |                        |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |      |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施                 |    |    |    |    |               |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |      |
|                            |      |   |            | 実績         |                        |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |      |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |      |
|                            |      |   |            |            |                        |    |    |    |    |               |    |     |     |           |      |  |      |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1193・1194号線

| 1.対象となる経路                  |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
|----------------------------|------|---|------------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1193・1194号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑪    |    |     |     |           |      |  |       |
| 経 路 区 間 : 高輪2-20～高輪2-21    |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -              |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 640m |    |     |     |           |      |  |       |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                          |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                       |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |
|                            |      |   |            |            | R3                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |       |
| 道路の整備維持                    |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |
|                            |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
| 道路の管理                      |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施                   |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |
|                            |      |   |            | 実績         |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |
|                            |      |   |            |            |                          |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |       |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第243号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |                    |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                            |
|------------------------------|------|---|------------|--------------------|------|----|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----------|------|--|----------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            | 路 線 名 : 特別区道第243号線 |      |    |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑫    |     |     |           |      |  |                            |
| 経 路 区 間 : 港南1-9～港南1-8        |      |   |            | 事 業 区 間 : -        |      |    |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 660m |     |     |           |      |  |                            |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |                    |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                            |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度)         |      |    |    |    |    |    |                |     |     | 進捗状況      |      |  |                            |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績           | 短期   |    |    | 中期 |    |    | 長期             |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                            |
|                              |      |   |            |                    | R3   | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9             | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                            |
| 道路の整備維持                      | 必要箇所 | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画                 | 維持更新 |    |    |    |    |    |                |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。   |
|                              |      |   |            | 実績                 |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                            |
|                              | 300m | 計画  | 事業化の検討中    |                    |      |    |    |    |    |    |                |     |     | 3         | 検討中  | 現在、JR東海にて、リニア関連工事中。JR東海と工事進捗状況を調整し、実施予定。   |                            |
| 必要箇所                         | 計画   |   |            |                    |      |    |    |    |    |    |                | 3   | 検討中 |           |      |  | 令和5年度に現地調査を行い、令和6年度から実施予定。 |
| 道路の管理                        | 必要箇所 | 視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールを利用した視覚障害者誘導用ブロックを適正な配置に整備                      | 必要箇所       | 計画                 |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      | 4  |                            |
| 随時                           | 計画   | 継続して実施  |            |                    |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                            |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |                    |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                            |
|                              |      |   |            |                    |      |    |    |    |    |    |                |     |     |           |      |  |                            |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1164号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                              |
|------------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1164号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑬    |    |     |     |           |       |  |                              |
| 経 路 区 間 : 港南2-13~港南4-3       |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 440m |    |     |     |           |       |  |                              |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                              |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |       |  |                              |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                              |
|                              |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |                              |
| 道路の整備維持                      |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。     |
|                              |      | 自転車走行空間の整備推進  | 150m       | 計画         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1     | 完了   | 路面標示 完了(R3.3)<br>※自転車専用レーンあり |
|                              |      | 視覚障害者誘導用ブロックの整備(連続化)  | 450m       | 計画         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3     | 検討中  |                              |
| 道路の管理                        |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 歩道に自転車や放置物が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。        |                              |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                              |
|                              |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |                              |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第897号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|------------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第897号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑭    |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 経 路 区 間 : 港南4-2～港南4-2        |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 270m |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                     |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                     |
|                              |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                     |
| 道路の整備維持                      |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。            |
|                              |      | 視覚障害者誘導用ブロックの整備(連続化)  | 250m       | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3    | 検討中  |                                     |
| 道路の管理                        |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 歩道に自転車や放置物が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。 |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|                              |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第898号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|------------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第898号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑮    |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 経 路 区 間 : 港南3-3～港南3-6        |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 600m |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                     |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                     |
|                              |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                     |
| 道路の整備維持                      |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。            |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 道路の整備維持                      |      | 視覚障害者誘導用ブロックの整備(連続化)  | 500m       | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3    | 検討中  |                                     |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 道路の管理                        |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 歩道に自転車や放置物が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。 |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|                              |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第895号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|------------------------------|------|---|------------|------------|--------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第895号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑩    |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 経 路 区 間 : 港南1-4~港南3-1        |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -        |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 410m |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                    |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                     |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                 |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                     |
|                              |      |   |            |            | R3                 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                     |
| 道路の整備維持                      |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新               |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。            |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 道路の整備維持                      |      | 自転車走行空間の整備推進  | 225m       | 計画         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 1    | 完了   | 路面標示 完了(R3.3)<br>※自転車専用レーンあり        |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 道路の管理                        |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施             |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 歩道に自転車や放置物が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。 |
|                              |      |   |            | 実績         |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|                              |      |   |            |            |                    |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |



③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1119号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |
|------------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1119号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑰    |    |     |     |           |       |  |  |
| 経 路 区 間 : 港南1-1～港南1-1        |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 110m |    |     |     |           |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |       |  |  |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                              |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |  |
| 道路の整備維持                      |      | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。<br>(現在、品川駅北地区周辺開発事業中) |
|                              |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |
| 道路の整備維持                      |      | 自転車走行空間の整備推進  | 100m       | 計画         | 事業化の検討中             |    |    |    |    |                |    |     |     | 3         | 検討中   | 現在、品川駅北地区周辺開発事業中。<br>事業者と工事進捗状況を調整し、実施予定。  |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |
| 道路の管理                        |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 歩道に自転車や放置物が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。        |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |
|                              |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |       |  |  |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

特別区道第1098号線

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|------------------------------|------|---|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 特別区道第1098号線 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : ⑱    |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 経 路 区 間 : 港南4-5～港南4-5        |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -         |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 520m |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |                |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                     |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |                | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                     |
|                              |      |   |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8             | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                     |
| 道路の整備維持                      | 必要箇所 | 概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施していきます。           |
|                              |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|                              | 必要箇所 | JIS規格でない視覚障害者誘導用ブロックの更新   | 必要箇所       | 計画         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 令和5年度に現地調査を行い、令和6年度から実施予定。          |
|                              |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 道路の管理                        | 随時   | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                    | 随時         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |                |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 歩道に自転車や放置物が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。 |
|                              |      |   |            | 実績         |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |
|                              |      |   |            |            |                     |    |    |    |    |                |    |     |     |           |      |  |                                     |

③港区

品川駅周辺重点整備地区

高浜運河沿緑地

| 1.対象となる経路                    |      |   |            |            |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |
|------------------------------|------|---|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|------------------|----|-----|-----|-----------|------|--|--------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 路 線 名 : 高浜運河沿緑地 |    |    |    |    | 経 路 番 号 : -      |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 経 路 区 間 : 港南4-5~港南3-1        |      |   |            |            | 事 業 区 間 : -     |    |    |    |    | 道 路 延 長 : 1,400m |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                      |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |                  | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                      |
|                              |      |   |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8               | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |      |  |                                      |
| 道路の整備維持                      |      | 今後も必要に応じてバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等) | 必要箇所       | 計画         | 維持更新            |    |    |    |    |                  |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。             |
|                              |      |   |            | 実績         |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 道路の管理                        |      | 歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や緑道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施                | 随時         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |                  |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 緑道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。 |
|                              |      |   |            | 実績         |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |
|                              |      | 危険な自転車通行が多いため、「みんなとパトロール」を活用し、対策を強化                             | 随時         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |                  |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 利用者の安全を確保するため、巡回を行っています。             |
|                              |      |   |            | 実績         |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |
|                              |      |   |            |            |                 |    |    |    |    |                  |    |     |     |           |      |  |                                      |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

高輪いきいきプラザ

| 1.対象となる建築物                |      |                                     |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
|---------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|------------------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 高輪いきいきプラザ |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 所 在 地 : 高輪3-18-15         |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 昭和45年10月  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 2.事業内容・実施期間               |      |                                     |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 事業内容                      |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                        |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                        |
|                           |      |                                     |            |            | R3                | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |                        |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新              |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       |                        |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 心の<br>バリアフリー              |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施            |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | モニタリングを通じて、適時指導を行っている。 |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策    |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 1    | 完了   |                        |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |                                     |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |
|                           |      |                                     |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                        |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南いきいきプラザ(ゆとりーむ)

| 1.対象となる建築物                  |                |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|----------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 |                |                                     |            |            | 施 設 名 : 港南いきいきプラザ(ゆとりーむ) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 所 在 地 : 港南4-2-1             |                |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成13年            |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 2.事業内容・実施期間                 |                |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 事業内容                        |                |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況  |  |                |
| 事業分類                        | 整備箇所           | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                       |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                |
|                             |                |                                     |            |            | R3                       | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |       |  |                |
| 建物全体・外構部                    |                | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討 |
|                             |                |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 敷地内通路                       |                | JIS規格でない視覚障害者誘導用ブロックの更新             | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討 |
|                             |                |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 地上出入口                       |                | 地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置               | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討 |
|                             |                |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| トイレ                         |                | オストメイト用設備の設置                        | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討 |
|                             |                |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
|                             |                | トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置                | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討 |
|                             |                |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 心のバリアフリー                    |                | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施                   |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                |
|                             |                |                                     |            | 実績         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
|                             | 新型コロナウイルス感染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                          |    |    |    |    |    |    |     |     | 1         | 完了    | 令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した       |                |
|                             |                |                                     | 実績         |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項         |                |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |
|                             |                |                                     |            |            |                          |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南子ども中高生プラザ(プラリバ)

| 1.対象となる建築物                  |      |                                     |            |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|--------------------------------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 港南子ども中高生プラザ(プラリバ) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 所 在 地 : 港南4-3-7             |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成24年             |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 2.事業内容・実施期間                 |      |                                     |            |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 事業内容                        |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                           |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |                                      |
| 事業分類                        | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                        |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                                      |
|                             |      |                                     |            |            | R3                        | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |                                      |
| 建物全体・外構部                    |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討                       |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 廊下                          |      | 廊下の手すりの設置                           | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討                       |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
|                             |      | 居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置         | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討                       |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| トイレ                         |      | トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置                | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討                       |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
|                             |      | オストメイト用設備の設置                        | 必要箇所       | 計画         | 維持更新                      |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5    | 維持更新                                       | 今後、必要に応じて更新等検討                       |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 心のバリアフリー                    |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施                    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |                                      |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 新型コロナウイルス感染症対策              |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項         |      |                                     |            |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |
|                             |      |                                     |            |            |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                                      |

①港 区

品川駅周辺重点整備地区

港南の郷

| 1.対象となる建築物           |      |                           |            |              |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                               |
|----------------------|------|---------------------------|------------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|--|-------------------------------|
| 管 理 者 : 高齢者支援課高齢者施設係 |      |                           |            | 施 設 名 : 港南の郷 |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                               |
| 所 在 地 : 港南3-3-23     |      |                           |            | 建 築 年 : 平成8年 |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                               |
| 2.事業内容・実施期間          |      |                           |            |              |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                               |
| 事業内容                 |      |                           |            | 実施予定期間(年度)   |         |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況  |      |  |                               |
| 事業分類                 | 整備箇所 | 内容                        | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績     | 短期      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                               |
|                      |      |                           |            |              | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |  |                               |
| 建物全体・外構部             |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修 | 適宜         | 計画           | 維持更新    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 5    | 維持更新                                       | 施設職員による毎日の点検を実施。補修が必要な際は適宜実施。 |
|                      |      | 障害者用駐車スペースの設置             | 1箇所        | 計画           | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 3  | 検討中                           |
| 地上出入口                |      | 地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置     | 必要箇所       | 計画           | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 令和7年度に予定している大規模改修で設置するか検討中    |
|                      |      | 階段                        | 必要箇所       | 計画           | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 令和7年度に予定している大規模改修で設置するか検討中    |
| トイレ                  |      | 手すり付きの小便器の設置              | 必要箇所       | 計画           |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 開設時に設置済。適宜補修、更新を実施している。       |
|                      |      | JIS Z8210に準拠したピクトグラムの設置   | 必要箇所       | 計画           | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 令和7年度に予定している大規模改修で設置するか検討中    |
| 心のバリアフリー             |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導    | 適宜         | 計画           | 継続して実施  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中                                      | モニタリングを通じて、適時指導を行っている。        |
|                      |      | 新型コロナウイルス感染症対策            | 適宜         | 計画           |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   |                               |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項  |      |                           |            |              |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                               |





①港 区

品川駅周辺重点整備地区

港南図書館

1.対象となる建築物

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 管 理 者 : 図書文化財課図書館係 | 施 設 名 : 港南図書館  |
| 所 在 地 : 港南3-3-17   | 建 築 年 : 平成8年3月 |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容     |      | 実施予定期間(年度)                           |                         |          |         |         |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況 |  |       |   |     |                                 |                                 |
|----------|------|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|------|--|-------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 事業分類     | 整備箇所 | 内容                                   | 延長/<br>箇所数              | 計画<br>実績 | 短期      |         |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |   |     |                                 |                                 |
|          |      |                                      |                         |          | R3      | R4      | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |      |  | R12以降 |   |     |                                 |                                 |
| 建物全体・外構部 |      | シティハイツ港南等の大規模改修にあわせて施設のバリアフリー化の実施を検討 | 必要箇所                    | 計画       | 事業化の検討中 |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       | 3 | 検討中 | R5_大規模改修工事基本設計で検討中<br>R6_実施設計予定 |                                 |
|          |      | 実績                                   |                         |          |         |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |
|          |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修            | 適宜                      | 計画       | 維持更新    |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   | 5   | 維持更新                            |                                 |
|          |      | 実績                                   |                         |          |         |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |
| 地上出入口    |      | 地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置                | 必要箇所                    | 計画       |         |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   | 1   | 完了                              | H21年設置済み                        |
|          |      |                                      |                         | 実績       |         |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |
| 廊下       |      | 廊下の居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点字表示を設置         | 必要箇所                    | 計画       | 事業化の検討中 |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       | 3 | 検討中 | R5_大規模改修工事基本設計で検討中<br>R6_実施設計予定 |                                 |
|          |      |                                      |                         | 実績       |         |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |
| トイレ      |      | オストメイト用設備、ベビーチェアの設置                  | 必要箇所                    | 計画       | 事業化の検討中 |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       | 3 | 検討中 | R5_大規模改修工事基本設計で検討中<br>R6_実施設計予定 |                                 |
|          |      |                                      |                         | 実績       |         |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |
|          |      |                                      | トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置    | 必要箇所     | 計画      | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   | 3   | 検討中                             | R5_大規模改修工事基本設計で検討中<br>R6_実施設計予定 |
|          |      |                                      |                         |          | 実績      |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |
|          |      |                                      | JIS Z8210に準拠したピクトグラムの設置 | 必要箇所     | 計画      | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   | 3   | 検討中                             | R5_大規模改修工事基本設計で検討中<br>R6_実施設計予定 |
|          |      |                                      |                         |          | 実績      |         |    |    |    |    |    |     |     |      |  |       |   |     |                                 |                                 |

|                        |   |     |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |
|------------------------|---|-----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|--|
| 心の<br>バリアフリー           | 障害者サービス(対面朗読)、バリアフリー映画会(手話通訳付き解説・字幕付日本映画の上映)の実施 | 1箇所 | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 令和5年12月17日にバリアフリー映画会を実施                  |  |
|                        |   |     | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |
|                        | バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事業や資料等の展示を実施                 | 年1回 | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 令和5年11/17~12/20実施                        |  |
|                        |   |     | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |
|                        | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導                          | 適宜  | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 指定管理者により年1回実施している。                       |  |
|                        |   |     | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施             | 適宜  | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行によりガイドライン廃止 |  |
|                        |   |     | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |  |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

大規模改修工事(R4基本計画策定、R5・6設計、R7・8工事实施)に合わせて各種改善を検討中。

①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南小学校

| 1.対象となる建築物          |      |                        |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
|---------------------|------|------------------------|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|--|-----------------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当   |      |                        |            |            | 施 設 名 : 港南小学校   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| 所 在 地 : 港南4-3-28    |      |                        |            |            | 建 築 年 : 平成24年3月 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| 2.事業内容・実施期間         |      |                        |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| 事業内容                |      |                        |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |  |                       |
| 事業分類                | 整備箇所 | 内容                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                       |
|                     |      |                        |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |  |                       |
| 建物全体・外構部            |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施   | 随時         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中                                      | 引き続き、実施する。            |
|                     |      | 実績                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
|                     |      | 車いす利用者用駐車施設付近の標識の設置    | 必要箇所       | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
|                     |      | 実績                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| 敷地内通路               |      | 屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示を設置 | 必要箇所       | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |
|                     |      | 実績                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
|                     |      | 階段の手すりに点字表示を設置         | 必要箇所       | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |
|                     |      | 実績                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| 階段                  |      | 屋内階段の手すりに点字表示を設置       | 必要箇所       | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |
|                     |      | 実績                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| トイレ                 |      | バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置 | 1箇所        | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 竣工時に実施済み。             |
|                     |      | 実績                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |      |                        |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |
|                     |      |                        |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |  |                       |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

高輪台小学校

| 1.対象となる建築物          |      |                        |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
|---------------------|------|------------------------|------------|------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当   |      |                        |            |            | 施 設 名 : 高輪台小学校 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| 所 在 地 : 高輪2-8-24    |      |                        |            |            | 建 築 年 : 令和2年6月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| 2.事業内容・実施期間         |      |                        |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| 事業内容                |      |                        |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |                       |                       |
| 事業分類                | 整備箇所 | 内容                     | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                       |                       |
|                     |      |                        |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |                       |                       |
| 建物全体・外構部            |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施   | 随時         | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中                 | 引き続き、実施する。            |
|                     |      | 車いす利用者用駐車施設付近の標識の設置    | 必要箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 3  | 検討中                   | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |
| 傾斜路                 |      | 傾斜路の手すりに点字表示を設置        | 必要箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |                       |
|                     |      |                        |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| 階段                  |      | 屋内階段の手すりに点字表示を設置       | 必要箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |                       |
|                     |      |                        |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| 居室                  |      | 居室の戸の幅85cm以上を確保        | 必要箇所       | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。 |                       |
|                     |      |                        |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| トイレ                 |      | バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置 | 1箇所        | 計画         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。            |                       |
|                     |      |                        |            | 実績         |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |      |                        |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |
|                     |      |                        |            |            |                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |                       |                       |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南中学校

| 1.対象となる建築物                                     |      |  |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
|--|------|--|------------|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|------|--|------------|
| 管 理 者 : 学務課施設保全担当                              |      |  |            |            | 施 設 名 : 港南中学校    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| 所 在 地 : 港南4-3-3                                |      |  |            |            | 建 築 年 : 昭和62年11月 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| 2.事業内容・実施期間                                    |      |  |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| 事業内容   |      |  |            | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |      |  |            |
| 事業分類   | 整備箇所 | 内容                                       | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期               |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |            |
|  |      |  |            |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |      |  |            |
| 建物全体・外構部                                       |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施                     | 随時         | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      | 4    | 継続実施中                                      | 引き続き、実施する。 |
|  |      | 実績                                       |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
|  |      | 車いす使用者用駐車施設付近の標識の設置                      | 必要箇所       | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。                      |            |
|  |      | 実績                                       |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| 敷地内通路  |      | 屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備                    | 必要箇所       | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。                      |            |
|  |      | 実績                                       |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| 階段   |      | 屋内階段の手すりに点字表示を設置                         | 必要箇所       | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。                                 |            |
|  |      | 実績                                       |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| トイレ  |      | バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置                   | 必要箇所       | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 進捗率0%。バリアフリートイレを含む大規模改修工事時に実施を検討。          |            |
|  |      | 実績                                       |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
|  |      | 戸の周辺をよく見える位置にJIS Z8210に準拠したトイレのピクトグラムを表示 | 必要箇所       | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了   | 令和3年度実施済み。                                 |            |
|  |      | 実績                                       |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                            |      |  |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |
| バリアフリートイレへのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討する必要がある。 |      |  |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |            |



①港区

品川駅周辺重点整備地区

芝浦中央公園運動場

| 1.対象となる建築物                 |      |                       |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
|----------------------------|------|-----------------------|------------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|------|--|-------|--|
| 管 理 者 : 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 |      |                       |            |            | 施 設 名 : 芝浦中央公園運動場 |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
| 所 在 地 : 港南1-2-28           |      |                       |            |            | 建 築 年 : 昭和63年3月   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |                       |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
| 事業内容                       |      |                       |            | 実施予定期間(年度) |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |      |  |       |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容                    | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |  |
|                            |      |                       |            |            | R3                | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |      |  |       |  |
| 建物全体・外構部                   |      | バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施  | 随時         | 計画         | 継続して実施            |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 4  | 継続実施中 |  |
|                            |      | 実績                    |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
|                            |      | 案内版の外国語表記、点字表示の設置     | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      | 実績                    |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
| 敷地内通路                      |      | 経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置    | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      | 実績                    |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
|                            |      | 階段の視覚障害者誘導用ブロックの敷設    | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      | 実績                    |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
|                            |      | 階段の手すりに点字表示を設置        | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      | 実績                    |            |            |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
| 階段                         |      | 階段の視覚障害者誘導用ブロックの敷設    | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      | トイレ前の傾斜路の手すりに点字表示を設置  | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      |                       |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |
| トイレ                        |      | 手すりのある床置き式の小便器、壁掛式小便器 | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中           |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      | 3  | 検討中   |  |
|                            |      |                       |            | 実績         |                   |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |      |  |       |  |

|                        |   |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |
|------------------------|---|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|
| 心の<br>バリアフリー           | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、<br>指導              | 適宜 | 計画 | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施<br>中 |
|                        |   |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策 | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ<br>ン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜 | 計画 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了        |
|                        |   |    | 実績 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



①港区

品川駅周辺重点整備地区

こうなん保育園

| 1.対象となる建築物                  |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|--|----------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : こうなん保育園 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 所 在 地 : 港南4-2-3-101         |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成13年   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 2.事業内容・実施期間                 |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 事業内容                        |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |  |  |                |
| 事業分類                        | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |                |
|                             |      |                                     |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |  |                |
| 建物全体・外構部                    |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新            |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新   | 今後、必要に応じて更新等検討 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 廊下                          |      | 階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置        | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 児童のつまずきや車椅子利用者のスムーズな移動を妨げる可能性があることから、利用者の必要状況に応じて設置検討。 |                |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 階段                          |      | 段鼻の段の識別の明確さ                         | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 令和5年4月実施済み   |                |
|                             |      | 実績                                  |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
|                             |      | 点字表示のある2段の手すりの設置                    | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 利用者の必要状況に応じて設置検討                                       |                |
|                             |      | 実績                                  |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| エレベーター                      |      | エレベーターのかごの奥行き135cm以上を確保             | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 現在は、奥行き121cmとなっている。今後、大規模改修工事の際対応するか検討する               |                |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| トイレ                         |      | オストメイト用設備の設置                        | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中  | 利用者の必要状況に応じて設置検討                                       |                |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 心のバリアフリー                    |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      | 新任研修として実施  |                |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |
| 新型コロナウイルス感染症対策              |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了   | 令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した                   |                |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |  |  |                |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

要配慮者が入園する際は、速やかに適切に対応する。

①港区

品川駅周辺重点整備地区

たかはま保育園

| 1.対象となる建築物                  |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|-----------------|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : たかはま保育園 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 所 在 地 : 港南4-3-7             |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成24年   |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 2.事業内容・実施期間                 |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 事業内容                        |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |                 |
| 事業分類                        | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期              |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入                 |                 |
|                             |      |                                     |            |            | R3              | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |       |  |                 |
| 建物全体・外構部                    |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新            |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新   | 今後、必要に応じて更新等検討。 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 廊下                          |      | 廊下の手すりの設置                           | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中   | 園児がぶら下がったりぶつけてしまう可能性があるため指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討。            |                 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
|                             |      | 階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置        | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中   | 園児のつまずきや車椅子利用者のスムーズな移動を妨げる可能性があることから指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討。 |                 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| トイレ                         |      | トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置                | 必要箇所       | 計画         | 事業化の検討中         |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 3    | 検討中   | 現在は保育士が園児を誘導しているため必要性は低いが今後の状況によって指定管理者と協議の上、設置検討。         |                 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 心のバリアフリー                    |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施          |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 |  |                 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 新型コロナウイルス感染症対策              |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了    | 令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した                       |                 |
|                             |      |                                     |            | 実績         |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項         |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |
| 要配慮者が入園する際は、速やかに適切に対応する。    |      |                                     |            |            |                 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |                 |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

高輪保育園

| 1.対象となる建築物                |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
|---------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|------|--|-------------------|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 高輪保育園    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 所 在 地 : 高輪3-18-15         |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 昭和45年10月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 2.事業内容・実施期間               |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 事業内容                      |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |      |  |                   |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期               |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                   |
|                           |      |                                     |            |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |      |  |                   |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新             |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5    | 維持更新                                       |                   |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 心の<br>バリアフリー              |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 4    | 継続実施中                                      | 年1回研修を実施し、継続している。 |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策    |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 1    | 完了   |                   |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |
|                           |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |      |  |                   |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

高輪児童館

| 1.対象となる建築物                |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
|---------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所管理課施設運営担当 |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 高輪児童館    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 高輪3-18-15         |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 昭和45年10月 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間               |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 事業内容                      |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類                      | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期               |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                           |      |                                     |            |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |       |  |  |
| 建物全体・外構部                  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新             |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 心の<br>バリアフリー              |      | 担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 年1回研修を実施し、継続している。                          |  |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策    |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了    |  |  |
|                           |      |                                     |            | 実績         |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項       |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
|                           |      |                                     |            |            |                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南緑水公園

| 1.対象となる公園                    |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
|------------------------------|------|---|------------|------------|----------------|----|----|----|----|--------------------|----|-----|-----|-----------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 施 設 名 : 港南緑水公園 |    |    |    |    | 面 積 : 20206.35㎡    |    |     |     |           |       |  |  |
| 所 在 地 : 港南4-7-47             |      |   |            |            |                |    |    |    |    | 開 園 日 : 平成18年6月28日 |    |     |     |           |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |                    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |  |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |                    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                              |      |   |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |       |  |  |
| 公園全体                         |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新           |    |    |    |    |                    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
| その他の設備                       |      | 施設前の段差の解消                                   | 1箇所        | 計画         |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           | 1     | 完了   | 段差解消スロープを購入し、車椅子等を利用する方が管理事務所に入る際には声を掛けてもらって指定管理者職員が設置しています。 |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
| 管理                           |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |                    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
| 心のバリアフリー                     |      | 筆談対応等の実施                                    |            | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |                    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | R3.3より対応                                   |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |
|                              |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                    |    |     |     |           |       |  |  |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

こうなん星の公園

|                              |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.対象となる公園                    |                  |                   |
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 | 施 設 名 : こうなん星の公園 | 面 積 : 2150.38㎡    |
| 所 在 地 : 港南1-9-24             |                  | 開 園 日 : 平成14年4月1日 |

| 2.事業内容・実施期間 |      |   |            |            |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |       |  |            |
|-------------|------|---|------------|------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|-------|--|------------|
| 事業内容        |      |   |            | 実施予定期間(年度) |         |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況  |       |  |            |
| 事業分類        | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期      |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |            |
|             |      |   |            |            | R3      | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |       |  |            |
| 公園全体        |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新    |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 5     | 維持更新                                       | R4ベビーベッド交換 |
|             |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |       |  |            |
| 管理          |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画         | 継続して実施  |    |    |    |    |    |    |     |     | 4     | 継続実施中 |  |            |
|             |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |       |  |            |
| 心のバリアフリー    |      | 点字表示のある案内板の設置                               | 1箇所        | 計画         | 事業化の検討中 |    |    |    |    |    |    |     |     | 3     | 検討中   | R6地域交通課の見解を踏まえて検討                          |            |
|             |      |   |            | 実績         |         |    |    |    |    |    |    |     |     |       |       |  |            |

| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>・周辺の再開発の動向を踏まえて検討する必要がある。</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

①港 区

品川駅周辺重点整備地区

芝浦中央公園

| 1.対象となる公園                    |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |
|------------------------------|------|---|------------|------------|----------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 施 設 名 : 芝浦中央公園 |    |    |    |    | 面 積 : 42786.41㎡   |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 港南1-2-28             |      |   |            |            |                |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和55年4月1日 |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                              |      |   |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |       |  |  |
| 公園全体                         |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新           |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 管理                           |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |                   |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 |  |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 心のバリアフリー                     |      | 筆談対応等の実施                                    |            | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |                   |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | R3.3より対応                                   |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |
|                              |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |       |  |  |



①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南公園

| 1.対象となる公園                    |   |                           |            |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
|------------------------------|---|---------------------------|------------|-------------------|------|----|----|----------------|----|----|----|-----|-----|-------|------|--|---|--|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |   |                           |            | 施 設 名 : 港南公園      |      |    |    | 面 積 : 6077.29㎡ |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 所 在 地 : 港南4-5-1              |   |                           |            | 開 園 日 : 昭和52年8月1日 |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 2.事業内容・実施期間                  |   |                           |            |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 事業内容                         |   |                           |            | 実施予定期間(年度)        |      |    |    |                |    |    |    |     |     | 進捗状況  |      |  |   |  |
| 事業分類                         | 整備箇所  | 内容                        | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績          | 短期   |    |    | 中期             |    |    | 長期 |     |     |       | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |   |  |
|                              |   |                           |            |                   | R3   | R4 | R5 | R6             | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |  |   |  |
| 公園全体                         |   | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修 | 適宜         | 計画                | 維持更新 |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      | 5  | 維持更新  |  |
|                              |   |                           |            | 実績                |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 園路                           | A面の階段に点字表示のある手すりの設置                         | 1箇所                       | 計画         | 事業化の検討中           |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | R6地域交通課の見解を踏まえて検討                               |  |
|                              |   |                           | 実績         |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
|                              | B面の点字表示のある手すりを両側に設置                         | 1箇所                       | 計画         | 事業化の検討中           |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | ・片方が階段のため両側手すりは不可<br>・点字については、R6地域交通課の見解を踏まえて検討 |  |
|                              |   |                           | 実績         |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| トイレ                          | D面に手すりのある床置き式の小便器、壁掛式小便器                    |                           | 計画         | 事業化の検討中           |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | 将来的に建て替える際には整備を検討します。                           |  |
|                              |   |                           | 実績         |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 管理                           | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |                           | 計画         | 継続して実施            |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       | 4    | 継続実施中                                      |   |  |
|                              |   |                           | 実績         |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 心のバリアフリー                     | B面とD面の案内板に点字表示の設置                           | 2箇所                       | 計画         | 事業化の検討中           |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中  | R6地域交通課の見解を踏まえて検討                               |  |
|                              |   |                           | 実績         |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |   |                           |            |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |
|                              |   |                           |            |                   |      |    |    |                |    |    |    |     |     |       |      |  |   |  |

①港 区

品川駅周辺重点整備地区

港南和楽公園

| 1.対象となる公園                    |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
|------------------------------|------|---|------------|------------|----------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|--|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 施 設 名 : 港南和楽公園 |    |    |    |    | 面 積 : 3800.82㎡    |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 所 在 地 : 港南4-2-18             |      |   |            |            |                |    |    |    |    | 開 園 日 : 平成18年9月1日 |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 2.事業内容・実施期間                  |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 事業内容                         |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |                   |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |  |
| 事業分類                         | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |  |
|                              |      |   |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |       |  |
| 公園全体                         |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新           |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 管理                           |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |  |
|                              |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項          |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
|                              |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

高輪公園

| 1.対象となる公園                  |      |   |            |                   |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
|----------------------------|------|---|------------|-------------------|--------|----|----|----------------|----|----|----|-----|-----|-----------|------|--|------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            | 施 設 名 : 高輪公園      |        |    |    | 面 積 : 5958.11㎡ |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 所 在 地 : 高輪3-18-18          |      |   |            | 開 園 日 : 昭和48年4月1日 |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |                   |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度)        |        |    |    |                |    |    |    |     |     | 進捗状況      |      |  |      |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績          | 短期     |    |    | 中期             |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |      |  |
|                            |      |   |            |                   | R3     | R4 | R5 | R6             | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |      |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画                | 維持更新   |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新 |  |
|                            |      |   |            | 実績                |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 公園全体                       |      | バリアフリーな公園として再整備                             |            | 計画                |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           | 6    | 未整備  |      |  |
|                            |      |   |            | 実績                |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画                | 継続して実施 |    |    |                |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中                                      |      |  |
|                            |      |   |            | 実績                |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |                   |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |
|                            |      |   |            |                   |        |    |    |                |    |    |    |     |     |           |      |  |      |  |

①港 区

品川駅周辺重点整備地区

泉岳寺前児童遊園

| 1.対象となる公園                  |      |   |            |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
|----------------------------|------|---|------------|------------|------------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 施 設 名 : 泉岳寺前児童遊園 |    |    |    |    | 面 積 : 1892.39㎡    |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 所 在 地 : 高輪2-15-37          |      |   |            |            |                  |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和51年4月1日 |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期               |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |  |
|                            |      |   |            |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |       |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新             |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |  |
|                            |      |   |            | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |  |
|                            |      |   |            | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
|                            |      |   |            |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

港南3丁目遊び場

| 1.対象となる公園                                   |      |   |        |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
|---|------|---|--------|------------|------------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当                |      |   |        |            | 施 設 名 : 港南3丁目遊び場 |    |    |    |    | 面 積 : 3,002㎡      |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 港南3-2                               |      |   |        |            |                  |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和50年9月6日 |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間                                 |      |   |        |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 事業内容  |      |   |        | 実施予定期間(年度) |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類  | 整備箇所 | 内容  | 延長/箇所数 | 計画実績       | 短期               |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|   |      |   |        |            | R3               | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |       |  |  |
| 公園全体  |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜     | 計画         | 維持更新             |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|   |      |   |        | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 出入口   |      | 出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設                         | 1箇所    | 計画         | 事業化の検討中          |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 将来的に全面改修を行う際には整備を検討します。                    |  |
|   |      |   |        | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 園路  |      | 傾斜路の両側に手すりを設置                               | 1箇所    | 計画         | 事業化の検討中          |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 将来的に全面改修を行う際には整備を検討します。                    |  |
|   |      |   |        | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
|   |      | 経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置                          | 1箇所    | 計画         | 事業化の検討中          |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 将来的に全面改修を行う際には整備を検討します。                    |  |
|   |      |   |        | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 管理  |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |        | 計画         | 継続して実施           |    |    |    |    |                   |    |     |     |       | 4    | 継続実施中 | R6地域交通課の見解を踏まえて検討                          |  |
|   |      |   |        | 実績         |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項                         |      |   |        |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |
| <水飲み>老朽度、利用頻度、財政状況を踏まえ、バリアフリー対応施設への改修を検討する。 |      |   |        |            |                  |    |    |    |    |                   |    |     |     |       |      |       |  |  |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

高輪台遊び場

| 1.対象となる公園                  |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
|----------------------------|------|---|------------|------------|----------------|----|----|----|----|-------------------|----|-----|-----|-----------|------|--|-------|--|
| 管 理 者 : 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当 |      |   |            |            | 施 設 名 : 高輪台遊び場 |    |    |    |    | 面 積 : 527㎡        |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 所 在 地 : 高輪3-9              |      |   |            |            |                |    |    |    |    | 開 園 日 : 昭和50年4月1日 |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 2.事業内容・実施期間                |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 事業内容                       |      |   |            | 実施予定期間(年度) |                |    |    |    |    |                   |    |     |     | 進捗状況      |      |  |       |  |
| 事業分類                       | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期             |    |    | 中期 |    |                   | 長期 |     |     |           | 進捗状況 | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |       |  |
|                            |      |   |            |            | R3             | R4 | R5 | R6 | R7 | R8                | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |  |       |  |
| 公園全体                       |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修                   | 適宜         | 計画         | 維持更新           |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 5  | 維持更新  |  |
|                            |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 管理                         |      | バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検 |            | 計画         | 継続して実施         |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      | 4  | 継続実施中 |  |
|                            |      |   |            | 実績         |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項        |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |
|                            |      |   |            |            |                |    |    |    |    |                   |    |     |     |           |      |  |       |  |

①港区

品川駅周辺重点整備地区

品川駅港南口公共駐車場

| 1.対象となる建築物          |      |                                     |            |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
|---------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|--|
| 管 理 者 : 地域交通課交通対策係  |      |                                     |            |            | 施 設 名 : 品川駅港南口公共駐車場 |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 所 在 地 : 港南2-14-17   |      |                                     |            |            | 建 築 年 : 平成13年       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 2.事業内容・実施期間         |      |                                     |            |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 事業内容                |      |                                     |            | 実施予定期間(年度) |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |  |
| 事業分類                | 整備箇所 | 内容                                  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                  |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |  |
|                     |      |                                     |            |            | R3                  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |       |  |  |
| 建物全体・外構部            |      | 移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修           | 適宜         | 計画         | 維持更新                |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      | 5     | 維持更新                                       |  |
|                     |      |                                     |            | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| エレベーター              |      | エレベーターの取替                           | 2基         | 計画         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了    | 令和3年度取替工事実施                                |  |
|                     |      |                                     |            | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 心のバリアフリー            |      | スタッフへの「心のバリアフリー」の研修、指導              | 適宜         | 計画         | 継続して実施              |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 障害のあるご利用者向けの利用案内、補助等の研修を実施                 |  |
|                     |      |                                     |            | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策      |      | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施 | 適宜         | 計画         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 1    | 完了    | 換気強化、アルコール消毒等の対策を実施                        |  |
|                     |      |                                     |            | 実績         |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
| 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項 |      |                                     |            |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |
|                     |      |                                     |            |            |                     |    |    |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |  |





東京都公安委員会

⑦品川駅周辺重点整備地区

| 1.対象となる経路           |  |                 |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|---------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|---------------------------|
| 地区名:品川駅周辺重点整備地区     |  |                 |            |            | 生活関連経路に位置付けている全路線(公道) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 2.事業内容・実施期間         |  |                 |            |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 事業内容                |  |                 |            | 実施予定期間(年度) |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |                           |
| 事業分類                | 整備箇所   | 内容              | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                    |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |                           |
|                     |  |                 |            |            | R3                    | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |                           |
| 信号機に関する事業           |  | 信号機の改良(音響機能の整備) | 8路線        | 計画         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 2     | 整備中  | 8路線で実施中                   |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 道路標識及び道路標示の設置に関する事業 | 横断歩道の整備  |                 | 2路線        | 計画         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 2     | 整備中  | 2路線で実施中                   |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 道路標識の適切な補修                                     |                 | 適宜         | 計画         | 維持更新                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済) |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 道路標示の適切な補修                                     |                 | 適宜         | 計画         | 維持更新                  |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 5     | 維持更新                                       | 必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済) |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| エスコートゾーンの整備         |  | 適宜              | 計画         | 継続して実施     |                       |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 必要に応じて実施                                   |                           |
|                     |  |                 | 実績         |            |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
| 違法駐車行為の防止のための事業     | 横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車<br>の指導取締りの実施                |                 | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自<br>動二輪車等の違法駐車<br>の指導取締りの実施 |                 | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |
|                     | 違法駐車行為の防止のための広報活動及<br>び啓発活動の実施                 |                 | 適宜         | 計画         | 継続して実施                |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 |  |                           |
|                     |  |                 |            | 実績         |                       |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |                           |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

#### (1) 関係機関との連携の強化

交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。

#### (2) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。

#### (3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項

違法駐車の手引等に加えて、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。

区全域対象 特定事業計画



①東京都交通局(都営バス)

区内全域

| 1.対象となる特定旅客施設  |  |      |            |            |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |
|----------------|--|------|------------|------------|----|----|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----------|------|-------|--|
| 管 理 者 : 東京都交通局 |  |      |            |            |    |    | 通 行 区 間 : 区内全域 |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |
| 2.事業内容・実施期間    |  |      |            |            |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |
| 事業内容           |  |      |            | 実施予定期間(年度) |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           | 進捗状況 |       |  |
| 事業分類           | 整備箇所                                     | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期 |    |                | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入   |
|                |  |      |            |            | R3 | R4 | R5             | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |      |       |  |
| バス停留所          | 上屋・ベンチ等のバス停環境の整備                         | 必要箇所 | 計画         | 継続して実施     |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 上屋やベンチが設置可能な停留所の中から、利用状況等を勘案し、順次設置を進めています。令和5年度には、港区内で上屋9か所、ベンチ9か所を設置しました。   |
|                |  |      | 実績         |            |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |
|                | バス接近表示装置の整備                              | 必要箇所 | 計画         | 継続して実施     |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 接近表示装置が設置可能な停留所の中から、利用状況や運行回数等を勘案し、順次設置を進めています。  |
|                |  |      | 実績         |            |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |
| 車両             | ノンステップ車両の全車両への導入後も、継続して車内環境改善を含めて車両改善を検討 | 各車両  | 計画         | 継続して実施     |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | 平成24年度末に全車ノンステップ化が完了し、今後も、購入する全てをノンステップ車両とする予定です。また、平成25年度購入の新車から、車いすへの脱着がより容易なリトラクター式(巻き取り式)ベルトを、平成28年度購入の新車から反転式スロープ板を導入しています。 |
|                |  |      | 実績         |            |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |
| 案内・情報          | 都バス運行情報サービスの提供<br>バス接近表示装置の整備(再掲)        | 随時   | 計画         | 継続して実施     |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           | 4    | 継続実施中 | ホームページ上で、時刻表やバス接近情報等の運行情報サービスを2か国語に対応して提供しています。また、4か国語に対応した次停留所表示機を車内に設置しています。今後も接近表示装置が設置可能な停留所の中から、利用状況や運行回数等を勘案し、順次設置を進めています。 |
|                |  |      | 実績         |            |    |    |                |    |    |    |    |     |     |           |      |       |  |

|          |                |  |    |    |        |  |   |    |                           |   |
|----------|----------------|--|----|----|--------|--|---|----|---------------------------|---|
| 心のバリアフリー | 研修・情報発信        | バス停留所への正着や車いす利用者へのご案内等技術力向上の徹底                   | 随時 | 計画 | 継続して実施 |  |   | 4  | 継続実施中                     | 運行管理者による添乗支援を年間を通じて実施し、お客様の安全確保を第一に、バス停への正着を行うよう努めています。また年に1回のバリアフリー研修で、車いすご利用の方への接客等を学び、意識啓発とサービスの向上に努めています。 |
|          |                |  |    | 実績 |        |  |   |    |                           |   |
|          |                | 高齢者・障害者等への適切な接客についての研修の実施                        | 随時 | 計画 | 継続して実施 |  |   | 4  | 継続実施中                     | 年に1回のバリアフリー研修で、バリアフリー新法への理解を深めるとともに、当局作成の研修用DVDを活用し、車いす・ベビーカーをご利用の方や、高齢者への接客等を学び、バリアフリーへの意識啓発とサービスの向上に努めています。 |
|          |                |  |    | 実績 |        |  |   |    |                           |   |
|          |                | 援助や配慮を必要としている方へのヘルプマークの配布及びポスター・ステッカー等による普及啓発の実施 | 随時 | 計画 | 継続して実施 |  |   | 4  | 継続実施中                     | 東京都福祉保健局の取組に協力し、平成25年7月から営業所でのヘルプマークの配付及びバス車内や営業所におけるポスター掲示等の普及啓発を行っています。                                     |
|          |                |  |    | 実績 |        |  |   |    |                           |   |
|          | 新型コロナウイルス感染症対策 | 随時   | 計画 |    |        |  | 1 | 完了 | 「業種別ガイドライン」の廃止に伴い、完了しました。 |   |
|          |                |  | 実績 |    |        |  |   |    |                           |   |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②株式会社フジエクスプレス(ちいばす)

区内全域(芝ルート・麻布西ルート・麻布東ルート・青山ルート・赤坂ルート・高輪ルート・芝浦港南ルート・田町ルート)

| 1.対象となる特定旅客施設        |      |   |            |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
|----------------------|------|---|------------|------------|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|---|
| 管 理 者 : 株式会社フジエクスプレス |      |   |            |            | 通 行 区 間 : 区内全域(芝ルート・麻布西ルート・麻布東ルート・青山ルート・赤坂ルート・高輪ルート・芝浦港南ルート・田町ルート) |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
| 2.事業内容・実施期間          |      |   |            |            |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
| 事業内容                 |      |   |            | 実施予定期間(年度) |  |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |   |
| 事業分類                 | 整備箇所 | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期   |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入   |   |
|                      |      |   |            |            | R3   | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以<br>降 |       |  |   |
| バス停留所                |      | 屋根、ベンチの設置、乗降口不具合箇所の是正、バス停周辺の段差改善、障害物の除去等を実施 | 必要箇所       | 計画         | 継続して実施   |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4     | 継続実施中  | (1)広告付き上屋<br>平成29年より広告付き上屋の設置を進めています(全40箇所目標)<br>令和4年度は、120.表参道駅、132.表参道駅バス停に新設。現在コミュニティタイプと並行タイプ合わせて19の停留所に設置し、利便性の向上に努めています。今後も継続的に設置して行きます。<br>(2)停留所へのベンチの設置<br>68-2港.区役所北バス停や162.田町駅東口バス停など利用者や要望の多いバス停停留所にベンチを設置し、バス待ち環境をバスを待つ時間の快適性が向上しました。<br>(3)安全対策<br>アクセス標示の新設や補修を行い違法駐車を防ぐことで、乗降時の安全性の確保に取り組んでおります。<br>令和4年度は7. 芝三丁目8. 芝三丁目北の新設を予定しています。<br>今後も安全の確保に向けさらなる働きかけを行って参ります。 |
|                      |      |   |            | 実績         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
| 車両                   |      | ノンステップバスの全車両導入後、継続維持するとともに新規購入を検討           | 全車両        | 計画         | 継続して実施   |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 令和2年12月全車掲出済。  |   |
|                      |      |   |            | 実績         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
| 車両                   |      | ノンステップ車両の全車両への導入後も、継続して車内環境改善を含めて維持         | 各車両        | 計画         | 継続して実施   |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 令和2年度より、人体に影響のない抗菌抗ウイルス無光触媒をバス内に施工。乗務員による適切な冷暖房調整等、車内環境の確保を実施中。車内に電光表示設置及び音声案内を実施中 |   |
|                      |      |   |            | 実績         |  |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |

|                                  |   |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |
|----------------------------------|---|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|-----------------------|
| 車両                               | AEDの設置                                  | 必要数 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 平成26年度に全車両にAEDを設置済(平成28年度現在進捗率100%)。新AED入れ替え配置(令和元年実施)38台(入れ替え36台 新規配置2台)           |                       |
|                                  | ベビーカー固定補助ベルトの設置                         | 必要数 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 令和3年度、一人乗り用及び二人乗り用のベルトを全車に設置完了。   |                       |
| 案内・情報                            | リアルタイム混雑情報提供システムの導入                     | 必要数 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 混雑可視化バスロケーションシステムを令和3年7月1日より運用開始。10月19日スマホアプリ版をリリース。                                |                       |
|                                  | 車いすの固定乗車数の車体への表示                        | 必要数 | 計画     | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 維持更新  | 令和2年12月全車掲出済。   |                       |
|                                  | 4か国語での車内案内表示と2か国語でのアナウンスの実施             | 必要数 | 計画     | 維持更新   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 維持更新  | 車内の次停車バス停の案内表示は日、英、中、韓の4か国語、車内音声案内は日、英2か国語で放送し、海外の方や日本での生活に慣れていない方にも利用しやすいよう努めています。 |                       |
| 心のバリアフリー                         | 車いすの乗降支援、車いすの固定、その他の接客等について、乗務員教育や研修を実施 | 随時  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 年1回の集合乗務員研修や接客研修で実施中。   |                       |
|                                  |   | 随時  | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |
|                                  | ベビーカー利用者の乗車に際して‘乗客に理解を求める一言’など丁寧な接客を実施  | 随時  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中   | 年1回の集合乗務員研修や接客研修で実施中。 |
|                                  |   | 随時  | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |
|                                  | 聴覚障害者対応筆談具、筆談器の設置、使用                    | 随時  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中   | 年1回の集合乗務員研修や接客研修で実施中。 |
| 聞き取りやすいアナウンスと停留所での車外への行先アナウンスの実施 | 随時                                      | 計画  | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 毎日の始業前点検時及び社内研修で実地にて確認を継続中。   |                       |
| 港区内の小中学校の郊外学習の受け入れ               | 随時                                      | 計画  | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 港区内の小中学校の郊外学習の受け入れ、公共交通の重要性について学ぶ機会を提供している。令和5年度は2校が来社予定                            |                       |
| 新型コロナウイルス感染症対策                   | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施     | 随時  | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 抗ウイルス・抗菌施工全車施工完了。運転席にビニールシート設置。運転士の検温等、健康管理徹底。車内音声合成によるマスク着用、会話控え、咳エチケットのお願いを放送。    |                       |
|                                  |   | 随時  | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |
|                                  | プラズマクラスターイオン発生器の設置                      | 必要数 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 令和3、4年度にて全車へ設置済み  |                       |
|                                  |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |                       |



### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・ノンステップバスについては、100%を維持します。(現在36台)  
状況に応じた適正なバス停留所への停車について、社内研修で実地にて確認を継続中

バス停留所及びその周辺「(1)広告付き上屋」の設置19箇所について

①2017年度(平成29年度)設置11

121・131 南青山三丁目交差点、123 青山二丁目交差点、124 青山一丁目駅前、14 麻布十番、41 山王下、87 東麻布二丁目、42 赤坂見附駅、122 外苑前駅、125-2 豊川稲荷前、126 赤坂見附駅

②2018年度(平成30年度)設置1

46 赤坂郵便局前

③2019年度(令和元年度)設置5

67.御成門駅前、80.慈恵医大病院入口、28.三田線三田駅前、43.赤坂総合支所前、44.高橋是清翁記念公園前

④2022年度(令和4年度)設置2

120.表参道駅、132.表参道駅

⑤2023年度(令和5年度)設置1

12 三田一丁目

| 整備状況写真   |   |   |
|--|---|---|
| バス停留所及びその周辺  | バス停留所及びその周辺   | バス停留所及びその周辺   |
| ベンチ設置(ちいばす68-2.港区役所北バス停)   | ベンチ設置(ちいばす62.田町駅東口バス停)  | 広告付き上屋設置(ちいばす132.表参道駅)  |
|   |   |  |
| バス停留所及びその周辺  | 事業箇所  | 事業箇所  |
| 広告付き上屋設置(ちいばす120.表参道駅)   | 広告付き上屋設置(ちいばす12.三田一丁目)  | 写真の箇所の説明  |
|  |  | 写真  |

③株式会社kmモビリティサービス(台場シャトルバス)

区内全域(品川～台場地域(循環))

| 1.対象となる特定旅客施設           |   |      |            |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
|-------------------------|---|------|------------|------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|---|--|
| 管 理 者 : 株式会社kmモビリティサービス |   |      |            |            | 通 行 区 間 : 台場シャトルバス(路線バス) 品川～台場地域(循環) |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
| 2.事業内容・実施期間             |   |      |            |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
| 事業内容                    |   |      |            | 実施予定期間(年度) |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 進捗状況 |   |  |
| 事業分類                    | 整備箇所  | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期                                   |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |       |      | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入 |
|                         |   |      |            |            | R3                                   | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12以降 |      |   |  |
| バス停留所                   | 品川駅のバス停に降車バス停を併設、車椅子やベビーカーの乗降がよりスムーズになり利便性を向上 | 1箇所  | 計画         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 1    | 完了  | 品川駅港南口降車バス停を運用中。                           |
|                         |   |      | 実績         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
|                         | 上屋とベンチなどバス停環境整備について、設置可能箇所の検討協議を関係者と継続        | 必要箇所 | 計画         | 事業化の検討中    |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 3    | 検討中   | 品川駅港南口バス停、芝浦三丁目等関係各所との継続検討中。               |
|                         |   |      | 実績         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
| 車両                      | 8台全車ノンステップバス稼働していますが、継続して車内環境を含めた維持           | 各車両  | 計画         | 維持更新       |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       | 5    | 維持更新  | 全車両、港区広報トピックスをデジタルサイネージで放映中                |
|                         |   |      | 実績         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
|                         | AED/無料WiFiの搭載                                 | 各車両  | 計画         | 維持更新       |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     | 5     | 維持更新 | AED機器改修済み(稼働6台に車載中) WiFi8台全車搭載済み                          |  |
|                         |   |      | 実績         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
| 案内・情報                   | キャッシュレス決済導入                                   | 各車両  | 計画         | 維持更新       |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     | 1     | 完了   | リンゴバスアプリによるNFCタグ設置の実証実験運行を2021年9月16日より開始/新たなキャッシュレス導入準備開始 |  |
|                         |   |      | 実績         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |
|                         | 駅から停留所への導線案内動画                                | 随時   | 計画         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     | 1     | 完了   | エレベーター利用客の導線も含んだ案内動画を作成                                   |  |
|                         |   |      | 実績         |            |                                      |    |    |    |    |    |    |     |     |       |      |   |  |

|                  |                                 |   |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |   |
|------------------|---------------------------------|---|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--|---|
| 心の<br>バリアフ<br>リー | 研修・<br>情報発信                     | 車椅子の乗降支援等、ホスピタリティ・ドライ<br>ビング実践にに向けての教育実施(新人教<br>育、3年目教育)                | 随時  | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施<br>中 | 交通サポートマネージャー研修受講を通じて、<br>実際に即した教育を予定                               |   |
|                  |                                 | ベビーカー利用者への接客、特に混雑時の<br>車内スペースの有効活用にご協力いただき<br>アナウンスを行い、また車内にポスターを掲<br>示 | —   | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4         | 継続実施<br>中  | ベビーカー利用者に対するご案内については、<br>新たに2人用ベビーカーの紐を設置、1人用ベ<br>ビーカーも設置済、維持管理 |
|                  |                                 |   |     | 実績     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |   |
|                  |                                 | 聴覚障害者用の筆記用具や筆談具を常備し<br>て対応  | —   | 計画     | 継続して実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4         | 継続実施<br>中  | 全車両に筆談用具を備えつけている。維持管<br>理継続中                                    |
|                  | 実績                              |   |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |   |
|                  | お台場レインボーバスツイッター発信、バス<br>位置情報の参照 | —   | 計画  | 継続して実施 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施<br>中 | ツイッターはHPより閲覧可能。バスロケーシ<br>ョンサイト「見えバス®」のリンク掲載。他、各運行<br>情報や関連情報の発信の強化 |   |
|                  |                                 |   | 実績  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |   |
|                  | 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策          | 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ<br>ン」に基づく感染防止対策の実施                                 | 各車両 | 計画     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了        | 全車飛沫防止シート設置、車内窓開けとマスク<br>着用、車内消毒実施、固形除菌剤設置、アナウ<br>ンスの強化。           |   |
| 実績               |                                 |   |     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |           |  |   |

### 3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

- ◆kmホスピタリティ・ドライビングの実践: (「お客様の笑顔、私たちの喜びとして」をモットーに、「その時」「その場」「そのお客様」に最善と思われることができる運行を目指し、感謝の気持ちでお客様をお迎え致します。)
- ◆新たなキャッシュレス決済導入取組 ◆停留所までのEV動画作成整備中 ◆高輪地区 新オンデマンド実証実験参画

案内・情報

3.その他事業実施 キャッシュレス決済の利用推進および新決済導入の取組



| 乗車時  | 降車時  | 製品イメージ  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・乗口付近に設置している端末「BOSS」に Visa のタッチ決済に対応したカードやスマートフォン等をタッチする</li> <li>・QR 決済の方は、別端末から発行される整理券を受け取る</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・降口付近に設置している端末「BOSS」に Visa のタッチ決済に対応したカードやスマートフォン等をタッチして決済完了</li> <li>・QR 決済の方は、整理券を乗務員に渡して 端末のカメラで QR を読み取り決済完了</li> </ul> <p>運賃表示器・車内放送装置</p>  |  |

事業箇所

事業箇所

事業箇所

2人用ベビーカー紐設置の維持管理

高輪白金地区 新オンデマンド実証実験参画

駅から停留所への利用者導線動画作成





①港区(観光案内板)

区全域

|                     |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| 1.対象となる経路           |             |             |
| 管 理 者 : 産業振興課観光政策担当 | 路 線 名 : 区全域 | 経 路 番 号 : — |
| 経 路 区 間 : 区全域       | 事 業 区 間 : - | 道 路 延 長 : — |

2.事業内容・実施期間

| 事業内容                      |  |      |            | 実施予定期間(年度) |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 進捗状況      |       |  |   |
|---------------------------|--|------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|-------|--|---|
| 事業分類                      | 整備箇所   | 内容   | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績   | 短期 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |     |           | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入   |   |
|                           |  |      |            |            | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12<br>以降 |       |  |   |
| 案内・標識                     | 観光・街区案内標識:見やすい文字、多言語表記、ピクトグラム(絵文字)等ユニバーサルデザインに配慮し、継続的に更新 | 必要箇所 | 計画         | 継続して実施     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4     | 継続実施中  | 東京都の案内サイン標準化指針に沿って、見やすい文字や外国語表記、ピクトグラム(絵文字)等ユニバーサルデザインに配慮し、順次、観光・街区案内標識の盤面更新を行います。また、令和5年度は、既存の案内標識全ての安全総点検を実施するとともに、地図盤面の清掃を行いました。 |
|                           |  |      | 実績         |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
|                           | 外国人向け(英語表記)観光マップのQRコード掲載                                 | 必要箇所 | 計画         |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           | 4     | 継続実施中  | 令和5年度に盤面更新を行った82基については、盤面上に情報発信欄として外国人向け観光マップのQRコードを掲載し、その他の標識については盤面の柱に情報発信欄のシールを貼付をしました。(特殊の形状が異なる一部の標識を除く)                       |
|                           |  |      | 実績         |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
| ちいばす、レインボーバスのピクトグラムを色別で記載 | 必要箇所   | 計画   |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 4         | 継続実施中 | 令和5年度に盤面更新を行った82基については、ちいばす、レインボーバスのピクトグラムを盤面上に記載しました。その他の盤面についても、今後の盤面更新に合わせて実施します。 |   |
|                           |  | 実績   |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |
| 観光バリアフリーマップのQRコード掲載       | 必要箇所   | 計画   |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 6         | 未整備   | 盤面更新に合わせて実施  |   |
|                           |  | 実績   |            |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |           |       |  |   |

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

|  |
|--|
|  |
|--|





# ①港区(心のバリアフリー特定事業)

## 1.事業の考え方

高齢者や障害者、多様な利用者等支援を必要とする人が、安心して気持ちよく施設を利用できるように施設の管理者や周りの人々が、様々な障害への理解を深め、適切な情報提供や対応、配慮ができる社会をつくりあげる取組を区全体で促進していきます。

## 2.事業内容・実施期間

| 事業内容             |  | 実施予定期間(年度)  |            |          |    |    |    |    |    |    |    |     | 進捗状況 |           |   |       |  |  |                  |
|------------------|--|---|------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----------|---|-------|--|--|------------------|
| 事業分類             | 整備箇所   | 内容  | 延長/<br>箇所数 | 計画<br>実績 | 短期 |    |    | 中期 |    |    | 長期 |     |      |           |   | 進捗状況  | 進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入   | 担当部署   |                  |
|                  |  |   |            |          | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11  | R12<br>以降 |   |       |  |  |                  |
| 心のバリアフリーの意識啓発の推進 | 適宜   | 障害者の人権擁護に関する映像を作成し、理解と啓発のためケーブルテレビや「ちいばすチャンネル」、事業者の広告媒体(デジタルサイネージおよび駅構内ポスター枠)等で放映     | 計画         | 継続して実施   |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           |   | 4     | 継続実施中  | 平成25・26年度に心のバリアフリー推進事業映像「私の友だち」、子ども向け映像「考えてみよう 障害のこと」を作成しました。令和2年度は、「区民とともに『生き生きと働く障害者の皆さん』」を作成し、区ホームページで配信しました。 | 障害者福祉課<br>障害者福祉係 |
|                  |  |   | 実績         |          |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           |   |       |  |  |                  |
|                  | 適宜   | 障害の有無にかかわらず、互いの立場に立ち、お互いを理解し合えることを目指し、イベントでの交流や啓発冊子の配布等様々な手段を通じて、偏見や先入観がなくなるよう意識啓発を図る | 計画         | 継続して実施   |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           |   | 4     | 継続実施中  | 差別解消法の普及や理解促進のため、障害者週間記念事業において講演しました。また、障害者差別解消事例集(事業者向け)や障害のある人とのコミュニケーションハンドブックを作成しました。                        | 障害者福祉課<br>障害者福祉係 |
|                  |  |   | 実績         |          |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           |   |       |  |  |                  |
| 適宜               | ・ヘルプカードを区民に配布し、活用に向けて普及啓発に努める<br>・ヘルプカードへの対応のために職員、区民や事業者への周知、協力など事業を推進・展開 | 計画  | 継続して実施     |          |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           | 4 | 継続実施中 | 総合支所窓口で、障害者手帳交付時等に、障害者に交付しています。ヘルプカードについて、ポスター等で周知しています。令和元年度、ヘルプカードホルダーを作成しました。また、平成30年度は、ヘルプマークステッカーを作成しました。 | 障害者福祉課<br>障害者福祉係   |                  |
|                  |  | 実績  |            |          |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           |   |       |  |  |                  |
| 必要数              |  | 区民・区内事業者向けの啓発パンフレットを制作し、区のバリアフリーへの取組を広くPRすることで、民間への協力を促進                              | 計画         |          |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           | 1 | 完了    | 平成28年度未完了  | 地域交通課<br>交通対策係   |                  |
|                  |  |   | 実績         |          |    |    |    |    |    |    |    |     |      |           |   |       |  |  |                  |

|                  |   |     |    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |  |                  |
|------------------|---|-----|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|--|------------------|
| 関係者の担い手の育成       | 職員向けのバリアフリー研修を実施(手話講習会等)  | 適宜  | 計画 | 継続して実施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 職員対象とした手話講習会、新任職員を対象とした障害者差別解消法や多様な意思疎通支援に関する研修を実施                            | 障害者福祉課<br>障害者福祉係   |                  |
|                  | 社会福祉協議会と連携し、ボランティア養成講座、ふれあい講習会等や民生委員・児童委員等の活動研修を通じ、区民や事業者が様々な障害についての理解を深める機会を提供                     | 適宜  | 計画 | 継続して実施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中   | 障害への理解を深めるため、学校や企業等で行う福祉体験学習に対する支援や福祉施設等への訪問を実施しています。<br>企業・学校等 12校・団体 1,381人参加 (令和6年1月時点)<br>夏！体験ボランティア 1回3人参加(中学生、高校生、社会人) | 保健福祉課<br>地域福祉支援係 |
| 誰もが利用しやすいサポートの実施 | 障害者等の移動等の支援をするため、「港区バリアフリーマップ」を次のように充実(・地図情報の定期更新・ルート検索等のナビゲーション機能追加・音響式信号機等の交通安全施設情報追加・スマートフォン対応等) | 適宜  | 計画 | 継続して実施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 継続実施中 | 平成29年4月から区内公共施設等のバリアフリー整備情報をまとめたオンラインマップ(PC版、スマートフォン版、携帯電話版)を港区ホームページで公開しました。 | 保健福祉課<br>地域福祉支援係   |                  |
|                  | 港区バリアフリーマップの多言語化(英語)  | 適宜  | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 完了    | 平成29年4月にリニューアルしたバリアフリーマップのPC版、スマートフォン版、携帯電話版について、日本語に加え、英語版を公開しました。           | 保健福祉課<br>地域福祉支援係   |                  |
|                  | 港区バリアフリーマップの多言語化(韓国語・中国語)   | 適宜  | 計画 | 事業化の検討中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 検討中   | 英語以外の多言語化は、引き続き検討します。   | 保健福祉課<br>地域福祉支援係   |                  |
|                  | 視覚障害者のための音声コード(Uni-Voice)や点字表記を活用するなど、障害特性に配慮し、誰もが見ることのできる区政情報の発信                                   | 適宜  | 計画 | 継続して実施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4     | 継続実施中   | 点字、ユニボイスコード入りの封筒や、障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインを作成。令和3年10月から、障害者サービス等に関する区政情報をプッシュ式で配信する「みなと障害者支援アプリ」の運用を開始                       | 障害者福祉課<br>障害者福祉係 |
|                  | 音声認識文字表示ディスプレイの導入   | 必要数 | 計画 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 6     | 未整備   | 聴覚障害者等との意思疎通支援のため、音声認識文字ディスプレイを導入する。令和6年度は各総合支所区民課及び障害者福祉課の計6か所設置を検討中  | 障害者福祉課<br>障害者支援係 |
|                  |   |     |    | 実績      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |   |  |                  |

|                   |  |    |        |        |   |   |       |   |   |   |   |                              |
|-------------------|--|----|--------|--------|---|---|-------|---|---|---|---|------------------------------|
| 誰もが利用しやすいサポートの実施  | 視覚障害者の遠隔サポート事業   | 適宜 | 計画     | 継続して実施 |   |   | 4     | 継続実施中                                     | 区内在住の視覚障害者を対象に、スマートフォンを活用して遠隔にいるオペレーターが郵便物や衣服等の確認を行うことで日常生活を遠隔サポートする。             | 障害者福祉課<br>障害者支援係                                      |   |                              |
|                   |  |    | 実績     | ■      | ■ | ■ |       |   |   |   |   |                              |
|                   | タブレット端末を利用したテレビ電話通訳サービスの実施(多言語翻訳)  | 適宜 | 計画     | 継続して実施 |   |   | 4     | 継続実施中                                     | 令和2年度から、区有施設等における多言語対応の充実のために音声翻訳機を配備するとともに、窓口等では引き続き、タブレット端末を利用したテレビ電話通訳サービスを実施。 | 地域振興課<br>国際化推進係                                       |   |                              |
|                   |  |    | 実績     | ■      | ■ | ■ |       |   |   |   |   |                              |
|                   | 観光バリアフリーマップのWEB発信  | 適宜 | 計画     | 継続して実施 |   |   | 4     | 継続実施中                                     | 令和3年度より、従来の紙媒体ではなくWEB発信にすることによって、最新の区内観光施設等のバリアフリー情報を提供                           | 産業振興課<br>観光政策担当                                       |   |                              |
| 実績                |  |    | ■      | ■      | ■ |   |       |   |   |   |   |                              |
| 観光バリアフリールートの開発・更新 | 適宜   | 計画 | 継続して実施 |        |   | 4 | 継続実施中 | 新たな観光ルートを1ルート作成するとともに、既存14コースのバリアフリー情報を更新 | 産業振興課<br>観光政策担当   |   |   |                              |
|                   |  | 実績 | ■      | ■      | ■ |   |       |   |   |   |   |                              |
| ベンチマップの更新         | 適宜   | 計画 |        |        |   | ■ | ■     | 6   | 未整備   | 現在公開しているベンチマップ「みんなのベンチ・みなと」を随時更新し、区民や来街者への情報提供を進める。   | 地域交通課<br>交通対策係                              |                              |
|                   |  | 実績 |        |        |   |   |       |   |   |   |   |                              |
| 総合的な取組み           | ユニバーサルデザイン教育やワークショップ・シンポジウムの実施(小学校・中学校等)                                     | 適宜 | 計画     |        |   |   | ■     | ■   | 6   | 未整備   | 「道徳」や「総合的な学習の時間」を活用し、心のバリアフリーに関する教育機会を創出する。 | 教育委員会事務局<br>学校教育部<br>教育人事企画課 |
|                   |  |    | 実績     |        |   |   |       |   |   |   |   |                              |
|                   | 事業者と協力した心のバリアフリーの普及(事業者のイベント、メディア等を通じた情報発信、災害時に必要なこと等、心のバリアフリーの推進につながる取組を普及) | 適宜 | 計画     |        |   |   | ■     | ■   | 6   | 未整備   | 年度ごとに連携事業者と調整のうえ実施する。                       | 地域交通課<br>交通対策係               |
|                   |  |    | 実績     |        |   |   |       |   |   |   |   |                              |
| 新しい生活様式に対応した取組の推進 | 「新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」に基づく対策の実施  | 適宜 | 計画     |        |   |   |       | 1   | 完了  | 令和2年10月1日に策定したMINATO新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿った施設運営を実施 | 地域交通課<br>交通対策係<br>(代表記入)                    |                              |
|                   |  |    | 実績     | ■      | ■ | ■ |       |   |   |   |   |                              |

### 3.これまでの主な実績

- 1 障害者週間記念事業の実施(記念式典)
  - 2 平成25・26年度障害者と接する機会の少ない区民を対象とした啓発映像の製作及びケーブル放送等を通じた放映及びDVDの作成・配布
  - 3 区民まつり等地域の行事での啓発品の配布
  - 4 ヘルプカードの対象者への配布並びに広報みなど、ホームページへの掲載及びちいばす、レインボーバス、都バスでのポスターの掲示によるヘルプカードの周知
  - 5 障害者意思疎通促進事業の実施(手話啓発ハンドブックの配布、手話普及啓発動画をケーブル放送等を通じた放映及び区ホームページで配信、手話言語学習動画を区ホームページで配信、耳マークシールの配布、障害のある人に対する情報保障のためのガイドラインを区ホームページで公開、障害のある人とのコミュニケーションハンドブックの配布・区ホームページで公開)  
(バリアフリータウンマップ)
- 平成12年7月 港区バリアフリータウンマップ作成委員会設置(現運営委員会)
- 平成14年3月 港区バリアフリータウンマップホームページ完成
- 平成22年 ニーズ把握のためのアンケート調査を実施
- 平成25年3月 地図を1枚に印刷できるように修正
- 平成28年度 再構築(平成29年4月から「港区バリアフリーマップ」としてリニューアル)  
(ボランティアセンター・ボランティアコーナーの運営 令和3年度実績)
- ・ボランティア登録数 個人:125人、団体:94団体 ・地区ボランティアコーナーの設置 4箇所
- (ボランティア情報紙の発行 令和3年度実績)
- ・月1回 3,800部(7・12月号のみ3,900部)
- (各種ボランティア養成講座・ふれあい講習会等 令和3年度実績)
- ・ボランティアスキルアップ講座 3回 ・ボランティア入門講座 3回 ・ふれあい講習会(学校・企業・団体等) 8回

### 4.その他事業実施に際し配慮すべき事項