

港区バリアフリー基本構想

特定事業計画

(令和5年12月見直し)

令和6年3月

- 目次 -

浜松町駅周辺重点整備地区 特定事業計画

1.公共交通特定事業(鉄道)

①東日本旅客鉄道株式会社

- ・浜松町駅……………3

②東京都交通局(都営地下鉄)

- ・大門駅(浅草線)……………7
- ・大門駅(大江戸線)……………9
- ・御成門駅……………11
- ・芝公園駅……………13

③東京モノレール株式会社

- ・モノレール浜松町駅……………15

④株式会社ゆりかもめ

- ・竹芝駅……………19

2.道路特定事業

①国土交通省東京国道事務所

- ・一般国道15号……………21

②東京都第一建設事務所

- ・都道409号……………23
- ・都道481号(経路③)……………24
- ・都道481号(経路⑤)……………25
- ・都道316号……………27
- ・都道481号(経路②)……………29

③港区

- ・特別区道第1021・1102号線…30

- ・特別区道第1102・1019号線…31
- ・特別区道第1006号線……………33
- ・特別区道第1016号線……………35
- ・特別区道第1148号線……………37
- ・特別区道第1018号線……………38
- ・特別区道第1022号線……………39
- ・特別区道第814号線……………40
- ・特別区道第785号線……………41
- ・特別区道第148号線……………42
- ・特別区道第167号線……………43
- ・特別区道第817号線……………44
- ・特別区道第818号線……………45
- ・特別区道第192号線……………46
- ・特別区道第191・196号線……………47
- ・特別区道第1094号線……………48
- ・特別区道第163号線……………49
- ・特別区道第1151号線……………50
- ・特別区道第1094号線(浜松町歩行者デッキ)
……………51
- ・特別区道第810号線……………52

3.建築物特定事業

①港区

- ・港区役所(行政棟、議会棟)……………53
- ・障害保健福祉センター(ヒューマンぷらざ)
……………55
- ・きらきらプラザ新橋……………59

- ・神明いきいきプラザ(プラザ神明) ……60
- ・みなと図書館……………61
- ・芝公園多目的運動場……………63
- ・公衆浴場ふれあいの湯……………65
- ・エコプラザ……………67
- ・御成門小学校……………69
- ・御成門中学校……………71
- ・神明保育園……………73
- ・芝公園保育園……………74
- ・神明子ども中高生プラザ……………75

4.都市公園特定事業

①東京都東部公園緑地事務所

- ・都立芝公園……………76
- ・旧芝離宮恩賜庭園……………77

②港区

- ・区立芝公園……………78
- ・イタリア公園……………79
- ・浜崎公園……………80
- ・芝大門二丁目児童遊園……………81
- ・金杉橋児童遊園……………82
- ・浜松町四丁目児童遊園……………83

5.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会……………84

1.公共交通特定事業(鉄道)

①東京都交通局(都営地下鉄)

- ・青山一丁目駅……………87

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

- ・赤坂駅……………89
- ・青山一丁目駅……………91
- ・赤坂見附駅……………93
- ・溜池山王駅……………95

2.道路特定事業

①国土交通省東京国道事務所

- ・一般国道246号……………97

②東京都第一建設事務所

- ・都道 319 号……………99
- ・都道 405 号(経路③)……………100
- ・都道 405 号(経路④)……………101
- ・都道 413 号……………102

③港区

- ・特別区道第 1041 号線……………103
- ・特別区道第 1041・607 号線……………104
- ・特別区道第 1042 号線-1……………105
- ・特別区道第 1042 号線-2……………106
- ・特別区道第 869 号線……………107
- ・特別区道第 870 号線……………108
- ・特別区道第 874 号線……………109
- ・特別区道第 604,871 号線……………110

3.建築物特定事業

①港区

- ・赤坂地区総合支所……………111
- ・赤坂区民センター……………113
- ・赤坂いきいきプラザ……………115
- ・サン・サン赤坂……………117
- ・赤坂子ども中高生プラザ……………119
- ・健康増進センターヘルシーナ……………120
- ・氷川武道場……………121
- ・赤坂図書館……………123
- ・赤坂小学校……………125
- ・赤坂中学校……………127
- ・赤坂保育園……………129
- ・南青山保育園……………131

4.都市公園特定事業

①港区

- ・高橋是清翁記念公園……………133
- ・氷川公園……………134
- ・一ツ木公園……………135
- ・檜町公園……………136
- ・円通寺坂公園……………137
- ・桑田記念児童遊園……………138

5.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会……………139

1.公共交通特定事業(鉄道)

①東京都交通局(都営地下鉄)

- ・六本木駅…………… 143
- ・麻布十番駅…………… 145

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

- ・六本木駅…………… 147
- ・六本木一丁目駅…………… 149
- ・麻布十番駅…………… 151

2.道路特定事業

①東京都第一建設事務所

- ・都道 319 号-1…………… 153
- ・都道 319 号-2…………… 154
- ・都道 412 号…………… 155
- ・都道 415 号…………… 156

②港区

- ・特別区道第 1022 号線…………… 157
- ・特別区道第 1037 号線…………… 158
- ・特別区道第 1104 号線…………… 159
- ・特別区道第 1131 号線…………… 160
- ・特別区道第 849 号線…………… 161
- ・特別区道第 852 号線…………… 162
- ・特別区道第 859・1038 号線…………… 163
- ・特別区道第 1042 号線…………… 164
- ・特別区道第 851 号線…………… 165
- ・特別区道第 992 号線…………… 166

3.建築物特定事業

①港区

- ・麻布地区総合支所…………… 167
- ・麻布区民センター…………… 168
- ・麻布図書館…………… 169
- ・六本木中学校…………… 171
- ・麻布保育園…………… 172

4.都市公園特定事業

①港区

- ・網代公園…………… 173
- ・三河台公園…………… 175
- ・六本木西公園…………… 177

5.路外駐車場特定事業

①港区

- ・麻布十番公共駐車場…………… 178

6.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会…………… 179

田町駅周辺重点整備地区 特定事業計画

1.公共交通特定事業(鉄道)

- ①東日本旅客鉄道株式会社
 - ・田町駅…………… 183
- ②東京都交通局(都営地下鉄)
 - ・三田駅(浅草線)…………… 185
 - ・三田駅(三田線)…………… 187

2.道路特定事業

- ①国土交通省東京国道事務所
 - ・一般国道15号…………… 189
- ②東京都第一建設事務所
 - ・主要地方道 316号……………191
 - ・特例都道 409号…………… 192
- ③港区
 - ・特別区道第 1024号線…………… 193
 - ・特別区道第 1028号線…………… 194
 - ・特別区道第 1029号線…………… 195
 - ・特別区道第 1030号線…………… 196
 - ・特別区道第 1172号線…………… 197
 - ・特別区道第 1121・237号線… 198
 - ・特別区道第 206号線…………… 199
 - ・特別区道第 829号線…………… 200
 - ・特別区道第 830号線…………… 201
 - ・特別区道第 837号線…………… 202
 - ・新芝運河沿緑地…………… 203

3.建築物特定事業

- ①港区
 - ・芝浦港南地区総合支所(みなとパーク芝浦)…………… 205
 - ・芝浦港南区民センター…………… 207
 - ・三田いきいきプラザ…………… 209
 - ・港区スポーツセンター……………211
 - ・三田図書館…………… 212
 - ・介護予防総合センター(ラクっちゃ)…………… 213
 - ・男女平等参画センター(リーブラ)… 214
 - ・消費者センター…………… 215
 - ・産業振興センター…………… 216
 - ・芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ(あいふら)…………… 217
 - ・みなと子育て応援プラザPokke… 219
 - ・芝浦小学校…………… 220
 - ・芝浜小学校…………… 221
 - ・芝保育園…………… 223
 - ・しばうら保育園…………… 225
 - ・しばうら保育園分園…………… 226
 - ・芝浦アイランドこども園…………… 227

4.都市公園特定事業

- ①港区
 - ・芝浦公園…………… 229
 - ・プラタナス公園…………… 230

- ・船路橋児童遊園…………… 231
- ・本芝公園…………… 233
- ・芝五丁目児童遊園…………… 235

5.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会…………… 237

白金高輪駅周辺重点整備地区 特定事業計画

1.公共交通特定事業(鉄道)

①東京都交通局(都営地下鉄)

- ・白金高輪駅……………241
- ・泉岳寺駅……………243

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

- ・白金高輪駅……………245

2.道路特定事業

①国土交通省東京国道事務所

- ・一般国道1号……………247
- ・一般国道15号……………249

②東京都第一建設事務所

- ・都道305号……………251
- ・都道415号-1……………252
- ・都道415号-2……………253
- ・都道416号線……………254
- ・都道418号線……………255

③東京都第二建設事務所

- ・都道416号線……………256
- ・都道418号線……………257

④港区

- ・特別区道第1024号線……………258
- ・特別区道第770・800号線…259
- ・特別区道第306号線……………260
- ・特別区道第293号線……………261

- ・特別区道第298号線……………262
- ・特別区道第300号線……………263
- ・特別区道第840号線……………264
- ・特別区道第330号線……………265
- ・特別区道第783号線……………266
- ・特別区道第471号線……………267
- ・白金いきいきプラザ前道路(私道)・268
- ・特別区道第770号線……………269
- ・特別区道第472号線……………270

3.建築物特定事業

①港区

- ・高輪地区総合支所……………271
- ・高輪区民センター……………273
- ・豊岡いきいきプラザ……………275
- ・白金いきいきプラザ……………277
- ・高輪子ども中高生プラザ(TAP) …279
- ・高輪図書館……………280
- ・高輪図書館分室……………281
- ・精神障害者支援センター
(あいはーと・みなと)……………282
- ・御田小学校……………283
- ・高松中学校……………285
- ・三田中学校……………287
- ・白金の丘学園……………288
- ・白金保育園……………289
- ・伊皿子坂保育園……………291

- ・豊岡児童館……………293

4.都市公園特定事業

①港区

- ・亀塚公園……………295
- ・三田台公園……………296
- ・白金公園……………297
- ・高松くすのき公園……………298
- ・白金一丁目児童遊園……………299
- ・三田松坂児童遊園……………300
- ・白金志田町児童遊園……………301
- ・白高児童遊園……………302
- ・高松児童遊園……………303
- ・古川さくら児童遊園……………304

5.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会……………305

1.公共交通特定事業(鉄道)

- ①東日本旅客鉄道株式会社
 - ・新橋駅 …………… 309
- ②東京都交通局(都営地下鉄)
 - ・新橋駅 …………… 313
 - ・内幸町駅 …………… 315
- ③東京地下鉄株式会社(東京メトロ)
 - ・新橋駅 …………… 317
 - ・虎ノ門駅 …………… 319
 - ・虎ノ門ヒルズ駅 …………… 321
- ④株式会社ゆりかもめ
 - ・新橋駅 …………… 325

2.道路特定事業

- ①国土交通省東京国道事務所
 - ・一般国道1号 …………… 329
- ②東京都第一建設事務所
 - ・特例都道409号線 …………… 331
 - ・特例都道405号線-1 …………… 332
 - ・特例都道街路環状第2号線(経路④)
…………… 333
 - ・特例都道301号線 …………… 334
 - ・特例都道街路環状第2号線(経路⑤)
…………… 335

③港区

- ・特別区道第1012号線 …………… 336
- ・特別区道第1005号線 …………… 337
- ・特別区道第1015・1006号線 …… 338
- ・特別区道第1013号線(経路⑨) …… 339
- ・特別区道第1013号線(経路⑩) …… 340
- ・特別区道第1009号線 …………… 341

3.建築物特定事業

①港区

- ・虎ノ門いきいきプラザ(とらトピア)
…………… 342
- ・生涯学習センター(ばるーん) …… 343

4.都市公園特定事業

①港区

- ・桜田公園 …………… 345
- ・南桜公園 …………… 346
- ・西桜公園 …………… 347
- ・塩釜公園 …………… 348
- ・

5.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会 …………… 349

品川駅周辺重点整備地区 特定事業計画

1.公共交通特定事業(鉄道)

①東日本旅客鉄道株式会社

- ・品川駅……………353
- ・高輪ゲートウェイ駅……………355

②東京都交通局(都営地下鉄)

- ・高輪台駅……………359

③東海旅客鉄道株式会社

- ・品川駅……………361

④京浜急行電鉄株式会社

- ・品川駅……………363

2.道路特定事業

①国土交通省東京国道事務所

- ・一般国道15号……………365
- ・一般国道1号……………367

②東京都第一建設事務所

- ・主要地方道316号線(経路③)369
- ・主要地方道316号線(経路④)370
- ・特例都道480号線……………371

③港区

- ・特別区道第1048号線……………372
- ・特別区道第1051・1024号線……………373
- ・特別区道第1050号線……………374
- ・特別区道第320号線……………375
- ・特別区道第314・317号線……………376

- ・特別区道第1193・1194号線……………377
- ・特別区道第243号線……………378
- ・特別区道第1164号線……………379
- ・特別区道第897号線……………380
- ・特別区道第898号線……………381
- ・特別区道第895号線……………382
- ・特別区道第1119号線……………383
- ・特別区道第1098号線……………384
- ・高浜運河沿緑地……………385

3.建築物特定事業

①港区

- ・港南いきいきプラザ(ゆとりーむ)…386
- ・高輪いきいきプラザ……………387
- ・港南子ども中高生プラザ(プラリバ)
……………388
- ・港南の郷……………389
- ・港南図書館……………391
- ・港南小学校……………393
- ・高輪台小学校……………394
- ・港南中学校……………395
- ・芝浦中央公園運動場……………397
- ・こうなん保育園……………399
- ・たかはま保育園……………401
- ・高輪保育園……………402
- ・高輪児童館……………403

4.都市公園特定事業

①港区

- ・港南緑水公園……………404
- ・こうなん星の公園……………405
- ・芝浦中央公園……………406
- ・港南公園……………407
- ・港南和楽公園……………408
- ・高輪公園……………409
- ・泉岳寺前児童遊園……………410
- ・港南3丁目遊び場……………411
- ・高輪台遊び場……………412

5.路外駐車場特定事業

①港区

- ・品川駅港南口公共駐車場……………413

6.交通安全特定事業

- ①東京都公安委員会……………414

1.公共交通特定事業(バス)

- ①東京都交通局(都営バス)…………… 419
- ②コミュニティバス「ちいばす」(路線バス)
…………… 421
- ③株式会社kmモビリティサービス…… 425

2.道路特定事業(観光)

- ①港区 …………… 429


3.心のバリアフリー特定事業

- ①港区 …………… 431

※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から感染症法に定める「5類感染症」に移行したことに伴い、感染症防止対策に関する事業は進捗状況を「1 完了」に変更しています。

浜松町駅周辺重点整備地区 特定事業計画

浜松町駅周辺重点整備地区



《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設（建築物）
- 生活関連施設（公園）
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- ↔ 生活関連経路
- ↔ 音響式信号機
- 横断歩道橋

《生活関連経路》

- ①一般国道 15号線（第一京浜）
- ②特例都道 409号線（日比谷通り）
- ③特例都道 481号線（補助313号線）
- ④特別区道 第1021・1102号線（大門通り）
- ⑤特別区道 第1102・1019号線他（芝通り）
特例都道 481号線
- ⑥特別区道 第1006号線（赤レンガ通り）
- ⑦特別区道 第1016号線
- ⑧特別区道 第1148号線
- ⑨特別区道 第1018号線
- ⑩特別区道 第1022号線
- ⑪特別区道 第814号線
- ⑫特別区道 第785号線
- ⑬特別区道 第148号線
- ⑭特別区道 第167号線
- ⑮特別区道 第817号線
- ⑯特別区道 第818号線
- ⑰特別区道 第192号線
- ⑱特別区道 第191・196号線
- ⑲特別区道 第1094号線
- ⑳特別区道 第163号線
- ㉑特別区道 第1151号線 他
- ㉒主要地方道 316号線
- ㉓特例都道 481号線
- ㉔特別区道 第810号線

①東日本旅客鉄道株式会社
 浜松町駅周辺重点整備地区
 浜松町駅(山手線・京浜東北線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東日本旅客鉄道株式会社					旅客施設名称 : 浜松町駅(山手線・京浜東北線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況		
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路	1のバリアフリー経路を整備	1箇所	計画												1	完了	
			実績														
	複数のバリアフリー経路の整備検討	2箇所	計画												1	完了	北口はエスカル使用 今後北口橋上駅舎にEV整備検討
			実績														
ホーム	ホームドア	ホームドアの設置	2面4線	計画	事業化の検討中										3	検討中	山手線:2020年3月設置完了 京浜東北線:整備内容、整備時期について、 区・東京都と調整を進めていく 令和13年度末頃までの整備
	ベンチ	ベンチを設置	4箇所	計画											1	完了	
トイレ	設備	バリアフリートイレの機能の分散化検討	なし	計画	事業化の検討中										3	検討中	今後北口橋上駅舎の旅客トイレで整備検討
				実績													
	設備	トイレの案内表示の設置	3箇所	計画											1	完了	南口改札旅客トイレと北口改札旅客トイレ(男・ 女)に整備済み
				実績													
	出入口	トイレの段差解消	3箇所	計画											1	完了	南口改札旅客トイレと北口改札旅客トイレ(男・ 女)段差解消済み
				実績													
券売機、 案内設備	案内設備	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	-	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
	券売機	券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置	2箇所	計画											1	完了	南口改札、北口改札の券売機に蹴込整備済み
				実績													

整備状況写真		
事業箇所	事業箇所	事業箇所
南口券売機	北口券売機	写真の箇所の説明
		写真
事業箇所	事業箇所	事業箇所
写真の箇所の説明	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
写真	写真	写真

②東京都交通局(都営地下鉄)
 浜松町駅周辺重点整備地区
 大門駅(浅草線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京都交通局										旅客施設名称 : 大門駅(浅草線)								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点 等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記 入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路	必要箇所	いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは 整備済み (継続して維持・改善)	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																
	1基	バリアフリー化された複数ルートの確保	計画	維持更新												5	維持更新	平成30年9月 供用開始(B5) 周辺開発と連携して整備
		実績																
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	2箇所	計画	維持更新											5	維持更新	
		実績																
	2箇所	高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備 の改修等	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																
券売機、 案内設備	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウン ター改修等	各券売機	計画	維持更新											5	維持更新	
		実績																
	1台	訪日外国人向け自動券売機の設置	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																
	案内設備	駅構内サインの更新等	計画	維持更新												5	維持更新	
			実績															
2箇所	触知案内図の更新等	計画	維持更新												5	維持更新		
	実績																	

車両	車いすスペースの維持・改善	2箇所 /1編成	計画	維持更新														5	維持更新	
			実績																	
	案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新														5	維持更新	
			実績																	
	車両連結部に転落防止設備の更新等	各車両	計画	維持更新														5	維持更新	
			実績																	
心のバリア フリー	研修・ 情報発信	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施												4	継続実施 中		
				実績																
	研修・ 情報発信	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の 更なる充実	全駅	計画	継続して実施												4	継続実施 中		
				実績																
	研修・ 情報発信	局ホームページによる情報周知・提供、バリ アフリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施												4	継続実施 中		
				実績																
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画													1	完了			
			実績																	

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

②東京都交通局(都営地下鉄)
 浜松町駅周辺重点整備地区
 大門駅(大江戸線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 大門駅(大江戸線)													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路	必要箇所	いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	計画	維持更新											5	維持更新		
		実績																
	1基	バリアフリー化された複数ルートの確保	計画	維持更新											5	維持更新	平成30年9月 供用開始(B5) 周辺開発と連携して整備	
		実績																
ホーム	ホームドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
		実績																
	1箇所	高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	計画	維持更新											5	維持更新		
		実績																
券売機、案内設備	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
		実績																
	1箇所	触知案内図の更新等	計画	維持更新											5	維持更新		
		実績																
	券売機	各券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	計画	維持更新											5	維持更新	
			実績															
1台	訪日外国人向け自動券売機の設置	計画	維持更新											5	維持更新			
	実績																	

車両	車いすスペースの維持・改善	2箇所 /1編成	計画	維持更新														5	維持更新	
			実績																	
	案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新													5	維持更新		
			実績																	
心のバリア フリー	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施 中		
			実績																	
	駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の 更なる充実	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施 中		
			実績																	
	局ホームページによる情報周知・提供、バリ アフリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施													4	継続実施 中		
			実績																	
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画													1	完了			
			実績																	

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--

②東京都交通局(都営地下鉄)

浜松町駅周辺重点整備地区

御成門駅(三田線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 御成門駅(三田線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路		いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み(継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		バリアフリー化された複数ルートの確保	1基	計画	維持更新											5	維持更新
ホーム	ホームドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
	出入口	高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
券売機、案内設備	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		触知案内図の更新等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	各券売機	計画	維持更新										5	維持更新	
車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所/1編成	計画	維持更新										5	維持更新	
		案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新										5	維持更新	

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施			4	継続実施中	
				実績						
		駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の更なる充実	全駅	計画	継続して実施			4	継続実施中	
				実績						
		局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新	-	計画	継続して実施			4	継続実施中	
				実績						
	新型コロナウイルス感染症対策	-	計画				1	完了		
			実績							

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

②東京都交通局(都営地下鉄)
 浜松町駅周辺重点整備地区
 芝公園駅(三田線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 芝公園駅(三田線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路		いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	1箇所	計画	維持更新												
	券売機、 案内設備	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新									5	維持更新	
			触知案内図の更新等	2箇所	計画	維持更新											
券売機	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	各券売機	計画	維持更新									5	維持更新		
				実績													
車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所/ 1編成	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
			案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新									5	維持更新	
					実績												

心のバリアフリー	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施			4	継続実施中	
			実績						
	研修・情報発信 駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の更なる充実	全駅	計画	継続して実施			4	継続実施中	
			実績						
	局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施			4	継続実施中	
			実績						
	新型コロナウイルス感染症対策 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画				1	完了	
			実績						

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

③東京モノレール株式会社

浜松町駅周辺重点整備地区

モノレール浜松町駅(東京モノレール羽田空港線)


1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京モノレール株式会社					旅客施設名称 : モノレール浜松町駅(東京モノレール羽田空港線)													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路		【浜松町駅西口開発計画(駅舎建替工事)】 JR・都営地下鉄・モノレール・バス・タクシーの移動経路改善	—	計画												2	整備中	浜松町駅西口開発の関連工事としてモノレール駅舎の建替工事を実施し、隣接して施工中のネットワーク構築工事等と連携を図りつつ、随時各交通形態への移動経路改善を実施している
		実績																
		エスカレーターに音声案内装置(行先案内)を設置	11箇所	計画												1	完了	平成26年に浜松町駅を含め全駅(11駅)のエスカレーターに設置済み。
		実績																
ホーム	ホームドア	ホームドアの設置	2面1線	計画												1	完了	平成14年完了
	ベンチ	ベンチの設置	2面	計画														
		実績																
トイレ	設備	バリアフリートイレの維持更新	1箇所	計画	維持更新											5	維持更新	毎日の定期巡回時に点検を実施し、不具合の早期発見・補修等、維持管理に努めている。
				実績														
券売機、案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインを維持更新	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	毎日の定期巡回時に点検を実施し、不具合の早期発見・補修等、維持管理に努めている。浜松町建替え工事の進捗にあわせ、都度の更新を実施している。
	券売機	身障者対応券売機の維持更新	必要箇所	計画	維持更新													
		実績																
車両		電光表示などの情報提供等を平成26年度以降の車両更新に合わせて導入	必要数	計画	維持更新											5	維持更新	令和4年度末現在、20編成中8編成に導入済み 引続き計画的に車両更新を実施予定。 また、既存車両についても、全車両に車内表示器(液晶ディスプレイ)を設置済み。
				実績														

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士の有資格職員を配置	1箇所	計画	継続して実施													4	継続実施中	基本として、全ての駅社員及び運転士はサービス介助士の有資格者となるように、計画実行している。
		駅社員教育(サービス研修等)の更なる充実	-	計画	継続して実施													4	継続実施中	月1回のサービス分科会において、「現場の気づき」・「お客さまの声」・各種課題の共有と改善に向けた議論・検討を実施。 また、高齢者疑似体験や車いす体験と介助が必要なお客さまの対応研修、障害当事者の講演会等を実施。
				実績																
		広告、ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	-	計画	継続して実施													4	継続実施中	随時最新情報を提供。
	実績																			
	ヘルプマークの車内設置	-	計画														1	完了	車内優先席にヘルプマークの設置(令和5年11月完了)	
			実績																	
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	-	計画													1	完了	本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更になったことから対策終了。	
実績																				

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

更なる利便性向上を目指し、各企業及び各自治体等と連携し改善計画を検討していく。

整備状況写真

事業箇所	事業箇所	事業箇所
車両へのヘルプマークの設置(優先席表示に隣接して掲出)	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
	写真	写真

④株式会社ゆりかもめ

浜松町駅周辺重点整備地区

竹芝駅(東京臨海新交通臨海線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 株式会社ゆりかもめ										旅客施設名称 : 竹芝駅(東京臨海新交通臨海線)								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路		バリアフリールートは1ルート整備済み	1箇所	計画												1	完了	平成27年12月 ホームエレベーター(改札階～ホーム階)2基更新完了 平成30年9月 誘導ブロック更新工事完了
				実績														
ホーム	ホーム ドア	既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ て更に利便性を向上	2面2線	計画												1	完了	
				実績														
ホーム	ベンチ	既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ て更に利便性を向上	2線	計画												1	完了	令和元年度ベンチ更新
				実績														
トイレ	設備	大人用ベッドの設置検討 トイレ内案内表示の設置等の設備の充実	1箇所	計画												3	検討中	トイレ改修に合わせ、大人用ベッドの設置につ いて検討中
				実績														
券売機、 案内設備	案内設備	既に整備済みですが、駅舎改修等に合わせ て更に利便性を向上	必要数	計画												1	完了	平成30年度サイン更新 バリアフリー化された経路・ピクトグラム音声案 内誘導装置を設置済み
				実績														
券売機、 案内設備	券売機	(未記入)	-	計画												1	完了	整備済み
				実績														
車両		優先席・車椅子スペースの増設、ドア開動作 ランプ(ドア上部)、LCDによる情報提供等 を、車両更新時に合わせ導入	必要数	計画												1	完了	令和2年度車両更新完了
				実績														

心のバリアフリー	研修・情報発信	駅係員を対象としたサービス介助士及び交通サポートマネージャーの資格取得促進	—	計画	継続して実施												4	継続実施中	
				実績															
	研修・情報発信	駅係員を対象とした障害者高齢者対応研修の実施	—	計画	継続して実施												4	継続実施中	
				実績															
	研修・情報発信	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の提供	—	計画	継続して実施												4	継続実施中	平成31年3月 お客様案内ディスプレイ設置 ホームページ等で適宜最新の情報を提供
				実績															
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施		計画													1	完了	業種別ガイドラインの廃止に伴い、対応終了
				実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

東京都と協議・調整を図り事業の実施に努める。
 竹芝地区開発計画により新設される浜松町から竹芝駅をつなぐ歩行者デッキと竹芝駅連絡通路の接続を完了した。
 バリアフリールートについては、区による現地調査の結果、近隣設備(東京ポートシティ)を利用した場合、複数(2ルート)確保できることを確認している。

①国土交通省東京国道事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 一般国道15号(第一京浜)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所				路 線 名 : 一般国道15号(第一京浜)							経 路 番 号 : ①							
経 路 区 間 : 浜松町2-1~芝1-5				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 530m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		歩きやすい歩道の維持	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	歩道のがたつきの補修等は適宜実施
				実績														
道路の管理		道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等)	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施
				実績														
		港区の放置自転車対策事業への協力	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	自転車通行環境整備事業の推進
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

整備状況写真		
事業箇所	事業箇所	事業箇所
歩道段差補修	自転車通行環境整備	ナビマーク
		
事業箇所	事業箇所	事業箇所
歩道段差補修	自転車通行環境整備	矢羽根
		

②東京都第一建設事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 都道409号(日比谷通り)

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道409号(日比谷通り)							経 路 番 号 : ②						
経 路 区 間 : 西新橋3-22~芝2-1				事 業 区 間 : 西新橋3-22~芝2-1							道 路 延 長 : 1,200m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
		視覚障害者用誘導ブロックの連続整備	250m	計画											3	検討中	芝公園駅の入出口と横断歩道を結ぶなど(芝公園4-10~芝2-7)両側
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中	適宜実施。	
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中	適宜実施。	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

②東京都第一建設事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 都道481号(補助313号線)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道481号(補助313号線)							経 路 番 号 : ③							
経 路 区 間 : 海岸1-1～海岸1-2				事 業 区 間 : 海岸1-1～海岸1-2							道 路 延 長 : 330m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②東京都第一建設事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 都道481号(竹芝棧橋入口交差点)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道481号(竹芝棧橋入口交差点)								経 路 番 号 : ⑤						
経 路 区 間 : 海岸1-13~海岸1-12				事 業 区 間 : 海岸1-13~海岸1-12								道 路 延 長 : 80m						
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②東京都第一建設事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 都道316号

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所					路 線 名 : 都道316号					経 路 番 号 : ㊹								
経 路 区 間 : 海岸1-1～海岸1-8					事 業 区 間 : 海岸1-1～海岸1-8					道 路 延 長 : 130m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
		視覚障害者誘導用ブロックの連続設置	130m	計画												1	完了	R4.3.31 設置完了
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施。	
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施。	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
最寄りの生活関連施設「ダイアログミュージアム 対話の森」には多数の視覚障害者が通勤しているため、視覚障害者の移動を支援するための施策を重点的に実施した。																		

整備状況写真		
海岸1-8(都立芝商業高校沿い)	事業箇所	事業箇所
視覚障害者誘導用シートの連続設置	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
	写真	写真
事業箇所	事業箇所	事業箇所
写真の箇所の説明	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
写真	写真	写真

②東京都第一建設事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 都道481号

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道481号							経 路 番 号 : ㊸							
経 路 区 間 : 海岸1-10~海岸1-8				事 業 区 間 : 海岸1-10~海岸1-8							道 路 延 長 : 160m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
		視覚障害者誘導用ブロックの連続設置	160m	計画												1	完了	R5.3.31 設置完了
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施。	
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施。	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1021・1102号線(大門通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1021・1102号線(大門通り)					経 路 番 号 : ④								
経 路 区 間 : 芝公園1-4～浜松町2-4					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 640m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績														
道路の整備維持		大門交差点～芝大門交差点南側歩道に視覚障害者誘導用ブロックを整備	130m	計画												6	未整備	令和5年度特定事業計画見直しにより追加
				実績														
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	平成28年8月に放置自転車等禁止区域(一部)を拡大し、歩道に自転車が放置されない環境を整えています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績														
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画	継続して実施											4	継続実施中	啓発シールの設置を実施しました。平成30年3月に溶着式の視覚障害者誘導シートに改修しました。
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
・浜松町駅西口地区開発に合わせた歩行者ネットワーク全体の整備の中でバリアフリーメニューを検討します。																		

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1102・1019号線(竹芝通り)

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1102・1019号線(竹芝通り)							経 路 番 号 : ⑤						
経 路 区 間 : 海岸1-2～海岸1-13				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 500m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
		自転車走行空間の整備推進			計画										1	完了	沿線開発等事業者の施工により区道範囲整備済。都道内未整備。
					実績												
		視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備		計画	事業化の検討中									3	検討中		
				実績													
		JR浜松町駅からゆりかもめ竹芝駅までの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討		計画										1	完了	歩行者デッキ上については誘導ブロック設置済み。地表部については、浜松町駅北口から区道810号線との交差点まで整備済。延伸予定無し	
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施		計画	継続して実施									4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため地域の事業者とともにクリーンキャンペーン実施時に放置自転車の警告札を貼付しています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。	
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画	事業化の検討中									3	検討中	浜松町周辺の事業と調整を図りながら設置を検討しています。	
				実績													

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1102・1019号線(竹芝通り)

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

- ・再生ステップアッププロジェクト竹芝地区(～2019年)の計画・整備との連携。
- ・浜松町駅西口地区開発に合わせた歩行者ネットワーク全体の整備の中でバリアフリーメニューを検討します。
- ・浜松町駅北口～特別区道第810号線との交差部までは地表部も誘導ブロック設置

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1006号線(赤レンガ通り)

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第1006号線(赤レンガ通り)	経 路 番 号 : ⑥
経 路 区 間 : 新橋6-3~新橋6-19	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 210m

2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の整備維持		地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑦:1,016号線、⑧:1,148号線、⑩:1,018号線)	4路線	計画											1	完了	視覚障害者誘導用ブロックを設置しました。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画											1	完了	啓発シールを設置しました。
				実績													

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・特定道路指定路線

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1016号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1016号線						経 路 番 号 : ⑦							
経 路 区 間 : 西新橋3-19～新橋6-4				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 250m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	計画	維持更新											5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
	必要箇所	自転車走行空間の整備推進	計画	事業化の検討中											3	検討中	
				実績													
	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	計画	継続して実施											4	継続実施中	
実績																	
必要箇所	地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑥:1,006号線、⑧:1,148号線、⑩:1,018号線)	計画												2	整備中	日比谷通りから東側を整備しました。(進捗率は約50%)	
			実績														
必要箇所	日比谷通り～慈恵医大病院入口の南側歩道に視覚障害者誘導用ブロックを整備	計画												6	未整備	令和5年度特定事業計画見直しにより追加	
			実績														
道路の管理	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。	
				実績													
心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画											2	整備中	日比谷通りから東側を整備しました。(進捗率は約50%) 未施工部分はR2年度以降に整備を予定しています。	
				実績													

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

日比谷通り～慈恵医大病院入口の視覚障害者誘導用ブロック整備については、複数ある慈恵医大病院建物のどこの棟を端部とするか、要検討

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1148号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1148号線							経 路 番 号 : ⑧						
経 路 区 間 : 新橋6-12~新橋6-19				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 60m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討	4路線	計画											1	完了	
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画										1	完了	啓発シールを設置しました。	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1018号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1018号線						経 路 番 号 : ⑨							
経 路 区 間 : 西新橋3-25～芝公園1-2				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 260m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。 H28年度に路面補修工事を実施しました。
				実績													
		自転車走行空間の整備推進			計画										1	完了	R4整備完了
					実績												
		視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備		計画	事業化の検討中									3	検討中		
				実績													
	必要箇所	地下鉄御成門駅、福祉プラザさくら川、東京慈恵会医科大学付属病院、公共バスの停留所の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑥:1,006号線、⑦:1,016号線、⑧:1,148号線)	必要箇所	計画										2	整備中	日比谷通りから東側を整備しました。(進捗率は約50%)	
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。	
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画										2	整備中	日比谷通りから東側に啓発シールを設置しました。(進捗率は約50%) 未施工部分はH30年度以降に設置を予定しています。	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<ul style="list-style-type: none"> ・特定道路指定路線 ・視覚障害者誘導用ブロックに啓発シールを設置する際は敷設ブロックの状況を確認して設置する必要がある(必要に応じて補修や取替えを行う)。 ・歩道巻込、横断歩道部などのブロックは形状を統一して改善していく必要がある。 ・自転車走行空間の整備予定あり。 																	

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1022号線

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第1022号線	経 路 番 号 : ⑩
経 路 区 間 : 芝2-1～芝2-3	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 390m

2.事業内容・実施期間			実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	計画 実績	維持更新											5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。	
																	1	完了
	必要箇所	日常の維持管理の中でバリアフリーに配慮した修繕を実施(歩道舗装)	計画 実績	継続して実施											4	継続実施中	路面補修工事を適宜実施しています。	
																	3	検討中
	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	計画 実績	事業化の検討中												3	検討中	
																	3	検討中
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	計画 実績	継続して実施											4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。	
																		1
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	計画 実績													1	完了	啓発シールを設置しました。

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項		
・特定道路指定路線、オリピックレーン(輸送計画:指定予定)		

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第814号線

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第814号線	経 路 番 号 : ⑪
経 路 区 間 : 芝公園3-2～芝公園1-4	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 80m

2.事業内容・実施期間			実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	計画	維持更新												5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
		自転車走行空間の整備推進	計画													6	未整備	整備年度未決定(基本計画R6～R8)
			実績															
		視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	計画	事業化の検討中													3	検討中
日常の維持管理の中でバリアフリーに配慮した修繕を実施(歩道舗装)	必要箇所	計画													1	完了		
		実績																
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	計画	継続して実施												4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討(必要に応じて補修や取り替えを行う必要あり)	計画												1	完了	啓発シールを設置しました。	
			実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
・区道の歩道内に横断歩道橋の階段があるため歩行空間が阻害されている。このため、都立芝公園内の改修も視野にいれて協議が必要となる。																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第785号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第785号線						経 路 番 号 : ⑫							
経 路 区 間 : 芝公園1-5～芝公園1-8				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 220m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
		自転車走行空間の整備推進		計画												6	未整備
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討(必要に応じて補修や取り替えを行う必要あり)	必要箇所	計画											1	完了	啓発シールを設置しました。
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第148号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第148号線					経 路 番 号 : ⑬							
経 路 区 間 : 芝公園1-5~芝公園1-8					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 40m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討(必要に応じて補修や取り替えを行う必要あり)	必要箇所	計画											1	完了	啓発シールを設置しました。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第167号線

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第167号線	経 路 番 号 : ⑭
経 路 区 間 : 浜松町1-11～浜松町1-30	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 230m

2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
		実績															
	大門通りからエコプラザまでの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	電線類地中化整備に併せて設置を検討しています。	
電線類地中化整備を含めたバリアフリー化の整備メニューを検討し整備(CCB設計～CCB工事～道路整備)	200m	計画	事業化の検討中										3				検討中
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	
				実績													
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画	事業化の検討中									3	検討中	電線類地中化整備に併せて設置を検討しています。	
				実績													

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項													
<ul style="list-style-type: none"> ・電線類地中化整備路線(事業スケジュール見直しにより令和12年度完了予定に変更) 													

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第817号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第817号線						経 路 番 号 : ⑮							
経 路 区 間 : 芝公園2-2～浜松町2-5				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 190m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	計画	維持更新											5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
		実績															
	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	計画	事業化の検討中											3	検討中	
実績																	
必要箇所	第一京浜から浜松町駅南口までの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討(北側歩道)	計画	事業化の検討中											3	検討中	令和5年度特定事業計画見直しにより修正浜松町周辺の事業と調整を図りながら設置に向けて調整していきます。	
	実績																
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	計画	継続して実施										4	継続実施中	平成28年8月に放置自転車等禁止区域(一部)を拡大し、歩道に自転車が放置されない環境を整えています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。	
		実績															
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	計画	事業化の検討中										3	検討中	浜松町周辺の事業と調整を図りながら設置を検討しています。	
		実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第818号線

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第818号線	経 路 番 号 : ⑯
経 路 区 間 : 芝公園2-7~芝公園2-12	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 60m

2.事業内容・実施期間			実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
		自転車走行空間の整備推進			計画										1	完了	R3年度完了。
		日比谷通りから墨区民協働スペースまでの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討	60m		計画	事業化の検討中									3	検討中	施設入口までの誘導が可能か設置の可否について検討しています。
				実績													
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	施設入口までの誘導が可能か設置の可否について検討しています。
				実績													

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																
歩道内の電話ボックスが歩行者動線の阻害となっているため通信管理者と移設について協議していく必要がある。																

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第192号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第192号線					経 路 番 号 : ⑰							
経 路 区 間 : 芝1-5~芝1-9					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 80m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画											1	完了	啓発シールの設置を実施しました。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
・特定道路指定路線																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第191・196号線

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第191・196号線					経 路 番 号 : ⑱								
経 路 区 間 : 芝1-9～芝浦1-3					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 180m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績														
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績														
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画												1	完了	啓発シールの設置を実施しました。
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1094号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1094号線						経 路 番 号 : ⑱							
経 路 区 間 : 海岸1-5~芝浦1-1				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 300m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	浜松町周辺の事業計画との調整が必要となります。バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
		歩行者専用道に屋根の設置工事を実施(東芝との協議による自費工事と管理協定)	219m	計画												1	完了
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<ul style="list-style-type: none"> ・視覚障害者誘導用ブロックに啓発シールを設置する際は敷設ブロックの状況を確認して設置する必要がある(必要に応じて補修や取替えを行う)。 ・芝浦港南地区総合支所管理 																	

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第163号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第163号線							経 路 番 号 : ⑳						
経 路 区 間 : 浜松町1-13～浜松町1-15				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 110m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施	必要箇所	計画	継続して実施										4	継続実施中	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や道路上の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	平成28年8月に放置自転車等禁止区域を拡大し、歩道に自転車が放置されない環境を整えています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画	事業化の検討中									3	検討中	施設入口までの連続が可能か設置の可否について検討しています。	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<p>・歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。</p>																	

③港区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1151号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1151号線						経 路 番 号 : ㊶							
経 路 区 間 : 浜松町1-6～浜松町1-31				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 250m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
		視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備		計画	事業化の検討中										3	検討中	
		プラザ神明からJR浜松町までの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を関係者と協議・検討	1路線	計画											1	完了	
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中	平成28年8月に放置自転車等禁止区域を拡大し、歩道に自転車が放置されない環境を整えています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。	
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画										1	完了	啓発シールを設置しました。	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第1094号線(浜松町歩行者デッキ)

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : -						経 路 番 号 : A							
経 路 区 間 : 海岸1-5~浜松町2-4				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 160m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	日常の維持管理の中でバリアフリーに配慮した修繕を実施(浜松町歩行者デッキ)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
	随時	階段部のメンテナンスや安全性を確保	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
歩行者通路内に階段があるため改善方法を検討する必要がある。(長期)																	

③港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

特別区道第810号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第810号線					経 路 番 号 : ②④							
経 路 区 間 : 海岸1-8～海岸1-9					事 業 区 間 : 海岸1-8～海岸1-9					道 路 延 長 : 90m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を行います。(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の整備維持	90m	視覚障害者誘導用ブロックの連続設置	90m	計画										1	完了	R4整備実施	
				実績													
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討します。	必要箇所	計画	事業化の検討中									3	検討中		
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
最寄りの生活関連施設「ダイアログミュージアム 対話の森」には多数の視覚障害者が通勤しているため、視覚障害者の移動を支援するための施策を重点的に実施する。																	

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

港区役所庁舎(行政棟、議会棟)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 契約管財課庁舎管理係					施 設 名 : 港区役所庁舎(行政棟、議会棟)													
所 在 地 : 芝公園1-5-25					建 築 年 : 昭和62年2月竣工													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		バリアフリーのための適切な維持管理	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴及び音声誘導装置等の適切な維持管理	各所	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
階段		行政棟及び議会棟の階段の手すり端部付近へ点字シート等の適切な維持管理	各所	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
エレベーター		庁舎エレベーター(行政棟6台、議会棟2台)の適切な維持管理	8台	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
案内表示		庁内及び敷地内の案内表示の適切な維持管理	各所	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画												1	完了	5類移行に伴い、終了
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
今後課題が発生した場合は、対処してまいります。																		

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

港区立障害保健福祉センター(ヒューマンぷらざ)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 障害者福祉課障害者施設係					施 設 名 : 港区立障害保健福祉センター(ヒューマンぷらざ)													
所 在 地 : 芝1-8-23					建 築 年 : 平成10年4月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		バリアフリー施設(誘導ブロックなど)の機能維持や安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	随時	計画	維持更新											5	維持更新	建物管理事業者の巡回(毎日)と、職員による館内点検を適宜実施している。
		車いす使用者用駐車施設付近の標識の設置	必要箇所	計画												1	完了	令和5年3月までに実施。
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は音声誘導装置の設置	2箇所	計画											1	完了	視覚障害者用の、装置を使用した音声誘導装置を設置している。	
				実績														
トイレ		ベビーチェアの整備	10箇所	計画											1	完了		
		実績																
		トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画											1	完了	令和5年3月までに実施。	
		実績																
心のバリアフリー		障害者週間(12月3日～9日)を含む前後の期間において、施設ベランダに「心のバリアフリー」の横断幕を掲出	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	継続実施中 12月1日から12月28日まで横断幕掲示	
		実績																
		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	毎年、テーマを変えて研修を行い、「ヒューマンぷらざまつり」事業を通して普及、推進している。	
		実績																
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

障害に関する知識や情報を広く区民に提供し、障害者に対する理解を深める場として「ヒューマンぷらざまつり」を開催

整備状況写真		
1階トイレ	地下駐車場	事業箇所
トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	車いす使用者用駐車施設付近の標識の設置	写真の箇所の説明
		<p>写真</p>
事業箇所	事業箇所	事業箇所
写真の箇所の説明	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
<p>写真</p>	<p>写真</p>	<p>写真</p>

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

きらきらプラザ新橋

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課管理係					施 設 名 : きらきらプラザ新橋													
所 在 地 : 新橋6-4-2					建 築 年 : 平成26年3月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
		障害者用駐車スペースの設置	1箇所	計画	維持更新												5	維持更新
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は音声誘導装置の設置	1箇所	計画												1	完了	R6.1.19 設置完了
				実績														
トイレ		出入口付近に室内の案内表示の設置	1箇所	計画												1	完了	開設時設置済み
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

神明いきいきプラザ(プラザ神明)

1.対象となる建築物																			
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 神明いきいきプラザ(プラザ神明)														
所 在 地 : 浜松町1-6-7					建 築 年 : 平成24年7月														
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入			
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降					
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画													3	検討中	竣工15年の令和9年に検討予定
				実績															
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は音声誘導装置の設置	必要箇所	計画													1	完了	玄関設置済
				実績															
廊下		居室の戸やエレベーター周辺の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	平成30年に一部実施済 引き続き検討予定	
				実績															
トイレ		出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	平成30年トイレではないが施設内に適宜案内表示設置済	
				実績															
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き実施する	
				実績															
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画													1	完了	非接触型体温計設置、アルコール消毒液設置
				実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																			

①港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

みなと図書館

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 図書文化財課図書館係										施 設 名 : みなと図書館								
所 在 地 : 芝公園3-2-25										建 築 年 : 昭和54年7月19日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		御成門駅からの視覚障害者誘導ブロックの補修	1箇所	計画												1	完了	平成26年11月に補修完了。
		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	建物管理者の巡回(毎日)、職員の館内点検(適宜)を実施している。
敷地内通路		屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下に改善、手すりを設置、両側に壁面・立上りを設置	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修に合わせて検討。
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	1箇所	計画												1	完了	1F正面入口外側に設置済(設置年不明)
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	各フロア	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修に合わせて検討。
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	各フロア	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修に合わせて検討。なお、エレベーター押しボタン付近には点字表示あり(手すりはないが、設置必要か?)。
		トイレ周辺の廊下の幅140cm以上を確保	各フロア	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修に合わせて検討。
階段		階段の手すりに各階を表す点字表示を設置	各フロア	計画												1	完了	階段手すりに点字テプラによる表示済み。
		2段の手すりの設置	各フロア	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修に合わせて検討。なお、1F~2Fの利用者用階段は2段手すり設置済み。1F~B1Fは2段手すり無し。
				実績														

居室	2F対面朗読室の開放時有効幅員85cm以上に改善、あわせて、ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更	1箇所	計画	事業化の検討中							3	検討中	大規模改修に合わせて検討。現状は2F対面朗読室の利用者無し。なお、利用時は職員が必ず誘導を行うこととしている。	
			実績											
エレベーター	エレベーターの各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレベーターのピクトグラムを表示	各フロア	計画									1	完了	エレベーター扉にピクトグラム表示済み。
			実績											
トイレ	バリアフリートイレにオストメイト用設備・ベビーベッド、手すり付きの小便器を設置	必要箇所	計画									1	完了	・オストメイト用設備…R2年3月に1Fトイレに設置済。 ・ベビーベッド…B1Fバリアフリートイレ及び1階子ども用トイレに「おむつ交換台ベビーシート」を設置済。 ・手すり付き小便器…B1F及び1F設置済。 2F,3FはR3年度設置。
			実績											
	戸の周辺をよく見える位置に、JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	各トイレ	計画									1	完了	
	トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	各フロア	計画									1	完了	B1Fトイレに表示がなかったためR3年1月に設置。
心のバリアフリー	障害者サービス(対面朗読)、バリアフリー映画会(手話通訳付き解説・字幕付日本映画の上映)の実施	1箇所	計画	継続して実施							4	継続実施中	対面朗読、バリアフリー映画会の実施など障害者向けの図書館事業を積極的に展開している。R3までは合わせて声の図書の貸し出し、宅配サービスを行っていた。令和6年3月5日にバリアフリー映画会を実施予定。	
			実績											
	バリアフリー週間にあわせ、資料等の展示	年1回	計画	継続して実施							4	継続実施中	例年バリアフリー週間(12/3～12/9)に関連資料の展示、映画会等を実施している。R5年度は大規模改修工事期間中のため、展示未実施。	
	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施							4	継続実施中	指定管理者により年1回実施している。	
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画									1	完了	令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行によりガイドライン廃止
			実績											

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

敷地内通路(1F正面出入口)や手すりの改修等については、大規模改修に合わせて検討します。
居室は対面朗読室であり、使用時にはスタッフによる誘導を必ず行っていますが、大規模改修時に改善を図ります。
「芝公園を核としたまちづくり計画」の動向に留意する必要があるため、大規模改修の実施時期については未定です。

①港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

芝公園多目的運動場(アクアフィールド芝公園)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係					施 設 名 : 芝公園多目的運動場(アクアフィールド芝公園)													
所 在 地 : 芝公園2-7-2					建 築 年 : 平成15年3月6日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	月1回、施設の安全点検を実施中
				実績														
敷地内通路		屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示を設置	1箇所	計画											1	完了	平成30年度実施	
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
階段		点字表示のある2段の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
エレベーター		かご内の音響装置の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設備更新時に対応できるよう、施設課と調整(令和20年度設備更新予定)	
				実績														

トイレ	バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置	1箇所	計画															1	完了	平成26年度オストメイト用設備を設置	
			実績																		
	手すり付きの小便器の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中															3	検討中	
			実績																		
	トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中															3	検討中	
			実績																		
心のバリアフリー	バリアフリー週間にあわせ、資料等の展示	年1回	計画	継続して実施														4	継続実施中	バリアフリー週間(12/3~12/9)に関連資料の展示を実施。	
			実績																		
	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施														4	継続実施中		
			実績																		
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画															1	完了		
			実績																		

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

公衆浴場ふれあいの湯

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 保健福祉課地域福祉支援係					施 設 名 : 公衆浴場ふれあいの湯													
所 在 地 : 芝2-2-18					建 築 年 : 平成7年3月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	指定管理者が毎日点検している。
				実績														
地上出入口		自動ドアの幅員100cm以上を確保	1箇所	計画											3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の要否を含め検討予定	
				実績														
傾斜路		傾斜路の幅、勾配の改善	1箇所	計画											3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の要否を含め検討予定	
				実績														
		傾斜路の両側に壁面・立上りを設置	1箇所	計画											3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の要否を含め検討予定	
				実績														
		傾斜路の上端に視覚障害者誘導用ブロックを設置	1箇所	計画											3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の要否を含め検討予定	
				実績														
階段		段鼻の段の識別の明確さ	3箇所	計画											1	完了	令和4年10月31日に実施	
				実績														

居室	更衣室に手すりを設置	2箇所	計画														1	完了	平成28年度に指定管理者により、各浴室戸の脇に手すりを設置。 平成30年度に指定管理者により、更衣室に手すりを設置。	
			実績																	
	更衣室に入口付近の幅員85cm以上を確保	2箇所	計画															3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の可否を含め検討予定
			実績																	
	更衣室に車いす利用者の展開可能な場所の確保	2箇所	計画															3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の可否を含め検討予定
			実績																	
	浴室の戸の幅員85cm以上を確保	2箇所	計画														1	完了	平成29年度に実施	
			実績																	
	浴室の段差解消(浴室側または更衣室側の床面の改修)	2箇所	計画														3	検討中	次期大規模工事(令和14年度予定)に向けた基本計画(令和11年度)及び設計(令和12・13年度)にて実施の可否を含め検討予定	
			実績																	
トイレ	ピクトグラムの設置	1箇所	計画														1	完了	平成28年度、オストメイト用設備用汚物流し設置に合わせて、指定管理者が設置。	
			実績																	
	オストメイト用設備用汚物流しを設置	1箇所	計画														1	完了	平成28年度に設置	
			実績																	
	ベビーチェアの設置	1箇所	計画													1	完了	令和4年10月31日に設置		
			実績																	
心のバリアフリー	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者に対し、継続して「心のバリアフリー」の指導を行っている。				
			実績																	
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画													1	完了			
			実績																	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																				

①港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

エコプラザ

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 環境課地球環境係					施 設 名 : エコプラザ													
所 在 地 : 浜松町1-13-1					建 築 年 : 平成20年6月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリー施設(誘導ブロックなど)や安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	毎日の館内巡回点検に合わせて実施
				実績														
敷地内通路		傾斜路、階段の手すりに点字表示を設置		計画												1	完了	令和3年度に設置
				実績														
駐車場		車いす対応の駐車場拡張	1箇所	計画												1	完了	令和2年度シティハイツ神明と共用使用開始
				実績														
トイレ		ベビーチェアの設置	1箇所	計画												1	完了	平成26年度に設置完了
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画												1	完了	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

御成門小学校

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 御成門小学校													
所 在 地 : 芝公園3-2-4					建 築 年 : 平成6年3月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績														
敷地内通路	1箇所	屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下に改善	1箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
	1箇所	屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示を設置	1箇所	計画											1	完了	平成28年度実施済み。	
				実績														
	必要箇所	屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
必要箇所	階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。		
			実績															
必要箇所	屋内階段の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画											1	完了	平成28年度実施済み。		
			実績															
必要箇所	戸の開放時有効幅員85cm以上確保	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。		
			実績															
エレベーター	7箇所	各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレベーターのピクトグラムを表示	7箇所	計画										1	完了	平成27年度実施済み。		
				実績														
	随時	巡回点検、定期点検を実施	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中	引き続き、実施する。		
				実績														

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

御成門中学校

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 御成門中学校													
所 在 地 : 西新橋3-25-30					建 築 年 : 平成6年8月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績														
敷地内通路	1箇所	屋外主要通路に、音声誘導装置を設置	計画													3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。
			実績															
	1箇所	屋外主要通路の傾斜路の勾配を1/20以下に改善、手すりに点字表示を設置	計画													3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。
			実績															
	必要箇所	屋外主要通路に視覚障害者誘導ブロックの整備	計画													3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。
			実績															
地上出入口	67箇所	開放時有効幅員85cm以上を確保	計画												3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
			実績															
廊下	必要箇所	階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置	計画												3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
			実績															
階段	2箇所	屋内の階段に設置している手すりに各階を表す点字表示を設置	計画												1	完了	平成28年度実施済み。	
			実績															
居室	1箇所	更衣室・シャワー室に手すりを設置	計画												3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
			実績															
エレベーター	1箇所	各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	計画												1	完了	平成27年度実施済み。	
			実績															

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

神明保育園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当							施 設 名 : 神明保育園											
所 在 地 : 浜松町1-6-7							建 築 年 : 平成24年7月											
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
廊下		手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
		実績																
階段		廊下の幅140cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
		実績																
心のバリアフリー		階段の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
		実績																
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
		実績																
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
		実績																
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

芝公園保育園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 芝公園保育園													
所 在 地 : 芝公園2-7-3					建 築 年 : 平成26年3月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
敷地内通路		傾斜路の手すりに点字表示の設置及び2段の手すりを設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
廊下		廊下の幅140cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
階段		階段の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

浜松町駅周辺重点整備地区

神明子ども中高生プラザ

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 神明子ども中高生プラザ													
所 在 地 : 浜松町1-6-7					建 築 年 : 平成24年7月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画												3	検討中	竣工15年の令和9年に検討予定
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	引き続き実施する	
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	アルコール消毒液設置	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①東京都東部公園緑地事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 都立芝公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 東京都東部公園緑地事務所					施 設 名 : 都立芝公園					面 積 : 122,501.09㎡								
所 在 地 : 芝公園1～4地内										開 園 日 : 明治6年10月19日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
トイレ		音声案内装置の設置	1箇所	計画												1	完了	平成26年度に設置完了
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持、定期的な巡回点検の実施	全域	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者による日々の巡回・点検を実施	
				実績														
心のバリアフリー		サービスセンターでの筆談対応や車いすの貸出、リーフレット等を利用したバリアフリー情報の提供	全駅	計画	継続して実施										4	継続実施中	求めに応じて、指定管理者により適宜実施中	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
<p>過年度から東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき施設整備を実施してきている。今後は、施設改修時にその時点での基準に基づき整備を行う。</p>																		

①東京都東部公園緑地事務所
 浜松町駅周辺重点整備地区
 旧芝離宮恩賜庭園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 東京都東部公園緑地事務所					施 設 名 : 旧芝離宮恩賜庭園					面 積 : 43,175.36㎡								
所 在 地 : 海岸1地内										開 園 日 : 大正13年4月20日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
トイレ		音声案内装置の設置	1箇所	計画												1	完了	平成27年度に設置完了
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持、定期的な巡回点検の実施	全域	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者による日々の巡回・点検を実施	
				実績														
心のバリアフリー		サービスセンターでの筆談対応や車いすの貸出、リーフレット等を利用したバリアフリー情報の提供	全駅	計画	継続して実施										4	継続実施中	求めに応じて、指定管理者により適宜実施中	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
特別名勝の文化財庭園であるため、「東京都における文化財庭園の保存活用計画(旧芝離宮庭園)」に基づき、文化財指定の趣旨や作庭意図を十分考慮したうえで、ハード面のみならずソフト面での対応を含め総合的に検討していく。																		

②港 区

浜松町駅周辺重点整備地区

区立芝公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 区立芝公園					面 積 : 13522.06㎡								
所 在 地 : 芝公園4-8-4										開 園 日 : 平成14年10月11日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回を実施しています。
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中											3	検討中	喫煙マナーの啓発を実施するため、H27年度に放送設備を改修しました。
				実績														
		筆談対応等の実施	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②港区

浜松町駅周辺重点整備地区

イタリア公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当										施 設 名 : イタリア公園			面 積 : 3660.02㎡					
所 在 地 : 東新橋1-10-20										開 園 日 : 平成15年11月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
園路		手すり両側設置(階段、スロープ)	2箇所	計画											1	完了		
				実績														
		手すり端部に点字表示	4箇所	計画											1	完了	H29年度は全ての手摺端部に点字表示を実施しました。	
				実績														
		階段の視覚障害者誘導ブロックの設置	1箇所	計画											1	完了	階段の上部・下部に視覚障害者誘導ブロックを設置しました。	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回を実施しています。		
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中									3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。		
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②港区

浜松町駅周辺重点整備地区

浜崎公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当										施 設 名 : 浜崎公園			面 積 : 633.41㎡					
所 在 地 : 海岸1-5-37										開 園 日 : 昭和59年4月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
園路		転落防止柵の設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置にむけて検討中	
		実績																
		点字表示のある手すりを両側に設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	民間施設との協議が必要となったため、調整を図りながら設置を検討します。	
		実績																
その他の設備		水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した施設に改修	1箇所	計画											1	完了		
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検(1回/月)	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。	
		実績																
		案内板の点字表示の設置	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。	
		実績																
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②港区

浜松町駅周辺重点整備地区

芝大門二丁目児童遊園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当										施 設 名 : 芝大門二丁目児童遊園			面 積 : 175.50㎡					
所 在 地 : 芝大門2-13-9										開 園 日 : 昭和47年4月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
出入口		出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設	2箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置にむけて検討中	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回を実施しています。	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。	
				実績														
		案内板の点字表示の設置	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②港区

浜松町駅周辺重点整備地区

金杉橋児童遊園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当										施 設 名 : 金杉橋児童遊園			面 積 : 384.56㎡					
所 在 地 : 芝1-1-26										開 園 日 : 昭和25年11月15日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
園路		段鼻部の強調(視認性の改善)	1箇所	計画											1	完了		
				実績														
トイレ		・ベビーベットの交換	1箇所	計画											1	完了	H27年度に完了しました。	
		実績																
		・男子トイレの手摺新設	1箇所	計画											1	完了	H27年度に完了しました。	
		実績																
その他の設備		日常点検を実施しながら施設を良好に維持	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回を実施しています。	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回を実施しています。	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②港区

浜松町駅周辺重点整備地区

浜松町四丁目児童遊園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当										施 設 名 : 浜松町四丁目児童遊園			面 積 : 428.86㎡					
所 在 地 : 浜松町2-13-3										開 園 日 : 昭和44年12月8日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
出入口		出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設	2箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置にむけて検討中	
				実績														
園路		傾斜路の両側に手すりを設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置にむけて検討中	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回を実施しています。	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。	
				実績														
		案内板の点字表示の設置	適宜	計画	維持更新										5	維持更新	案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		


東京都公安委員会

①浜松町駅周辺重点整備地区

1.対象となる経路																	
地区名: 浜松町駅周辺重点整備地区					生活関連経路に位置付けている全路線(公道)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
信号機に関する事業	信号機の改良(音響機能の整備)	6路線	計画												2	整備中	6路線中4路線で実施済
			実績														
道路標識及び道路標示の設置に関する事業	道路標識の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	道路標示の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	エスコートゾーンの整備	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	必要に応じて実施
			実績														
違法駐車行為の防止のための事業	横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
	歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
	違法駐車行為の防止のための広報活動 及び啓発活動の実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<p>(1) 関係機関との連携の強化 交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。</p> <p>(2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。 また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。</p> <p>(3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項 違法駐車行為の指導取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。</p>																	

赤坂駅周辺重点整備地区 特定事業計画

赤坂駅周辺重点整備地区



《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設（建築物）
- 生活関連施設（公園）
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- ↔ 生活関連経路
- ↔ 音響式信号機
- 横断歩道橋

《生活関連経路》

- ① 一般国道 246号線（青山通り）
- ② 特例都道 319号線（外苑東通り）
- ③ 特例都道 405号線-1（外堀通り）
- ④ 特例都道 405号線-2（外堀通り）
- ⑤ 特例都道 413号線（赤坂通り）
- ⑥ 特別区道 第1041線（ツツ木通り）
- ⑦ 特別区道 第1041・607号線
- ⑧ 特別区道 第1042号線-1
- ⑨ 特別区道 第1042号線-2
- ⑩ 特別区道 第869号線
- ⑪ 特別区道 第870号線
- ⑫ 特別区道 第874号線
- ⑬ 特別区道 第604・871号線

①東京都交通局(都営地下鉄)
赤坂駅周辺重点整備地区
青山一丁目駅(大江戸線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 青山一丁目駅(大江戸線)													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路	必要箇所	いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
				実績														
	2基	東京メトロ銀座線(渋谷方面ホーム及び浅草方面ホーム)との乗り換えエレベーターの設置	計画	維持更新											5	維持更新	R2.8供用開始	
			実績															
ホーム	ホームドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新									5	維持更新			
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
				実績														
	2箇所	高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	計画	維持更新											5	維持更新		
			実績															
券売機、案内設備	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
				実績														
	2箇所	触知案内図の更新等	計画	維持更新											5	維持更新		
			実績															
	各券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	計画	維持更新												5	維持更新	
			実績															
5台	訪日外国人向け自動券売機の設置	計画	維持更新												5	維持更新		
		実績																

車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所 /1編成	計画	維持更新													5	維持更新		
		実績																			
		案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新													5	維持更新		
		実績																			
心のバリア フリー	研修・ 情報発信	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施 中		
		実績																			
	駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の 更なる充実	全駅	計画	継続して実施															4	継続実施 中	
			実績																		
	局ホームページによる情報周知・提供、バリア フリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施															4	継続実施 中	
			実績																		
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画															1	完了		
			実績																		

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂駅(千代田線)

1.対象となる特定旅客施設																			
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 赤坂駅(千代田線)									
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降					
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画													1	完了	令和元年度4月13日整備済
	実績																		
ホーム	ベンチ	ホームベンチの整備		計画													1	完了	整備済
	実績																		
トイレ	設備	バリアフリートイレの整備		計画													1	完了	整備済
				実績															
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画													1	完了	令和元年度案内サイン更新実施済
	実績																		
	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	1箇所	計画													1	完了	整備済
				実績															
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの配置	必要数	計画													1	完了	対応済
				実績															

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士有資格者社員の配置	—	計画	継続して実施													4	継続実施中	駅社員全員の取得に向けて、随時受講中 2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み	
				実績																	
		バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施	—	計画	継続して実施														4	継続実施中	2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済 随時継続実施
				実績																	
		冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供	—	計画	継続して実施														4	継続実施中	駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。
				実績																	
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施		計画														1	完了	アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施	
				実績																	

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

赤坂駅周辺重点整備地区

青山一丁目駅(銀座線、半蔵門線)

1.対象となる特定旅客施設																			
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 青山一丁目駅(銀座線、半蔵門線)									
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入			
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降					
移動経路		改札～地上階までのエレベーター整備	2基	計画													1	完了	令和2年度整備済
				実績															
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画													1	完了	(銀座線)平成29年度12月2日整備済 (半蔵門線)平成30年度8月11日整備済
				実績															
	ベンチ	ホームベンチの整備		計画													1	完了	整備済
				実績															
トイレ	設備	バリアフリートイレの整備		計画													1	完了	整備済
				実績															
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画													1	完了	令和2年度全駅の案内サイン更新済 (ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外地上行きEVサインの更新)
				実績															
	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	2箇所	計画													1	完了	整備済
				実績															
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの配置 (銀座線)	必要数	計画													1	完了	対応済
				実績															
		車両更新に合わせた車いすスペースの拡充 (半蔵門線)	必要数	計画													2	整備中	車いすスペースが1編成中2箇所設置されている8000系車両を、全号車にフリースペースを設置した新型の18000系車両へ更新中
				実績															

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士有資格者社員の配置	—	計画	継続して実施											4	継続実施中	駅社員全員の取得に向けて、随時受講中 2023年度は新入社員、既存社員ともに受講済み
				実績														
		バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施	—	計画	継続して実施											4	継続実施中	2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済 随時継続実施
				実績														
	冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供	—	計画	継続して実施											4	継続実施中	駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。	
			実績															
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施		計画											1	完了	アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施	
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂見附駅(銀座線、丸ノ内線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 赤坂見附駅(銀座線、丸ノ内線)								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路		永田町方面乗換えエレベーター整備	5基	計画												1	完了	令和3年度7月10日整備済
				実績														
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画												1	完了	(丸ノ内線)2007年度6月18日整備済 (銀座線)2018年度2月17日整備済
				実績														
ホーム	ベンチ	ホームベンチの整備		計画												1	完了	整備済
				実績														
トイレ	設備	バリアフリートイレの整備		計画												1	完了	整備済
				実績														
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画												1	完了	令和2年度全駅の案内サイン更新済 (ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外 地上行きEVサインの更新)
				実績														
券売機	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	2箇所	計画												1	完了	令和元年度整備済
				実績														
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの配置 (銀座線)	必要数	計画												1	完了	対応済
				実績														
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの拡充 (丸ノ内線)	必要数	計画												1	完了	令和5年度車両更新完了
				実績														

心のバリアフリー	研修・ 情報発信	サービス介助士有資格者社員の配置	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	駅社員全員の取得に向けて、随時受講中 2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み
				実績	■	■	■				
		バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済 随時継続実施
				実績	■	■	■				
		冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。
				実績	■	■	■				
	新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	計画					1	完了	アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施	
			実績	■	■	■					

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

赤坂駅周辺重点整備地区

溜池山王駅(銀座線、南北線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 溜池山王駅(銀座線、南北線)								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路		エレベーター複数ルート整備(銀座線)	1基	計画												1	完了	整備済
				実績														
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画												1	完了	(南北線)1997年度9月設置済 (銀座線)2018年度2月17日設置済
				実績														
	ベンチ	ホームベンチの整備		計画												1	完了	整備済
				実績														
トイレ	設備	バリアフリートイレの新設(南北線)	1箇所	計画												1	完了	整備済
				実績														
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画												1	完了	令和2年度全駅の案内サイン更新済 (ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外 地上行きEVサインの更新)
				実績														
	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	2箇所	計画												1	完了	令和元年度整備済
				実績														
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの配置 (銀座線)	必要数	計画												1	完了	対応済
				実績														
		車両更新に合わせた車いすスペースの拡充 (南北線)	必要数	計画												2	整備中	9000系車両について、車いすスペースを1編成 2箇所設置から全号車へのフリースペース設置 に向けて改造工事中(全23編成中8編成は完 了済み。令和5年度より残りの編成の導入を開 始)
				実績														

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士有資格者社員の配置	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	駅社員全員の取得に向けて、随時受講中 2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み
				実績	■	■	■				
		バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済 随時継続実施
				実績	■	■	■				
		冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。
				実績	■	■	■				
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	計画					1	完了	アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施	
			実績	■	■	■					

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

①国土交通省東京国道事務所
赤坂駅周辺重点整備地区
一般国道246号(青山通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所					路 線 名 : 一般国道246号(青山通り)					経 路 番 号 : ①								
経 路 区 間 : 赤坂3-1~南青山1-1					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 1,300m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		歩きやすい歩道の維持	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	歩道のがたつきの補修等は適宜実施
				実績														
道路の管理		道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等)	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施
				実績														
		港区の放置自転車対策事業への協力	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	自転車通行環境整備事業の推進
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

整備状況写真		
赤坂見附交差点～港区赤坂4-1-30付近		事業箇所
赤坂見附交差点(下り)ナビライン整備前	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
	写真	写真
赤坂見附～赤坂警察署前	事業箇所	事業箇所
赤坂見附交差点(下り)ナビライン整備後	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
	写真	写真

②東京都第一建設事務所
赤坂駅周辺重点整備地区
都道319号(外苑東通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道319号(外苑東通り)							経 路 番 号 : ②							
経 路 区 間 : 南青山1-1~南青山1-3				事 業 区 間 : 南青山1-1~南青山1-3							道 路 延 長 : 200m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②東京都第一建設事務所
赤坂駅周辺重点整備地区
都道405号(外堀通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道405号(外堀通り)							経 路 番 号 : ③							
経 路 区 間 : 元赤坂1-1～元赤坂1-2				事 業 区 間 : 元赤坂1-1～元赤坂1-2							道 路 延 長 : 230m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②東京都第一建設事務所
赤坂駅周辺重点整備地区
都道405号(外堀通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道405号(外堀通り)							経 路 番 号 : ④							
経 路 区 間 : 赤坂3-1～赤坂2-3				事 業 区 間 : 赤坂3-1～赤坂2-3							道 路 延 長 : 940m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②東京都第一建設事務所
赤坂駅周辺重点整備地区
都道413号(赤坂通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道413号(赤坂通り)							経 路 番 号 : ⑤							
経 路 区 間 : 赤坂3-5~赤坂8-13				事 業 区 間 : 赤坂3-5~赤坂8-13							道 路 延 長 : 940m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパトロールを実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパトロールを実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

③港区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第1041号線(一ツ木通り)

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1041号線(一ツ木通り)						経 路 番 号 : ⑥							
経 路 区 間 : 赤坂4-1~赤坂3-13				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 500m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	歩道インターロッキングブロック、誘導ブロックのがたつき補修を適宜実施しています。
		視覚障害者誘導用ブロックの整備	520m	計画											6	未整備	赤坂三通り(エスプラ田町・みすじ・一ツ木)の再整備時に併せて整備
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<ul style="list-style-type: none"> ・特定道路指定路線 ・改修後15年以上経過しており、歩道のインターロッキングの損傷の状態に応じて、補修を実施 																	

③港区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第1041・607号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1041・607号線					経 路 番 号 : ⑦							
経 路 区 間 : 赤坂2-14~赤坂6-6					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 420m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	電線類地中化整備に併せ、歩道拡幅及び路側帯のカラー化などのバリアフリーメニューの整備を実施	340m	計画												1	完了	電線類地中化整備の仕上げとなる道路整備工事が平成29年度に完了しました。
			実績														
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	500m	計画												6	未整備	歩道がない箇所は整備不可 赤坂2・6の開発により整備時期が変更となる可能性あり
実績																	
道路の管理	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	必要箇所	計画											1	完了	令和3年度整備。	
			実績														
道路の管理	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施。	
			実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
赤坂通りとの交差点横断歩道部のバリアフリーについて地先・東京都とも協議して改善策を検討する必要がある。 特別区道第1041号線の道路整備工事でベンチを設置しました。																	

③港区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第1042号線-1

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1042号線-1					経 路 番 号 : ⑧								
経 路 区 間 : 赤坂4-18~赤坂7-9					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 620m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
				実績														
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	890m	計画													6	未整備	
道路の管理	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	必要箇所	必要箇所	計画											1	完了	令和2年度整備中、令和3年度完了。	
				実績														
道路の管理	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施しています。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

③港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第1042号線-2

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1042号線-2							経 路 番 号 : ⑨						
経 路 区 間 : 赤坂6-13~赤坂6-19				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 330m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	十分な歩道幅員がとれていないため、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
				実績													
	205m	計画												6	未整備	整備延長については連続整備する874号線の距離を含む。	
必要箇所	実績																
道路の管理	必要箇所	歩車分離のない通学路のため、路側線内のカラー舗装	必要箇所	計画										1	完了	令和4年度整備予定。 →赤坂小学校通学路点検にて要望があり、前倒して令和3年度に整備。	
				実績													
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施しています。	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
歩道の有効幅員(2m)がとれていない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。																	

③港区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第869号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第869号線					経 路 番 号 : ⑩							
経 路 区 間 : 赤坂2-14~赤坂2-9					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 420m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
		視覚障害者誘導用ブロックの整備	420m	計画												6	未整備
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施しています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画											6	未整備	視覚障害者誘導用ブロックの整備と併せて実施
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<ul style="list-style-type: none"> ・特定道路指定路線 ・歩道がない区間における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 																	

③港区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第870号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第870号線							経 路 番 号 : ⑪						
経 路 区 間 : 赤坂4-3～赤坂5-2				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 460m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や道路上の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施しています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。																	

③港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第874号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第874号線							経 路 番 号 : ⑫						
経 路 区 間 : 赤坂7-11~赤坂8-13				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 60m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別区道第604・871号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第604・871号線					経 路 番 号 : ⑬							
経 路 区 間 : 赤坂6-3～赤坂6-4					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 110m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
			250m	計画	事業化の検討中											3	検討中
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置自転車対策及び不法な置き看板については、地域住民及び警察と連携し、巡回活動を実施。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<ul style="list-style-type: none"> ・特定道路指定路線 ・歩道なし、有効幅員(2m)が取れていない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 																	

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂コミュニティぷらざ(赤坂地区総合支所)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所管理課管理係					施 設 名 : 赤坂コミュニティぷらざ(赤坂地区総合支所)													
所 在 地 : 赤坂4-18-13					建 築 年 : 平成7年11月17日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部	大規模改修、移転等にあわせた施設のバリアフリー化の実施			計画												6	未整備	赤坂コミュニティぷらざ大規模改修時に実施
				実績														
	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時	計画	維持更新												5	維持更新	
			実績															
敷地内通路	既存の手すりに点字表示	必要箇所	計画												1	完了		
			実績															
地上出入口	手すりを設置	1箇所	計画												1	完了		
			実績															
	既存の手すりに点字表示	必要箇所	計画												1	完了		
			実績															
階段	手すりの端部付近へ点字シートを設置	必要箇所	計画												1	完了		
			実績															
エレベーター	各階の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	必要箇所	計画												6	未整備	赤坂コミュニティぷらざ大規模改修時に実施	
			実績															
トイレ	オストメイト用設備、ベビーチェア、大人用ベッドの設置	必要箇所	計画												6	未整備	赤坂コミュニティぷらざ大規模改修時に実施	
			実績															
	トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画												6	未整備	赤坂コミュニティぷらざ大規模改修時に実施	
			実績															

心の バリアフリー	施設の利用についてのホームページを充実	随時	計画	継続して実施			4	継続実施中	
			実績	■	■	■			
	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施			4	継続実施中	
			実績	■	■	■			
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画				1	完了	
			実績	■	■	■			

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

赤坂コミュニティふらざ大規模改修整備計画策定時に概要を検討する。

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂区民センター(赤坂地区総合支所内)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所管理課管理係				施 設 名 : 赤坂区民センター(赤坂地区総合支所内)														
所 在 地 : 赤坂4-18-13				建 築 年 : 平成7年11月17日														
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
階段		手すりの端部付近へ点字シートを設置	必要箇所	計画											1	完了		
				実績														
エレベーター		各階の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	必要箇所	計画											6	未整備	赤坂コミュニティーぶらざ大規模改修時に実施	
				実績														
トイレ		トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画											6	未整備	赤坂コミュニティーぶらざ大規模改修時に実施	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用についてのホームページを充実	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中			
				実績														
		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中			
				実績														
新型コロナウィルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画										1	完了			
実績																		
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
赤坂コミュニティーぶらざ大規模改修整備計画策定時に概要を検討する。																		

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂いきいきプラザ

1.対象となる建築物																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 赤坂いきいきプラザ												
所 在 地 : 赤坂6-4-8					建 築 年 : 昭和48年4月1日												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降			
建物全体・外構部	中規模改修にあわせたEV等の施設のバリアフリー化の実施			計画	事業化の検討中										3	検討中	
				実績													
	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新										5	維持更新		
			実績														
地上出入口	玄関ホール上がり口の勾配を1/20以下にし、手すりに点字表示を設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
			実績														
階段	手すりに各階を示す点字表示設置	1箇所	計画												1	完了	令和2年6月6日に完了済
			実績														
居室	利用居室・浴室の戸の有効幅員85cm以上を確保	4箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
			実績														
	浴室・更衣室の通路の幅85cm以上を確保	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
			実績														
エレベーター	各階の扉にピクトグラムを表示	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	令和7年度の昇降機工事の際対応	
			実績														
	カゴを奥行き135cmの仕様に変更	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
			実績														
トイレ	トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画											1	完了		
			実績														

心の バリアフリー	施設の利用についてのホームページを充実	随時	計画	継続して実施			4	継続実施 中	
			実績	■	■	■			
新型コロナウイルス感 染症対策	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、 指導	適宜	計画	継続して実施			4	継続実施 中	
			実績	■	■	■			
新型コロナウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画				1	完了	
			実績	■	■	■			

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

エレベータのカゴの変更および浴室の・更衣室の通路幅の拡張は、壁面の位置の変更など大規模な改修工事が必要になる。

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

特別養護老人ホーム サン・サン赤坂、高齢者在宅サービスセンター サン・サン赤坂

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 高齢者支援課高齢者施設係					施 設 名 : 特別養護老人ホーム サン・サン赤坂、高齢者在宅サービスセンター サン・サン赤坂													
所 在 地 : 赤坂6-6-14					建 築 年 : 平成15年5月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	施設職員による毎日の点検を実施。補修が必要な際は適宜実施。
		実績															3	検討中
敷地内通路		車いす利用者用駐車施設付近の標識の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討。
		実績															3	検討中
敷地内通路		傾斜路の高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の確保	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	指定管理者や施設課と協議の上、必要に応じて設置検討。
		実績															3	検討中
地上出入口		音声誘導装置、視覚障害者用線状ブロック、視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所の検討	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	指定管理者や施設課と協議の上、必要に応じて設置検討。視覚障害者誘導用ブロックについては高齢者のつまづきや、車椅子利用者が多く、またデイサービス車両の出入口であることから、設置できるかどうかを検討中。
		実績															3	検討中
地上出入口		音声誘導装置の設置	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	指定管理者や施設課と協議の上、必要に応じて設置検討。
		実績															3	検討中
地上出入口		視覚障害者用線状ブロック、視覚障害者誘導用ブロック設置	2箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	視覚障害者誘導用ブロックについては高齢者のつまづきや、車椅子利用者が多く、またデイサービス車両の出入口であることから、設置できるかどうかを検討中。
		実績																

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂子ども中高生プラザ

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 赤坂子ども中高生プラザ													
所 在 地 : 赤坂6-6-14					建 築 年 : 平成15年2月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
敷地内通路	3箇所	屋外の傾斜路・階段の手すりに点字表示を設置	計画												1	完了		
			実績															
	1箇所	屋外の通路に音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを設置	計画												1	完了		
			実績															
トイレ	1箇所	バリアフリートイレにオストメイト用設備、手すり付きの小便器を設置し、扉にピクトグラムを表示	計画	事業化の検討中										3	検討中	バリアフリートイレに手摺り付洋式便器があり、入口に車いす対応の表示があります。オストメイト用設備については、検討します。		
			実績															
心のバリアフリー	随時	施設の利用についてのホームページを充実	計画	継続して実施										4	継続実施中	引き続き、ホームページの内容充実に努めている。		
			実績															
	適宜	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	計画	継続して実施										4	継続実施中	障害児対応に関する区や都の研修に、担当職員を積極的に参加させている。		
			実績															
新型コロナウイルス感染症対策	適宜	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	計画											1	完了			
			実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

健康増進センター ヘルシーナ(赤坂地区総合支所内)

1.対象となる建築物					
管理者	：みなと保健所健康推進課健康づくり係		施設名	：健康増進センター ヘルシーナ(赤坂地区総合支所内)	
所在地	：赤坂4-18-13		建築年	：平成7年11月17日	

2.事業内容・実施期間

事業内容		実施予定期間(年度)											進捗状況					
事業分類	整備箇所	内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
エレベーター		各階の周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	必要箇所	計画												6	未整備	R8赤坂コミュニティふらざ大規模改修時に実施
				実績														
トイレ		トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置		計画												6	未整備	R8赤坂コミュニティふらざ大規模改修時に実施
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用についてのホームページを充実	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

健康増進センターに係る赤坂コミュニティふらざ大規模改修工事実施期間 R8.3月からR8.9月までを予定

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

氷川武道場

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係					施 設 名 : 氷川武道場													
所 在 地 : 赤坂6-6-14					建 築 年 : 昭和60年4月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	月1回、施設の安全点検を実施中
				実績														
敷地内通路		屋外主要通路の車路に接する位置に視覚障害者誘導用ブロックの設置とともに、主要な出入口等まで音声誘導装置又は視覚障害者誘導ブロックを整備し、視覚障害者が受付・案内所から見通せる場所まで安全に行ける環境に改善	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	実施に向けて検討中
				実績														
地上出入口	主要な出入口の上り口に設けられた段を解消	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	実施に向けて検討中	
			実績															
	地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
	地上出入口の幅100cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
廊下	廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
	居室の戸周辺の点字表示ある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
傾斜路	・傾斜路を整備する場合は、両側の壁面・立ち上がりを設けるとともに、上端に視覚障害者誘導用ブロックを整備 ・傾斜路には手すりを設置し、手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	実施に向けて検討中	
			実績															

居室	道場入口の戸のノブのタイプを握り玉以外の使用に変更	1箇所	計画														1	完了	平成26年度に完了	
			実績																	
	シャワー室・更衣室の壁面に手すりを設置	1箇所	計画	事業化の検討中												3	検討中	実施に向けて検討中		
			実績																	
トイレ	更衣室の戸の開放時有効幅員85cm以上を確保	1箇所	計画	事業化の検討中												3	検討中	実施に向けて検討中		
			実績																	
	授乳及びおむつ交換のできる場所の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中												3	検討中			
			実績																	
心のバリアフリー	バリアフリートイレの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中												3	検討中			
			実績																	
	トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中												3	検討中			
			実績																	
	トイレの出入口の幅85cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中												3	検討中			
			実績																	
心のバリアフリー	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施												4	継続実施中			
			実績																	
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画																	
			実績																	

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

利用居室の開口部の確保や障がい者対応トイレの設置については、施設改修工事で実施

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂図書館

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 図書文化財課図書館係					施 設 名 : 赤坂図書館													
所 在 地 : 南青山1-3-3					建 築 年 : 平成19年4月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部	2箇所	公開空地に整備された階段は、上端・下端に視覚障害者誘導用ブロックを整備、階段に手すりを設置、手すりに点字表示を設置	計画	事業化の検討中												3	検討中	建物管理者(管理組合)と要協議。
			実績															
	随時	バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	計画	継続して実施												4	継続実施中	指定管理者により月1回以上実施している。
			実績															
居室	必要箇所	利用居室の戸の開放時有効幅員85cm以上を確保	計画	事業化の検討中												3	検討中	建物管理者(管理組合)と要協議。
			実績															
エレベーター	2箇所	エレベーターの各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレベーターのピクトグラムを表示	計画													1	完了	
			実績															
案内表示	1箇所	主要な出入口等まで音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを整備し、視覚障害者が道路境界から事務所受付まで安全に行ける環境に改善	計画	事業化の検討中												3	検討中	建物管理者(管理組合)と要協議。
			実績															
トイレ	1箇所	戸の周辺をよく見える位置にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	計画													1	完了	
			実績															

心の バリアフリー	障害者サービス(対面朗読)、バリアフリー映画会(手話通訳付き解説・字幕付日本映画の上映)の実施	1箇所	計画	継続して実施											4	継続実施中	令和5年12月16日バリアフリー映画会を実施	
			実績															
	バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事業や資料等の展示を実施	年1回	計画	継続して実施											4	継続実施中	令和5年度は上記映画会のみ実施	
			実績															
	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	指定管理者により年1回実施している。	
			実績															
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画													1	完了	令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行によりガイドライン廃止
			実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

オストメイト用設備については、設置方法・場所を検討後、設置します。
 主要な出入口や公開空地については、共用部及び公開空地における工事となり管理組合総会での議決が必要なため、関係者と協議します。

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂小学校

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 赤坂小学校													
所 在 地 : 赤坂8-13-29					建 築 年 : 平成2年2月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績														
敷地内通路		屋外主要通路の勾配を1/20以下に改善	1箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
廊下		階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
傾斜路		屋内、屋外の傾斜路の設置されている手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画											1	完了	平成28年度実施済み。	
				実績														
		屋内の傾斜路の上端には視覚障害者誘導用ブロックを設置	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
階段		屋内階段の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画											1	完了	平成28年度実施済み。	
				実績														
居室		戸の開放時有効幅員85cm以上を確保	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
		ノブのタイプを握り玉から障害者が利用しやすいレバーハンドル等に変更	必要箇所	計画											1	完了	令和4年度実施済み。	
				実績														

エレベーター	各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレベーターのピクトグラムを表示	7箇所	計画														1	完了	平成28年度実施済み。		
	実績																				
	巡回点検、定期点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き、実施する。				
			実績																		
案内表示	主要な出入口等まで音声誘導装置又は視覚障害者用ブロックを整備し、視覚障害者が受付・案内所から見通せる場所まで安全に行ける環境に改善	1箇所	計画															3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
			実績																		
トイレ	バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置	1箇所	計画															3	検討中	進捗率0%。バリアフリートイレを含む大規模改修工事時に実施を検討。	
	実績																				
	戸の周辺をよく見える位置にJIS Z8210に準拠したトイレのピクトグラムを表示	6箇所	計画																1	完了	平成28年度実施済み。
			実績																		

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリートイレへのオストメイト用設備設置については、設置方法・場所を検討する必要がある。
 屋外主要通路の勾配の改善と利用居室の開口部確保については、増改築時に実施予定。

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂中学校

1.対象となる建築物																			
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 赤坂中学校														
所 在 地 : 赤坂9-2-3					建 築 年 : 令和5年4月														
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降					
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施												4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績															
廊下		階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置	必要箇所	計画												3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績															
階段		屋内階段の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画												3	検討中	進捗率0%。R6に実施予定。	
				実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																			

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

赤坂保育園

1.対象となる建築物																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 赤坂保育園												
所 在 地 : 赤坂5-5-26-101					建 築 年 : 昭和54年4月1日												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降			
建物全体・外構部		照度・色相・彩度の大きな仕様に変更	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
		実績															
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新										5	維持更新	
		実績															
地上出入口		地上出入口の幅100cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	大規模改修時に実施
				実績													
傾斜路		傾斜路に設置されている手すりに点字表示	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
				実績													
階段		廊下の幅員140cm以上を確保	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
				実績													
居室		開放時有効幅員100cm以上を確保	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
				実績													
		生活居室開放時有効幅員85cm以上を確保	3箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
				実績													
		生活居室の屋外側の段差解消	3箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	
				実績													

トイレ	バリアフリートイレの戸にピクトグラムを表示	1箇所	計画	事業化の検討中														3	検討中	
			実績																	
トイレ	バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置	1箇所	計画	事業化の検討中													3	検討中		
			実績																	
心のバリアフリー	施設の利用についてのホームページを充実	随時	計画	継続して実施													4	継続実施中		
			実績																	
心のバリアフリー	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施													4	継続実施中		
			実績																	
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画														1	完了		
			実績																	

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

屋外通路等の施設共用部の改善は、港区を含む施設所有者間の協議事項とする。

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

南青山保育園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 南青山保育園													
所 在 地 : 南青山1-3-15					建 築 年 : 平成19年4月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部	玄関ホール上がり口の段差解消のため傾斜路を整備	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
	屋外の通路に音声誘導装置又は視覚障害者誘導用ブロックを設置	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
実績																		
廊下	廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
トイレ	バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中		
			実績															
心のバリアフリー	施設の利用についてのホームページを充実	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中		
			実績															
	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中		
			実績															
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画													1	完了	
			実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

屋外通路等の施設共用部の改善は、港区を含む施設所有者間の協議事項とする。

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

高橋是清翁記念公園

1.対象となる公園		
管理者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当	施設名 : 高橋是清翁記念公園	面積 : 5,320.62㎡
所在地 : 赤坂7-3-39		開園日 : 昭和50年4月1日

2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
出入口		再開発事業[(仮)赤坂7丁目2番地区]において公園へのアクセスを見込んでおり、バリアフリー化を含めて整備指導	適宜	計画												6	未整備	
				実績														
その他の設備		背もたれベンチへの交換	13基	計画												1	完了	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検(1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施しています	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画											1	完了	蝕知案内板を設置	
				実績														
		筆談対応等の実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	令和3年度実績なし(継続実施中)	
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項												
・平成31年度予定している管理棟建設工事でトイレもリニューアルします。												

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

氷川公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 氷川公園					面 積 : 3070.84㎡								
所 在 地 : 赤坂6-5-4										開 園 日 : 昭和25年10月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施しています	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画											6	未整備	赤坂2・6の開発による氷川公園の再整備時に対応予定	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

赤坂駅周辺重点整備地区

一ツ木公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 一ツ木公園					面 積 : 4,654.01㎡								
所 在 地 : 赤坂5-5-26										開 園 日 : 昭和40年4月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
園路		階段に夜間の踏面をわかりやすくするため、蓄光シートを設置	必要箇所	計画											1	完了		
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施しています	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画											6	未整備	蝕知案内板や多言語化対応した園内案内板を整備	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

檜町公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 檜町公園					面 積 : 16369.88㎡								
所 在 地 : 赤坂9-7-9										開 園 日 : 昭和40年4月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施											4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施しています
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画											6	未整備	蝕知案内板や多言語化対応した園内案内板を整備	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

円通寺坂公園

1.対象となる公園																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 円通寺坂公園					面 積 : 1,714.72㎡							
所 在 地 : 赤坂5-2-47										開 園 日 : 平成20年4月1日							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降			
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施しています
				実績													
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画											6	未整備	蝕知案内板や多言語化対応した園内案内板を整備
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

①港 区

赤坂駅周辺重点整備地区

桑田記念児童遊園


1.対象となる公園																		
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 桑田記念児童遊園					面 積 : 1,526.24㎡								
所 在 地 : 赤坂9-3-21										開 園 日 : 平成25年11月15日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施											4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施しています
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画											6	未整備	蝕知案内板や多言語化対応した園内案内板を整備	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

東京都公安委員会

②赤坂駅周辺重点整備地区

1.対象となる経路																	
地区名:赤坂駅周辺重点整備地区					生活関連経路に位置付けている全路線(公道)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
信号機に関する事業	信号機の改良(音響機能の整備)	3路線	計画												2	整備中	3路線で実施中
			実績														
道路標識及び道路標示の設置に関する事業	道路標識の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	道路標示の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	エスコートゾーンの整備	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	必要に応じて実施
			実績														
違法駐車行為の防止のための事業	横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
			実績														
	歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車等の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
			実績														
	違法駐車行為の防止のための広報活動及び啓発活動の実施	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
			実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<p>(1) 関係機関との連携の強化 交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。</p> <p>(2) 周辺の交通規制等との整合性の確保 信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。 また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。</p> <p>(3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項 違法駐車等の指導取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。</p>																	

六本木駅周辺重点整備地区 特定事業計画



《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設（建築物）
- 生活関連施設（公園）
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- 生活関連経路
- 音響式信号機
- 横断歩道橋

《生活関連経路》

- ① 主要地方道 319号線-1（環状3号線）
- ② 主要地方道 319号線-2（外苑東通り）
- ③ 特例都道 412号線（六本木通り）
- ④ 特例都道 415号線（麻布通り）
- ⑤ 特別区道 第1022号線
- ⑥ 特別区道 第1037号線
- ⑦ 特別区道 第1104号線
- ⑧ 特別区道 第1131号線
- ⑨ 特別区道 第849号線
- ⑩ 特別区道 第852号線
- ⑪ 特別区道 第859・1038号線
- ⑫ 特別区道 第1042号線
- ⑬ 特別区道 第851号線
- ⑭ 特別区道 第992号線

①東京都交通局(都営地下鉄)
六本木駅周辺重点整備地区
六本木駅(大江戸線)

1.対象となる特定旅客施設																		
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 六本木駅(大江戸線)													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
移動経路		いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
				実績														
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
				実績														
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
		高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
		触知案内図の更新等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新		
券売機、 案内設備	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	各券売機	計画	維持更新										5	維持更新		
		訪日外国人向け自動券売機の設置	2台	計画	維持更新										5	維持更新		
	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	実績														
		触知案内図の更新等	2箇所	実績														

車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所 /1編成	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																	
		案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																	
心のバリア フリー	研修・ 情報発信	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施												4	継続実施 中	
		実績																	
	駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の 更なる充実	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施 中	
	実績																		
	局ホームページによる情報周知・提供、バリア フリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施													4	継続実施 中	
	実績																		
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画														1	完了	
			実績																

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

①東京都交通局(都営地下鉄)
六本木駅周辺重点整備地区
麻布十番駅(大江戸線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 麻布十番駅(大江戸線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路		いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		触知案内図の更新等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
券売機、 案内設備	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	各券売機	計画	維持更新										5	維持更新	
		訪日外国人向け自動券売機の設置	1台	計画	維持更新										5	維持更新	
	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		触知案内図の更新等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	

車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所 /1編成	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																	
		案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新												5	維持更新	
		実績																	
心のバリア フリー	研修・ 情報発信	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施												4	継続実施 中	
		実績																	
	駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の 更なる充実	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施 中	
	実績																		
	局ホームページによる情報周知・提供、バリ アフリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施													4	継続実施 中	
	実績																		
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画														1	完了	
			実績																

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

六本木駅周辺重点整備地区

六本木駅(日比谷線)

1.対象となる特定旅客施設																			
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 六本木駅(日比谷線)									
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降					
移動経路		エレベーター複数ルート of 整備	3基	計画													1	完了	令和3年度12月21日整備済
				実績															
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画												1	完了	令和4年度4月30日整備済	
				実績															
	ベンチ	ホームベンチの整備		計画												1	完了	整備済	
				実績															
トイレ	設備	バリアフリートイレの整備		計画												1	完了	整備済	
				実績															
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画												1	完了	令和元年度に全駅の案内サインを更新済 (ホーム内施設誘導案内サインの更新、改札外地上行きEVサインの更新)	
				実績															
	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	1箇所	計画												1	完了	平成28年度整備済	
				実績															
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの配置 (日比谷線)	必要数	計画												1	完了	対応済	
				実績															

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士有資格者社員の配置	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	駅社員全員の取得に向けて、随時受講中 2023年度は、新入社員、既存社員ともに受講済み
				実績	■	■	■				
		バリアフリー研修を新入社員及び既存社員を対象に実施	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	2023年度は新入社員、既存社員ともに実施済 随時継続実施
				実績	■	■	■				
		冊子、ホームページによるバリアフリー情報の周知・提供	—	計画	継続して実施				4	継続実施中	駅構内のバリアフリー移動経路や車両・ホーム間の段差・隙間等について、Webアプリ「スムーズメトロ」や東京メトロ公式HP等で情報提供をしています。
				実績	■	■	■				
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施		計画					1	完了	アルコール消毒液を用いた清掃や飛沫感染防止用ビニールシートの設置等の感染防止対策を実施
				実績	■	■	■				

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

バリアフリーに関する情報提供について、エレベーター点検日程をホームページ上で事前周知しています。冊子は、バリアフリー便利帳を年度ごとに更新し、各駅にて配布しています。

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

六本木駅周辺重点整備地区

六本木一丁目駅(南北線)

1.対象となる特定旅客施設																			
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 六本木一丁目駅(南北線)									
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降					
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画													1	完了	2000年度9月整備済
	実績																		
ホーム	ベンチ	ホームベンチの整備		計画													1	完了	整備済
	実績																		
トイレ	設備	バリアフリートイレの整備		計画													1	完了	整備済
				実績															
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画													1	完了	令和6年度に連絡通路供用開始に伴うサイン改修予定。
	実績																		
券売機	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	2箇所	計画													1	完了	平成28年度整備済
				実績															
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの拡充	必要数	計画													2	整備中	9000系車両について、車いすスペースを1編成2箇所設置から全号車へのフリースペース設置に向けて改造工事中(全23編成中8編成は完了済み。令和5年度より残りの編成の導入を開始)
				実績															

②東京地下鉄株式会社(東京メトロ)

六本木駅周辺重点整備地区

麻布十番駅(南北線)

1.対象となる特定旅客施設																			
管 理 者 : 東京地下鉄株式会社										旅客施設名称 : 麻布十番駅(南北線)									
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降					
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの整備		計画													1	完了	2000年度9月整備済
	実績																		
ホーム	ベンチ	ホームベンチの整備		計画													1	完了	整備済
	実績																		
トイレ	設備	バリアフリートイレの整備		計画													1	完了	整備済
				実績															
券売機、 案内設備	案内設備	よりわかりやすい案内サインの維持更新	必要箇所	計画													1	完了	平成29年度案内サイン更新実施済
	実績																		
券売機	券売機	車いす用フットスペースを確保するパネルの改良	1箇所	計画													3	検討中	未定
				実績															
車両		車両更新に合わせた車いすスペースの拡充	必要数	計画													2	整備中	9000系車両について、車いすスペースを1編成2箇所設置から全号車へのフリースペース設置に向けて改造工事中(全23編成中8編成は完了済み。令和5年度より残りの編成の導入を開始)
				実績															

①東京都第一建設事務所
六本木駅周辺重点整備地区
都道319号-1(環状3号線)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道319号-1(環状3号線)							経 路 番 号 : ①							
経 路 区 間 : 六本木6-4~麻布十番1-10				事 業 区 間 : 六本木6-4~麻布十番1-10							道 路 延 長 : 980m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化の維持に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパトロールを実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。また、区、所轄警察署と合同でパトロールを実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①東京都第一建設事務所
六本木駅周辺重点整備地区
都道319号-2(外苑東通り)

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道319号-2(外苑東通り)							経 路 番 号 : ②						
経 路 区 間 : 赤坂9-7~六本木5-18				事 業 区 間 : 赤坂9-7~六本木5-18							道 路 延 長 : 900m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		街路整備事業として歩道整備(歩道拡幅)を実施 ※ 東京ミッドタウン西交差点~東京ミッドタウン前交差点	220m	計画											1	完了	・平成27年度に電線共同溝工事及び排水管設置工事、平成28年度に歩道舗装整備を実施。街路築造工事は令和3年度完了。
		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	引き続きバリアフリー化に努める。
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

①東京都第一建設事務所
六本木駅周辺重点整備地区
都道412号(六本木通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道412号(六本木通り)							経 路 番 号 : ③							
経 路 区 間 : 六本木4-2~六本木6-4				事 業 区 間 : 六本木4-2~六本木6-4							道 路 延 長 : 550m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施 また、所轄警察署と合同指導を実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①東京都第一建設事務所
六本木駅周辺重点整備地区
都道415号

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 都道415号							経 路 番 号 : ④						
経 路 区 間 : 六本木3-1~麻布十番4-4				事 業 区 間 : 六本木3-1~麻布十番4-4							道 路 延 長 : 870m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		電線類地中化事業に併せて、歩道を整備(歩道舗装、視覚障害者誘導ブロック等) ※六本木1丁目地内~六本木3丁目地内	450m	計画											1	完了	平成26年度より電線共同溝工事を実施、視覚障害者誘導用ブロックを含めた道路本復旧は令和3年度に発注、令和4年度完了。
		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	引き続きバリアフリー化に努める。
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

②港区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第1022号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1022号線							経 路 番 号 : ⑤						
経 路 区 間 : 六本木6-11～麻布十番2-1				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 560m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況		
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		バリアフリーに配慮した道路整備	468m	計画											1	完了	3か年計画の3期目を工事中
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるために、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行うほか、地域の方や事業者とともに実施するクリーンキャンペーン時には、放置自転車に警告札を貼り付けています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
地元の意向を踏まえてバリアフリー化を含む整備を実施予定																	

②港区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第1037号線

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1037号線					経 路 番 号 : ⑥								
経 路 区 間 : 六本木5-12～麻布十番1-3					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 80m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	歩道拡幅ほかバリアフリーメニューの整備を実施	140m	計画													1	完了	歩道拡幅、視覚障害者誘導ブロック設置等の整備を実施。
			実績															
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	130m	計画													6	未整備	
概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新			
道路の管理	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施													4	継続実施中
			実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
歩道拡幅工事(平成27年度・土木課)																		

②港 区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第1104号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1104号線					経 路 番 号 : ⑦							
経 路 区 間 : 六本木6-1~六本木5-10					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 430m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況		
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	計画	維持更新											5	維持更新	歩道インターロッキングブロック、誘導ブロックのがたつき補修を適宜実施しています。
		実績															
		自転車走行空間の整備推進	計画												1	完了	R3整備
実績																	
道路の管理	随時	芋洗坂等、坂の可能な箇所にベンチ及び手すりの設置	計画	事業化の検討中										3	検討中	六本木五丁目西地区再開発事業が予定されており、今後設置について協議します。	
		実績															
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行っています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。	
			実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
六本木5丁目西地区計画に合わせた高低差解消・歩行空間の確保を検討																	

②港 区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第1131号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第1131号線						経 路 番 号 : ⑧							
経 路 区 間 : 六本木6-4~六本木6-7				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 320m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		路側帯区間におけるカラー化、歩道設置区間における歩道拡幅を実施	222m	計画	事業化の検討										3	検討中	次期電線類地中化基本方針における優先性路線に指定予定
		自転車走行空間の整備推進	320m	計画	事業化の検討中											3	検討中
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道など歩行者等の通行空間に自転車が放置されない環境を整えるため、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行っています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
<ul style="list-style-type: none"> ・歩道がない区間における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。 ・歩道幅員が、一部分狭い区間があり、歩行者の通行に支障があるため、改善する必要がある。 																	

②港 区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第849号線

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第849号線					経 路 番 号 : ⑨								
経 路 区 間 : 六本木5-5～麻布十番1-4					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 530m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	坂道区間(鳥居坂)の歩道に手すりの設置を検討	必要箇所	必要箇所	計画												1	完了	平成29年度に片側の歩道の手すり設置完了。 平成30年度反対側の歩道の手すり設置完了。
				実績														
	日常の維持管理(歩道平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)や周辺の開発計画と合わせた整備を通じてバリアフリー化整備メニューを検討	530m	計画	継続して実施												4	継続実施中	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
			実績															
誘導ブロックの整備	500m	計画													6	未実施	六本木五丁目西地区再開発事業が予定されており、今後開発事業者と協議します。	
		実績																
優先整備路線として、電線類地中化の整備を推進	530m	計画	事業化の検討中												3	検討中	六本木五丁目西地区再開発事業が予定されており、今後開発事業者と協議します。	
		実績																
道路の管理	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行っています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。	
			実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
六本木5丁目西地区計画に合わせた高低差解消・歩行空間の確保																		

②港区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第852号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第852号線						経 路 番 号 : ⑩							
経 路 区 間 : 六本木7-4～六本木7-6				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 160m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	誘導ブロックのがたつき補修等を適宜実施しています。
				実績													
道路の整備維持		電線類地中化整備がされている側道部分の道路整備に合わせて、道路勾配の修正や歩行空間の確保などバリアフリー化の整備を実施(H27年度詳細設計、H29年度工事)	160m	計画										1	完了	平成30年度に実施完了	
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中	歩道など歩行者等の通行空間に自転車が放置されない環境を整えるため、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行っています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

②港区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第859・1038号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第859・1038号線					経 路 番 号 : ⑪							
経 路 区 間 : 元麻布3-9～麻布十番2-5					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 280m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		歩車分離のない一方通行の通学路でもあり、安全対策として、路側帯のカラー舗装等バリアフリーメニューを継続的に実施	必要箇所	計画	継続して実施										4	継続実施中	外側線及びカラー舗装の引き直し等の維持管理を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や道路上の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩行者等の通行空間に自転車が放置されない環境を整えるため、随時、巡回し、警告札の貼り付けを行っています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。																	

②港区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第1042号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 赤坂地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道 第1042号線					経 路 番 号 : ⑫							
経 路 区 間 : 港区赤坂9-7~六本木4-3					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 250m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新
				実績													
道路の整備維持		視覚障害者誘導用ブロックの整備	230m	計画											6	未整備	
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や道路上の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
・歩道がない道路における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。																	

②港 区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第851号線

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第851号線					経 路 番 号 : ⑬								
経 路 区 間 : 六本木4-3~赤坂9-7					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 140m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		バリアフリーに配慮した維持補修を実施	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や道路上の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩行者等の通行空間に自転車が放置されない環境を整えるために、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行うほか、地域の方や事業者ともに実施するクリーンキャンペーン時には、放置自転車に警告札を貼り付けています。また、不法な置き看板などは、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②港区

六本木駅周辺重点整備地区

特別区道第992号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第992号線						経 路 番 号 : ⑭							
経 路 区 間 : 麻布十番2-14~麻布十番2-21				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 150m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		視覚障害者誘導用ブロックをJIS T9251タイプに変更	必要箇所	計画											1	完了	平成30年度に実施完了
		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩行者等の通行空間に自転車が放置されない環境を整えるために、放置禁止区域に指定し、即日撤去を行うほか、地域の方や事業者とともに実施するクリーンキャンペーン時には、放置自転車に警告札を貼り付けています。 また、不法な置き看板などについては、地域の方や関係機関と連携し、随時、所有者に対して撤去又は敷地内へ移動するよう指導を行っています。
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
歩道がない区間における歩行者の安全や視覚障害者等の誘導方法を検討する必要がある。																	

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

麻布地区総合支所

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 麻布地区総合支所管理課管理係					施 設 名 : 麻布地区総合支所													
所 在 地 : 六本木5-16-45					建 築 年 : 昭和61年11月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
案内表示		施設案内板を見やすくわかりやすいものに更新	1箇所	計画											1	完了	平成26年度に案内表示更新済 平成27年1月5日から支所2階に「港区生活・就労支援センター」施設が増えるため、案内表示を更新	
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

麻布区民センター

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 麻布地区総合支所管理課管理係					施 設 名 : 麻布区民センター													
所 在 地 : 港区六本木5-16-45					建 築 年 : 昭和61年11月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											4	継続実施中	あらゆる方を対象に使い易い施設を維持するために施設管理をしています。
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者本部研修で行っています。	
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	施設内の換気、消毒のこまめな実施をしました。利用者アンケートでも十分すぎるくらい実施しているのご意見を頂きました。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

六本木駅周辺重点整備地区

麻布図書館

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 図書文化財課図書館係				施 設 名 : 麻布図書館														
所 在 地 : 六本木5-12-24				建 築 年 : 平成26年7月1日														
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	開館日でのスタッフによる毎日の目視点検および月1回館内整理日での委託業者による施設巡回点検を毎月実施。
				実績														
敷地内通路		視覚障害者誘導ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	「エレベーターからカウンターまで」や「階段の踊り場」は視覚障害者誘導ブロック設置済
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画												1	完了	
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	
				実績														
心のバリアフリー		障害者サービス(対面朗読)、バリアフリー映画会(手話通訳付き解説・字幕付日本映画の上映)の実施	1箇所	計画	継続して実施											4	継続実施中	令和5年12月3日バリアフリー映画会を実施
				実績														
		バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事業や資料等の展示を実施	年1回	計画	継続して実施											4	継続実施中	11月17日(金)~12月20日(水)実施
				実績														
		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	指定管理者により年1回実施している。
				実績														

①港 区

六本木駅周辺重点整備地区

六本木中学校

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 六本木中学校													
所 在 地 : 六本木6-8-16					建 築 年 : 平成12年3月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績														
敷地内通路		屋外主要通路の傾斜路の手すりに点字表示を設置	1箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
廊下		廊下から利用居室への上り口に設けられた段を解消	1箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
		廊下の傾斜路の上端に視覚障害者誘導用ブロックを設置	1箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
トイレ		バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置	1箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。バリアフリートイレを含む大規模改修工事時に実施を検討。	
				実績														
		JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	1箇所	計画											1	完了	平成28年度実施済み。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
オストメイト用設備はスペース的に設置が難しいため検討が必要。ピクトグラムのみ先行して実施済。																		

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

麻布保育園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 麻布地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 麻布保育園													
所 在 地 : 六本木5-16-46					建 築 年 : 平成27年3月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
心の バリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
				実績														
新型コロナ ウイルス感 染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

網代公園

1.対象となる公園																			
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 網代公園					面 積 : 1,358.67㎡									
所 在 地 : 麻布十番2-15-1										開 園 日 : 昭和25年11月15日									
2.事業内容・実施期間																			
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入			
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降					
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新												5	維持更新	R3.31 ダスト舗装及び園路の改修完了
				実績															
出入口		出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設		計画												2	整備中		
				実績															
園路		経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置		計画											2	整備中			
				実績															
トイレ		和式便器を洋式(腰掛式)に取替(女子トイレ)	1箇所	計画											1	完了	公園便所女子トイレの便器洋式化1箇所完了		
				実績															
トイレ		和式便器を洋式(腰掛式)に取替(男子トイレ)	1箇所	計画											1	完了	公園便所男子トイレの便器洋式化1箇所完了		
				実績															
その他の設備		水飲み場のバリアフリーに配慮した水飲み場に更新	1箇所	計画											1	完了	バリアフリー対応済み		
				実績															
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検		計画	継続して実施										4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施(指定管理者月例報告にて確認)		
				実績															

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

三河台公園

1.対象となる公園																	
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 三河台公園					面 積 : 2,588.42㎡							
所 在 地 : 六本木4-2-27										開 園 日 : 昭和25年10月1日							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況		
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降			
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新										5	維持更新	施設の改修範囲を検討中
		バリアフリーに配慮した公園整備を実施	1箇所	計画												6	未整備
出入口		出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設		計画											2	整備中	
				実績													
園路		階段に点字表示のある手すりを両側に設置		計画											2	整備中	
		実績															
園路		階段に傾斜路を併設		計画											2	整備中	
		実績															
トイレ		小便器に手すり設置(H26:男子トイレ)和式便器を洋式(腰掛式)に取替(H29:女子トイレ)	1箇所	計画											1	完了	公園便所男子トイレ小便器脇に手摺設置完了平成28年度に女子トイレ便器洋式化を実施
				実績													
その他の設備		水飲みをバリアフリーに配慮した水飲みに更新(H26)	1箇所	計画											1	完了	水飲み場の改修完了
				実績													
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検(1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施(指定管理者月例報告にて確認)
				実績													

心のバリアフリー	施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中								3	検討中	案内標示の内容を検討
			実績											
	点字表示のある案内板の設置		計画									2	整備中	
			実績											

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

六本木西公園

1.対象となる公園		
管 理 者 : 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当	施 設 名 : 六本木西公園	面 積 : 2,186.90㎡
所 在 地 : 六本木7-17-8		開 園 日 : 昭和56年4月1日

2.事業内容・実施期間

事業内容		実施予定期間(年度)											進捗状況					
事業分類	整備箇所	内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		・バリアフリー特定公園施設の整備	全体	計画												1	完了	平成27～28年度に全面改修工事を実施
		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新												5	維持更新
園路		階段に傾斜路を併設		計画												2	整備中	
				実績														
トイレ		バリアフリートイレの設置	全体	計画												1	完了	平成27～28年度に全面改修工事を実施
				実績														
その他の設備		災害時用マンホールトイレの設置	全体	計画												1	完了	平成27～28年度に全面改修工事を実施
				実績														
管理		改修後もバリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検(1回/月)	計画	継続して実施											4	継続実施中	毎月の巡回点検にて実施(指定管理者月例報告にて確認)
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画												1	完了	日本語と外国語が1つの案内板に併記されている園全体の案内板を設置
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

平成27・28年度全面改修実施
 子どもから高齢者まで幅広い年齢層の利用者だれもが、安心して利用できるバリアフリーに配慮した明るく開放的な場所となるよう整備する。
 道路側の塀を撤去し、樹木も移植伐採等で整理し、道路からの視距・見通しを確保し、人の目が行き届くような施設配置をして安全安心を確保する。
 子どもから高齢者まで幅広い年齢層の利用者が、安心して利用できるバリアフリーに配慮した明るく開放的な公園として整備することを目指して、平成27年度に整備工事に着手し、平成28年7月の完成しました。

①港区

六本木駅周辺重点整備地区

麻布十番公共駐車場

1.対象となる建築物

管理者：地域交通課交通対策係 施設名：麻布十番公共駐車場

所在地：麻布十番1-4-10 建築年：平成11年

2.事業内容・実施期間

事業内容		実施予定期間(年度)											進捗状況					
事業分類	整備箇所	内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
エレベーター		エレベーターの取替	1基	計画												1	完了	令和元年度完了
				実績														
トイレ		ベビーチェア、手すり付きの小便器の設置	1箇所	計画												1	完了	トイレの限られたスペースの中で対応できるメニューを整理して整備を行う。
				実績														
心のバリアフリー		スタッフへの「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	障害のあるご利用者向けの利用案内、補助等の研修を実施	
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画												1	完了	換気強化、アルコール消毒等の対策を実施
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

東京都公安委員会

③六本木駅周辺重点整備地区

1.対象となる経路																	
地区名:六本木駅周辺重点整備地区					生活関連経路に位置付けている全路線(公道)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
信号機に関する事業	信号機の改良(音響機能の整備)	4路線	計画												2	整備中	4路線中1路線で実施済
			実績														
道路標識及び道路標示の設置に関する事業	横断歩道の整備	3路線	計画												2	整備中	3路線中2路線で実施済
			実績														
	道路標識の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	道路標示の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済)
			実績														
エスコートゾーンの整備	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	必要に応じて実施	
		実績															
違法駐車行為の防止のための事業	横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
	歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自 動二輪車等の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
	違法駐車行為の防止のための広報活動及 び啓発活動の実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

(1) 関係機関との連携の強化

交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。


(2) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。

(3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項

違法駐車の手引取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。

田町駅周辺重点整備地区 特定事業計画



《凡例》

- 重点整備地区の区域
- 生活関連施設 (建築物)
- 生活関連施設 (公園)
- 特定旅客施設
- 地下鉄出入口
- エレベーター
- ↔ 生活関連経路
- ↔ 音響式信号機
- 横断歩道橋

《生活関連経路》

- ① 一般国道 15号線 (第一京浜)
- ② 主要地方道 316号線 (旧海岸通り)
- ③ 特例都道 409号線 (日比谷通り)
- ④ 特別区道 第1024号線
- ⑤ 特別区道 第1028号線
- ⑥ 特別区道 第1029号線 (なぎさ通り)
- ⑦ 特別区道 第1030号線
- ⑧ 特別区道 第1172号線
- ⑨ 特別区道 第1121・237号線
- ⑩ 特別区道 第206号線
- ⑪ 特別区道 第829号線
- ⑫ 特別区道 第830号線
- ⑬ 特別区道 第837号線
- ⑭ 新芝運河沿緑地

①東日本旅客鉄道株式会社
 田町駅周辺重点整備地区
 田町駅(山手線・京浜東北線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東日本旅客鉄道株式会社					旅客施設名称 : 田町駅(山手線・京浜東北線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況		
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路	1のバリアフリー経路を整備	1箇所	計画												1	完了	
			実績														
	複数のバリアフリー経路の整備検討	2箇所	計画												1	完了	
			実績														
ホーム	ホームドア	ホームドアの設置	2面4線	計画	事業化の検討中										3	検討中	山手線:2014年3月設置完了 京浜東北線:整備内容、整備時期について、 区・東京都と調整を進めていく 令和13年度末頃までの整備
	ベンチ	ベンチを設置	4箇所	計画										1			
トイレ	設備	トイレの案内表示の設置	2箇所	計画												1	完了
	出入口	トイレの段差解消	2箇所	計画											1		
券売機、案内設備	案内設備	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	—	計画	維持更新											5	維持更新
			実績														
車両	車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	全編成	計画												1	完了	・山手線:車いすスペース、案内表示装置は全車両へ設置。 ・京浜東北線:車いすスペースは2か所/1編成設置。案内表示装置は全車両設置。
			実績														
	車両連結部に転落防止設備の更新	全編成	計画												1	完了	全車両(先頭部を除く)車両連結部へ設置
			実績														

心のバリアフリー	研修・情報発信	サービス介助士2級の取得を推進	-	計画	継続して実施				4	継続実施中	サービス介助士取得を推進
				実績							
		駅社員を対象とした接客等の研修・教育の実施	-	計画	継続して実施				4	継続実施中	接客等に関する社員教育を実施
				実績							
	広告、ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	-	計画	継続して実施				4	継続実施中	弊社ホームページにて情報提供中	
			実績								
	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	-	計画	継続して実施				4	継続実施中	優先席付近にヘルプマークステッカー掲出済み	
			実績								
新型コロナウイルス感染症対策	-	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	計画					1	完了	公共交通事業者に向けた接客ガイドライン(令和3年7月国土交通省)に基づいた感染防止対策を実施してきたところであるが、5月8日の5類感染症移行をふまえ、対策は令和5年5月8日を持って終了とする	
			実績								

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

<将来的な整備予定>
券売機やカウンターの車椅子用蹴込みは駅改良工事に合わせ、整備予定

②東京都交通局(都営地下鉄)
 田町駅周辺重点整備地区
 三田駅(浅草線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 三田駅(浅草線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路		いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	1箇所	計画	維持更新												
	券売機、 案内設備	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新									5	維持更新	
			触知案内図の更新等	2箇所	計画	維持更新											
券売機	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	各券売機	計画	維持更新									5	維持更新		
				実績													
車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所 /1編成	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
		案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													

車両	車両連結部に転落防止設備の更新等	各車両	計画	維持更新													5	維持更新	
			実績																
心のバリアフリー	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施中	
			実績																
	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の更なる充実	全駅	計画	継続して実施													4	継続実施中	
			実績																
	局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施													4	継続実施中	
			実績																
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画													1	完了	
				実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

②東京都交通局(都営地下鉄)
 田町駅周辺重点整備地区
 三田駅(三田線)

1.対象となる特定旅客施設																	
管 理 者 : 東京都交通局					旅客施設名称 : 三田駅(三田線)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
移動経路		いわゆるバリアフリー法に基づく1ルートは整備済み (継続して維持・改善)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
ホーム	ホーム ドア	ホームドアの設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
トイレ	設備	バリアフリートイレの改修等	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	内装・設備の全面改修工事を実施中 R6年度に工事完了予定
		高齢者・障がい者等の利用に配慮した設備の改修等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新	トイレ出入口のバリアフリー化および内装・設備の全面改修工事を実施中 R6年度に工事完了予定
	案内設備	駅構内サインの更新等	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
		触知案内図の更新等	2箇所	計画	維持更新										5	維持更新	
券売機、 案内設備	券売機	傾斜型の機器導入や蹴込みタイプのカウンター改修等	各券売機	計画	維持更新										5	維持更新	
		実績															
車両		車いすスペースの維持・改善	2箇所/ 1編成	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													
		案内表示装置の更新等	各車両	計画	維持更新										5	維持更新	
				実績													

心のバリアフリー	サービス介助士の有資格職員の配置	全駅	計画	継続して実施														4	継続実施中	
			実績																	
	駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の更なる充実	全駅	計画	継続して実施														4	継続実施中	
			実績																	
	局ホームページによる情報周知・提供、バリアフリーマップの作成・更新	—	計画	継続して実施														4	継続実施中	
			実績																	
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	—	計画														1	完了	
				実績																

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--

①国土交通省東京国道事務所
 田町駅周辺重点整備地区
 一般国道15号(第一京浜)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 国土交通省東京国道事務所					路 線 名 : 一般国道15号(第一京浜)					経 路 番 号 : ①								
経 路 区 間 : 芝5-33~芝5-36					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 480m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		歩きやすい歩道の維持	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	歩道のがたつきの補修等は適宜実施
				実績														
道路の管理		道路の不法占用に対する適正化指導(不法占用看板、放置自転車等)	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施。必要に応じて、所轄警察署と合同実施
				実績														
		港区の放置自転車対策事業への協力	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	自転車通行環境整備事業の推進
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

整備状況写真		
事業箇所	事業箇所	事業箇所
歩道段差補修	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
	写真	写真
事業箇所	事業箇所	事業箇所
歩道段差補修	写真の箇所の説明	写真の箇所の説明
	写真	写真

②東京都第一建設事務所
 田町駅周辺重点整備地区
 主要地方道316号線(旧海岸通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 主要地方道316号線(旧海岸通り)								経 路 番 号 : ②						
経 路 区 間 : 芝浦3-12~芝浦4-16				事 業 区 間 : 芝浦3-12~芝浦4-16								道 路 延 長 : 650m						
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施	
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	適宜実施	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

②東京都第一建設事務所
 田町駅周辺重点整備地区
 特例都道409号線(日比谷通り)

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 東京都第一建設事務所				路 線 名 : 特例都道409号線(日比谷通り)							経 路 番 号 : ③							
経 路 区 間 : 芝4-1~芝5-18				事 業 区 間 : 芝4-1~芝5-18							道 路 延 長 : 240m							
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持		今後もバリアフリー化の維持に努める	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	引き続きバリアフリー化に努める。
				実績														
道路の管理		放置自転車の排除のため、区、沿道、所轄警察などと連携し、対策を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
		看板等の不法占用物、危険な放置物について、区、沿道、所轄警察などと連携し、撤去を強化	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	適宜実施
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第1024号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1024号線					経 路 番 号 : ④							
経 路 区 間 : 芝5-25～芝5-31					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 240m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		電線類地中化や歩道拡幅整備を実施し、概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置禁止区域内であり、歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
・国道からの視覚障害者誘導用ブロックの連続化を検討します。(中長期)																	

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第1028号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1028号線					経 路 番 号 : ⑤							
経 路 区 間 : 芝5-31～芝5-34					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 190m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(階段部、同色タイル交換など)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	H30年度 デッキ階段部一部補修施工完了(直営作業) バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
		歩行者デッキ部分の視覚障害者誘導用タイルを舗装同色から黄色に変更するよう検討	必要箇所	計画	事業化の検討中									3	検討中		
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画										1	完了	啓発シールを設置しました。	
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第1029号線

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第1029号線	経 路 番 号 : ⑥
経 路 区 間 : 芝浦3-1～芝浦3-12	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 330m

2.事業内容・実施期間			実施予定期間(年度)											進捗状況					
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入			
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降					
道路の整備維持	5路線	田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑦:1,030号線、⑧:1,172号線、⑫:829号線、⑬:830号線)	5路線	計画	継続して実施											4	継続実施中	第1,029号【北側、駅広内:既設設置済 南側(渚通り):未整備】	
				実績															
	280m	視覚障害者誘導用ブロックの整備(連続化)	280m	計画													3	検討中	駅前広場は整備時に再設置
				実績															
	2箇所	田町駅東口エレベーターの案内のため、路面へのサインを整備	2箇所	計画													1	完了	
実績																			
280m	自転車走行空間の整備推進	280m	計画													4	継続実施中	駅前広場については、整備に併せて、令和6年度以降に実施予定	
			実績																
必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新												5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。	
			実績																
心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画													1	完了	駅広内 H29.03 完了	
			実績																

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・田町駅東口北地区土地区画整備事業などの周辺開発との整合を図る。

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第1030号線

1.対象となる経路		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当	路 線 名 : 特別区道第1030号線	経 路 番 号 : ⑦
経 路 区 間 : 芝浦1-13~芝浦3-5	事 業 区 間 : -	道 路 延 長 : 800m

2.事業内容・実施期間			実施予定期間(年度)											進捗状況				
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	既設張替え 完了(平成28年2月施工)
				実績														
	600m	自転車走行空間の整備推進	計画													4	継続実施中	駅前広場整備に併せて、令和6年度以降に実施予定
			実績															
必要箇所	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	計画													3	検討中	令和5年度に現地調査を行い、令和6年度から実施予定。	
		実績																
必要箇所	視覚障害者誘導ブロックはJIS規格に改修	計画													1	完了	既設張替え 完了(平成28年2月施工)	
		実績																
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	計画	継続して実施											4	継続実施中	歩道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。	
			実績															
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	計画												1	完了	既設張替え 完了(平成28年2月施工)	
			実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第1172号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1172号線					経 路 番 号 : ⑧							
経 路 区 間 : 芝浦1-16~芝浦3-1					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 210m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	新設歩道舗装 完了(平成27年8月)
				実績													
道路の整備維持		田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑥:1,029号線、⑦:1030号線、⑫:829号線、⑬:830号線)	5路線	計画											1	完了	新設誘導ブロック設置 完了(平成27年8月)
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。
実績																	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	
特別区道第1093号から特別区道第1172号へ 平成26年12月22日供用開始																	

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第1121・237号線

1.対象となる経路																		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第1121・237号線					経 路 番 号 : ⑨								
経 路 区 間 : 芝浦3-16~芝浦4-20					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 330m								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降				
道路の整備維持	必要箇所	概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。	
		実績																
		視覚障害者誘導用ブロックの整備(連続化)	250m	計画												3	検討中	
		歩行者並びに自転車利用者の安全を図るため、自転車走行空間の整備を図る	330m	計画												1	完了	設置 完了(平成26年12月)
				実績														
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第206号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第206号線					経 路 番 号 : ⑩							
経 路 区 間 : 芝4-1~芝4-4					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 50m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間創出のため、放置自転車対策や不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法な看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー		視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画											1	完了	啓発シールを設置しました。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第829号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当					路 線 名 : 特別区道第829号線					経 路 番 号 : ⑪							
経 路 区 間 : 芝浦1-16~芝浦3-1					事 業 区 間 : -					道 路 延 長 : 360m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	区画整理事業(H26年度末完了予定)の整備後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	新設歩道舗装 完了(平成26年12月)
				実績													
道路の整備維持	5路線	田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑥:1,029号線、⑦:1,030号線、⑧:1,172号線、⑬:830号線)	5路線	計画											1	完了	新設誘導ブロック設置 完了(平成26年12月)
				実績													
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	歩道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第830号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第830号線						経 路 番 号 : ⑫							
経 路 区 間 : 芝浦1-14~芝浦1-16				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 190m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	区画整理事業(H26年度未完了予定)の整備後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	新設歩道舗装 完了(平成27年8月)
				実績													
	5路線	田町駅、みなとパーク芝浦付近の面的な歩行者動線を考慮して視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討 関連道路(⑥:1,029号線、⑦:1,030号線、⑧:1,172号線、⑫:829号線)	5路線	計画											1	完了	新設誘導ブロック設置 完了(平成27年8月)
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施									4	継続実施中	歩道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。	
実績																	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港区

田町駅周辺重点整備地区

特別区道第837号線

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 特別区道第837号線						経 路 番 号 : ⑬							
経 路 区 間 : 芝浦4-11~芝浦4-7				事 業 区 間 : -						道 路 延 長 : 1280m							
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持	必要箇所	・電線類地中化や歩道拡幅整備を実施し、概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(歩道の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロックが適正に配置できていない箇所のマンホールを視覚障害者誘導用ブロック付きのマンホールに整備	必要箇所	計画											3	検討中	令和5年度に現地調査を行い、令和6年度から実施予定。
				実績													
道路の管理	随時	歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や歩道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	放置禁止区域内であり、歩道に自転車が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。また、地域の方や関係機関と連携し不法看板の所有者に対して撤去の指導を行っています。
				実績													
心のバリアフリー	必要箇所	視覚障害者誘導用ブロック上に啓発シールの設置を検討	必要箇所	計画											1	完了	啓発シールを設置しました。
実績																	
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

③港 区

田町駅周辺重点整備地区

新芝運河沿緑地

1.対象となる経路																	
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当				路 線 名 : 新芝運河沿緑地							経 路 番 号 : ⑭						
経 路 区 間 : 芝浦1-13~芝浦4-3				事 業 区 間 : -							道 路 延 長 : 1,270m						
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
道路の整備維持		概ね整備済みですが、今後もバリアフリーに配慮した維持補修を実施(路面の平坦性・視覚障害者誘導用ブロックの補修・街路樹の枝、根の処理等)	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	バリアフリーに配慮した修繕を適宜実施しています。
				実績													
道路の管理		歩きやすい歩行空間の創出のため、放置自転車対策や緑道の不法な占用物件の排除を関係者と連携して実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	緑道に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。
				実績													
道路の管理		危険な自転車通行が多いため、「みんなとパトロール」を活用し、対策を強化	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	利用者の安全を確保するため、巡回を行っています。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝浦港南地区総合支所(みなとパーク芝浦)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課管理係					施 設 名 : 芝浦港南地区総合支所													
所 在 地 : 芝浦1-16-1					建 築 年 : 平成26年													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画											1	完了	竣工時より、音声誘導装置設置済み	
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了		
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝浦港南区民センター

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝浦港南区総合支所管理課管理係					施 設 名 : 芝浦港南区民センター													
所 在 地 : 芝浦4-13-1					建 築 年 : 昭和63年8月1日													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて更新等検討する 令和10年度中規模改修工事(予定)
				実績														
敷地内通路		傾斜路の手すりの点字表示の設置	必要箇所	計画	継続して実施											4	継続実施中	
				実績														
		階段の手すりの点字表示、2段の手すりを設置	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて更新等検討する
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	令和10年度中規模改修工事(予定)に合わせて設置を検討する
				実績														
廊下		階段や段差、傾斜前等の視覚障害者誘導ブロックの適切な設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	令和10年度中規模改修工事(予定)に合わせて設置を検討する
				実績														
		廊下の幅140cm以上を確保	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて更新等検討する
				実績														
階段		段鼻の段の識別の明確さ	必要箇所	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて更新等検討する
				実績														
		手すりに各階を表す点字表示を設置	2箇所	計画												1	完了	手すりに各階の点字表示済み
				実績														
		手すりを連続性考慮し、設置	1箇所	計画												1	完了	平成28年3月 延長手すり設置済み(整備状況写真参照)
				実績														

エレベーター	各階エレベーターの扉周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	2箇所	計画															1	完了	エレベーターの各階扉周辺にピクトグラムを表示済み	
	エレベーターの出入口の幅80cm以上を確保	必要箇所	計画	維持更新															5	維持更新	必要に応じて更新等検討する
トイレ	バリアフリートイレにベビーチェアを設置	1箇所	計画																1	完了	平成28年3月 ベビーチェア設置済み(整備状況写真参照)
	バリアフリートイレにオストメイト用設備を設置	2箇所	計画	事業化の検討中															3	検討中	令和10年度中規模改修工事(予定)に合わせて設置を検討する(ただし令和7年度にトイレの洋式化工事を行う際に水道が確保出来れば合わせて設置を検討するー施設課確認ー)
	バリアフリートイレを案内するため、JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	2箇所	計画																1	完了	1階と2階にバリアフリートイレのピクトグラムを表示済み
	トイレの出入口付近に室内の案内表示の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中															3	検討中	令和10年度中規模改修工事(予定)に合わせて設置を検討する
心のバリアフリー	支援が必要な人への適切な対応ができるよう職員への研修、指導	適宜	計画	継続して実施															4	継続実施中	年度初めの全体研修の中で、支援が必要な人への適切な対応について指導
	バリアフリー施設の機能維持や安全施設の定期的な巡回点検を実施	適宜	計画	継続して実施															4	継続実施中	開館日においては、開館前巡回、午後3時巡回、夜間警備による1時間毎点検を実施
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画																1	完了	令和5年5月8日まで継続した
<p>・事業の中で、車いすの方の参加しやすさを意識した会場づくりを行っている。</p> <p>・多言語の表示について、外国人利用者の方々とも連携して取り組みたい。</p>																					

①港区

田町駅周辺重点整備地区

三田いきいきプラザ

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当				施 設 名 : 三田いきいきプラザ														
所 在 地 : 芝4-1-17				建 築 年 : 平成7年7月6日														
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	事業化の検討中										検討中	平成29年に外壁及び屋上部改修実施済 工事後10年であるR9に調査改修予定		
				実績														
敷地内通路		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画	維持更新										5	維持更新	平成23年設置済	
				実績														
傾斜路		屋内の傾斜路の勾配を1/12以下に改善	1箇所	計画												1	完了	平成30年度屋内の傾斜路の勾配を改善した。
				実績														
		傾斜路の両側に壁面・立上りを設け、上端には視覚障害者誘導用ブロックを設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	引き続き検討する。	
				実績														
		傾斜路に手すりを設置	1箇所	計画												1	完了	平成30年度傾斜路に手すりを設置した。
				実績														
階段		階段の2段の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	検討する	
				実績														
居室		ノブのタイプを握り玉以外の仕様に変更	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	運用上 引き続き検討する	
				実績														
		浴室・更衣室の戸は開放時有効幅員85cm以上を確保	2箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	引き続き検討する。	
				実績														
		敬老室の舞台袖に手すりを設置	1箇所	計画												1	完了	平成26年度に敬老室の舞台袖に手すりを設置済。
				実績														

エレベーター	各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレベーターのピクトグラムを表示	1箇所	計画																1	完了	平成27年度に各階の扉の周辺にJIS Z8210に準拠したエレベーターのピクトグラムを表示した。
			実績																		
トイレ	オストメイト用設備、ベビーチェアの設置	必要箇所	計画																1	完了	2階トイレ設置済
			実績																		
	バリアフリートイレの戸の周辺をよく見える位置にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	1箇所	計画																1	完了	平成27年度にバリアフリートイレの戸の周辺をよく見える位置に、JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示した。
			実績																		
心のバリアフリー	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	引き続き実施する。					
			実績																		
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画																1	完了	非接触型体温計設置、アルコール消毒液設置
			実績																		

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港区

田町駅周辺重点整備地区

港区スポーツセンター

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係					施 設 名 : 港区スポーツセンター													
所 在 地 : 芝浦1-16-1					建 築 年 : 平成26年10月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施											4	継続実施中	月に一度、施設の安全点検を実施
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者を通じて研修指導を行っています。	
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	ガイドラインに基づく感染対策を実施し、利用者へも呼び掛けています。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

田町駅周辺重点整備地区

三田図書館

1.対象となる建築物

管 理 者 : 図書文化財課図書館係	施 設 名 : 三田図書館
所 在 地 : 芝5-36-4	建 築 年 : 令和3年12月

2.事業内容・実施期間

事業内容		実施予定期間(年度)												進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期			進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			R12以降	
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時	計画	維持更新										5	維持更新	4階エレベーター前から図書館内カウンターまで点字ブロック増設工事を令和6年3月実施予定。
				実績													
心の バリアフリー		障害者サービス(対面朗読)、バリアフリー映画会(手話通訳付き解説・字幕付日本映画の上映)や朗読会(手話通訳付)の実施	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中	障害者向けの図書館事業を積極的に展開している。令和5年8月・12月にバリアフリー映画会、8月にバリアフリー子ども映画会、手話で見る聞くおはなし会、1月に手話通訳付き講演会を開催。	
				実績													
		障害者サービス(声の図書、宅配サービス)、朗読会(手話通訳付)の実施	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中	随時実施。朗読会においては手話通訳希望があった際に対応。	
				実績													
		バリアフリー週間にあわせ、バリアフリー事業や資料等の展示を実施	年1回	計画	継続して実施									4	継続実施中	令和5年度は上記映画会のみ実施	
				実績													
		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中	指定管理者により年1回実施している。	
				実績													

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--

①港区

田町駅周辺重点整備地区

介護予防総合センター(ラクっちゃ)

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 高齢者支援課介護予防推進係					施 設 名 : 介護予防総合センター(ラクっちゃ)													
所 在 地 : 芝浦1-16-1					建 築 年 : 平成26年10月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
廊下		エレベーター周辺の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置等については、みなとパーク芝浦各施設との調整が必要。	
				実績														
居室		居室の戸周辺の手すりに点字表示を設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置等については、みなとパーク芝浦各施設との調整が必要。	
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	5類移行後も、国、東京都、港区の方針を踏まえ対応	
			実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港 区

田町駅周辺重点整備地区

男女平等参画センター

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 総務課人権・男女平等参画係					施 設 名 : 男女平等参画センター													
所 在 地 : 芝浦1-16-1					建 築 年 : 平成26年10月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置等については、パーク芝浦各施設との調整が必要。	
				実績														
		廊下の幅140cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置等については、パーク芝浦各施設との調整が必要。	
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置等については、パーク芝浦各施設との調整が必要。	
				実績														
心の バリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナ ウイルス感 染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	令和5年5月8日のガイドライン廃止まで実施した。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

消費者センター

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 産業振興課消費者センター					施 設 名 : 消費者センター													
所 在 地 : 芝浦1-16-1					建 築 年 : 平成26年10月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	設置等については、パーク芝浦各施設との調整が必要	
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置			計画	維持更新									5	維持更新	居室戸に点字表示済み	
					実績													
		廊下の幅140cm以上確保	1箇所		計画	事業化の検討中									3	検討中	設置等については、パーク芝浦各施設との調整が必要	
					実績													
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施									4	継続実施中			
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画										1	完了			
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

産業振興センター

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 産業振興課産業振興係					施 設 名 : 産業振興センター													
所 在 地 : 芝5-36-4					建 築 年 : 令和3年12月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容															進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
心の バリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ													
所 在 地 : 芝浦4-20-1					建 築 年 : 平成19年													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	今後、必要に応じて更新等検討。
				実績														
廊下		居室の戸やエレベーター周辺の手すりの点字表示の設置	必要箇所	計画											1	完了	既に点字ブロック設置作業実施済み	
				実績														
			必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	駆体工事が必要となるため、大規模改修工事の際に対応するか検討。	
				実績														
階段		手すりに各階を表す点字表示	1箇所	計画											1	完了	平成28年2月実施済み	
				実績														
			必要箇所	計画											1	完了	既に点字ブロック設置作業実施済み	
				実績														
居室		利用居室の戸の開放時有効幅員85cm以上を確保	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	戸の有効幅員は最低80cmであり、車いすが通れる幅は確保している。今後、85cmの確保については施設が運営している中での工事になるので継続して検討を行う。	
				実績														
エレベーター		各階エレベーターの扉周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムの表示	2箇所	計画											1	完了	平成28年2月実施済み	
				実績														
トイレ		手すり付きの小便器の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	平成19年4月1日(開設当初より)実施済み(1/3手すり設置)	
				実績														

心の バリアフリー	支援が必要な人への適切な対応ができるよう職員への研修、指導	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	全体職員会で年2回研修、指導を実施
			実績														
	バリアフリー施設の機能維持や安全施設の定期的な巡回点検を実施	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	月2回の巡回点検を実施
			実績														
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画												1	完了	令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した
			実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

①港 区

田町駅周辺重点整備地区

みなと子育て応援プラザPokke

1.対象となる建築物																	
管 理 者 : 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター					施 設 名 : みなと子育て応援プラザPokke												
所 在 地 : 芝5-18-1-102					建 築 年 : 昭和46年												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況		
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降			
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時	計画	維持更新											維持更新	毎年、子ども家庭支援センター職員及び施設課が委託する点検業者が実施している。
				実績													
傾斜路		傾斜路の手すりに点字表示を設置	1箇所	計画											1	完了	R4に整備実施済み。
				実績													
心の バリアフリー		施設管理者・職員に「心のバリアフリー」についての理解を深め、取り組むよう情報提供	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	本計画や区が作成するバリアフリーに関するパンフレット、心のバリアフリー推進事業映像等を提供している。
				実績													
新型コロナ ウイルス感 染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	計画											1	完了	施設内の消毒や換気の実施、職員の健康管理の徹底等、区と随時情報を共有し、感染防止対策を講じた。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝浦小学校

1.対象となる建築物																	
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 芝浦小学校												
所 在 地 : 港区芝浦4-8-18					建 築 年 : 平成22年12月												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降			
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施	随時	計画	継続して実施										4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績													
敷地内通路		階段の手すりに点字表示の設置	必要箇所	計画											1	完了	令和3年度実施済み。
				実績													
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																	

①港 区

田町駅周辺重点整備地区

芝浜小学校

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 学務課施設保全担当					施 設 名 : 芝浜小学校													
所 在 地 : 芝浦1-16-31					建 築 年 : 令和4年4月													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		バリアフリーを含めた施設の安全点検を実施		計画	継続して実施											4	継続実施中	引き続き、実施する。
				実績														
階段		屋内階段の手すりに点字表示を設置		計画											3		進捗率0%。R6に実施予定。	
				実績														
トイレ		JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	必要箇所	計画											3	検討中	進捗率0%。R6に実施予定。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝保育園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝地区総合支所管理課施設運営担当				施 設 名 : 芝保育園														
所 在 地 : 芝5-18-1-101				建 築 年 : 昭和48年3月31日														
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況				
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
敷地内通路		外構部の視覚障害者誘導ブロック等の敷設	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	
				実績														
廊下		屋内の廊下の幅140cm以上を確保	2箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修工事時に実施を検討。
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	
				実績														
		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	
				実績														
居室		利用居室・バリアフリートイレの戸は開放時有効幅員85cm以上を確保	5箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修工事時に実施を検討。
				実績														
トイレ		バリアフリートイレにオストメイト用設備・ベビーチェアを設置	1箇所	計画	事業化の検討中											3	検討中	大規模改修工事時に実施を検討。
				実績														
		バリアフリートイレの戸の周辺をよく見える位置にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	1箇所	計画												1	完了	平成27年度にバリアフリートイレの戸の周辺をよく見える位置に、JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示した。
				実績														

心の バリアフリー	担当職員への「心のバリアフリー」の研修、 指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施 中	引き続き実施する。	
			実績	■	■	■											
新型コロナ ウイルス感 染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ ン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画												1	完了	
			実績	■	■	■											

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・改修工事を実施直後のため、次の改修計画をめぐりに改修を図る。
 ・バリアフリートイレの戸は、開口部を上げる工事が必要である。

①港区

田町駅周辺重点整備地区

しばうら保育園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : しばうら保育園													
所 在 地 : 芝浦3-1-16					建 築 年 : 平成27年													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	今後、必要に応じて更新等検討。
				実績														
敷地内通路		傾斜路の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討。	
				実績														
		階段の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	今後、必要に応じて更新等検討。	
				実績														
廊下		廊下の幅140cm以上を確保	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	児童が転倒した際にぶつけてしまう可能性があるため、指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討。	
				実績														
		居室の戸・エレベーター周辺の点字表示のある手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	今後、必要に応じて更新等検討。	
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
	新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した	
			実績															
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
要配慮者が入園する際は、速やかに適切に対応する。																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

しばうら保育園分園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当					施 設 名 : しばうら保育園分園													
所 在 地 : 芝浦1-16-1					建 築 年 : 平成26年													
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以 降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	今後、必要に応じて更新等検討。
				実績														
廊下		廊下の手すりの設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	児童が転倒した際にぶつけてしまう可能性があるため、指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討。	
				実績														
心のバリアフリー		担当職員への「心のバリアフリー」の研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
				実績														
新型コロナウイルス感染症対策		「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画											1	完了	令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
要配慮者が入園する際は、速やかに適切に対応する。																		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝浦アイランドこども園

1.対象となる建築物																		
管 理 者 : 芝浦港南地区総合支所管理課施設運営担当				施 設 名 : 芝浦アイランドこども園														
所 在 地 : 芝浦4-20-1				建 築 年 : 平成19年														
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
建物全体・外構部		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	今後必要に応じて更新検討
				実績														
地上出入口		地上出入口の誘導鈴又は、音声誘導装置の設置	必要箇所	計画											1	完了	設置済み	
				実績														
廊下		居室の戸やエレベーター周辺の手すりの点字表示の設置	必要箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	指定管理者と協議の上、必要に応じて設置検討	
				実績														
階段		手すりに各階を表す点字表示を設置	必要箇所	計画											1	完了	平成28年2月設置済み	
				実績														
		段鼻の段の識別の明確さ	必要箇所	計画											1	完了	段鼻に切り込みが入り、区別がつくように対応済み	
				実績														
		2段の手すりの設置	必要箇所	計画											1	完了	設置済み	
				実績														
居室		利用居室の戸の開放時有効幅員85cm以上を確保	1箇所	計画											1	完了	設置済み	
				実績														

エレベーター	各階エレベーターの扉周辺にJIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	1箇所	計画													1	完了	平成26年度までに実施済み	
	エレベーターが可動していない階段は、屋内階段の上端、下端、踊場に視覚障害者誘導用ブロックを設置	1箇所	計画													1	完了	エレベーターが稼働していない1階から2階にかけてはこども園内になり、視覚障害者誘導ブロックをつけると園児が行き来する際に逆に危険であるため設置不可。視覚障害の方には必ず職員が誘導して対応。	
トイレ	バリアフリートイレを案内するための、JIS Z8210に準拠したピクトグラムを表示	1箇所	計画													1	完了	平成28年2月実施済み	
			実績																
心のバリアフリー	支援が必要な人への適切な対応ができるよう職員への研修、指導	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	全体職員会で年2回研修、指導を実施			
			実績																
		適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	月2回の巡回点検を実施			
			実績																
新型コロナウイルス感染症対策	「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	適宜	計画														1	完了	令和5年5月8日より、感染症第5類に移行した為、特別な対策は全て解除した
			実績																

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

要配慮者が入園する際は、速やかに適切に対応する。

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝浦公園

1.対象となる公園		
管理者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当	施設名 : 芝浦公園	面積 : 6,800㎡
所在地 : 芝浦1-16-25		開園日 : 平成28年7月28日(新(経)設) 昭和52年4月1日(旧施設開園日)

2.事業内容・実施期間				実施予定期間(年度)											進捗状況		進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期				進捗状況				
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降					
公園全体		≪新設整備工事:都市計画公園 芝浦公園≫ 田町駅東口北地区の街づくりに合わせ、事業者により、近隣住民の憩いやレクリエーションの場となる緑豊かな公園として、特定公園施設のバリアフリーに配慮した整備を実施(開設:平成28年)	全体	計画													1	完了	H28.07 部分開園 H28.10 全面開放
				実績															
		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新												5	維持更新	
				実績															
トイレ		ベビーベッドの交換(バリアフリートイレ)	1箇所	計画													1	完了	
				実績															
その他の設備		水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した施設に改修	2箇所	計画													1	完了	水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した施設に改修しました。
				実績															
管理		開設後もバリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検(1回/月)	計画	継続して実施												4	継続実施中	自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。
				実績															
心のバリアフリー		開設後も施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画													1	完了	H28.07 部分開園 H28.10 全面開放
				実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

①港区

田町駅周辺重点整備地区

プラタナス公園

1.対象となる公園		
管理者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当	施設名 : プラタナス公園	面積 : 2,500.00㎡
所在地 : 芝浦4-20-56		開園日 : 平成19年3月30日

2.事業内容・実施期間			実施予定期間(年度)											進捗状況		進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入			
事業分類	整備箇所	事業内容	延長/箇所数	計画実績	短期			中期			長期				進捗状況				
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降					
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新												5	維持更新	
				実績															
トイレ		腰掛け式便器である表示の設置	1箇所	計画													1	完了	
				実績															
その他の設備		車止めを車いす使用者でも通過しやすいものに変更	3箇所	計画													1	完了	
				実績															
		排水溝を細めのグレーチングに取替	8箇所	計画													1	完了	
				実績															
		水飲みの取替え、野外卓に車いす対応の水平部の整備	1箇所	計画													1	完了	
				実績															
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検(1回/月)	計画	継続して実施											4	継続実施中	園内に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。	
				実績															
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中											3	検討中	R6地域交通課の見解を踏まえて検討	
				実績															

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項		
<p><水飲みについて> 老朽度、利用頻度、利用者の属性を踏まえ検討する。</p> <p><水洗器具(オストメイト用設備)> 設置は便房の拡大を伴うため、トイレ全面改修に併せて整備を検討する。</p>		

①港区

田町駅周辺重点整備地区

船路橋児童遊園

1.対象となる公園		
管理者 : 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当	施設名 : 船路橋児童遊園	面積 : 858.05㎡
所在地 : 芝浦2-11-10	開園日 : 昭和33年12月25日	

2.事業内容・実施期間

事業内容		実施予定期間(年度)											進捗状況					
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	
				実績														
その他の設備		水飲みの取替	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中		
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	定期点検 (1回/月)	計画	継続して実施										4	継続実施中	園内に自転車や放置物件が放置されない環境を整えるため巡回を行っています。	
				実績														
心のバリアフリー		ひらがな、絵文字、ローマ字などの併記	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	R6地域交通課の見解を踏まえて検討	
				実績														
		点字表示のある案内板の設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	R6地域交通課の見解を踏まえて検討	
				実績														
		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	R6地域交通課の見解を踏まえて検討	
				実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

既存施設の改修は、老朽度、利用頻度、利用者の属性、財政状況など総合的な観点から検討する。
 出入口の1つが勾配10%となっているが、現状の敷地形状ではやむを得ない。
 手すり: 傾斜路の幅員が更に狭くなるため片側手すりとする
 トイレ: 面積狭く、運河沿緑地との接続もあるため空地なし。子どもの遊びスペース維持のため。現状の施設内容(トイレなし)を維持。

①港区

田町駅周辺重点整備地区

本芝公園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当					施 設 名 : 本芝公園					面 積 : 4542.41㎡								
所 在 地 : 芝4-15-1										開 園 日 : 昭和45年4月1日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入		
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
園路		階段の両側に手すりを設置	1箇所	計画	事業化の検討中										3	検討中	児童遊園の再整備の際に設置する方向で検討(整備時期未定)	
				実績														
トイレ		ベビーベッドの交換(バリアフリートイレ)	1箇所	計画											1	完了	H27年度にベビーベッドを交換しました。	
				実績														
		バリアフリートイレ、手すりのある床置き式の小便器、壁掛式小便器の設置	1箇所	計画											1	完了		
				実績														
その他の設備		水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した施設に改修	2箇所	計画											1	完了	水飲み場、手洗い場をバリアフリーに対応した施設に改修しました。	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回点検を実施しています。	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。	
				実績														
		点字表示のある案内板の設置	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。	
				実績														

①港 区

田町駅周辺重点整備地区

本芝公園

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

・公園の出入口、便所等の手摺は対応済。

①港区

田町駅周辺重点整備地区

芝五丁目児童遊園

1.対象となる公園																		
管 理 者 : 芝地区総合支所まちづくり課土木担当										施 設 名 : 芝五丁目児童遊園			面 積 : 1208.80㎡					
所 在 地 : 芝5-18-4										開 園 日 : 昭和51年2月20日								
2.事業内容・実施期間																		
事業内容				実施予定期間(年度)											進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期					進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12以降				
公園全体		移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	指定管理者が巡回を行い、適宜補修しています。
				実績														
出入口		出入口の視覚障害者誘導用ブロックの敷設	2箇所	計画											3	検討中	令和5年度特定事業計画見直しにより修正児童遊園の再整備の際に設置する方向で検討(R5,R6設計、R7整備)	
				実績														
園路		経路上の視覚障害者誘導ブロックの設置	1箇所	計画											3	検討中	児童遊園の再整備の際に設置する方向で検討(R5,R6設計、R7整備)	
				実績														
管理		バリアフリー施設の機能維持のための日常点検と安全施設(手すり、階段)の定期的な巡回点検	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中	指定管理者により毎日巡回点検を実施しています。	
				実績														
心のバリアフリー		施設の利用者への利用に関するルールやマナーの啓発、看板や表示物の情報発信では、多言語化を含めた、誰でもわかりやすい表示を推進	適宜	計画	事業化の検討中										3	検討中	表示方法を統一した上で整備する必要があります。	
				実績														
		案内板の点字表示の設置	1箇所	計画	維持更新										5	維持更新	案内板を更新する際に、点字表示の設置を検討します。	
				実績														
3.その他事業実施に際し配慮すべき事項																		
児童遊園の再整備の際に児童遊園トイレも建替えを行う。																		

東京都公安委員会

⑤田町駅周辺重点整備地区

1.対象となる経路																	
地区名: 田町駅周辺重点整備地区					生活関連経路に位置付けている全路線(公道)												
2.事業内容・実施期間																	
事業内容				実施予定期間(年度)										進捗状況			
事業分類	整備箇所	内容	延長/ 箇所数	計画 実績	短期			中期			長期				進捗状況	進捗状況について具体的な実施内容や変更点等を進捗率「%表示」等、可能な限り詳細に記入	
					R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12 以降			
信号機に関する事業		信号機の改良(音響機能の整備)	4路線	計画											2	整備中	4路線で実施中
				実績													
道路標識及び道路標示の設置に関する事業	道路標識の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標識の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	道路標示の適切な補修	適宜	計画	維持更新											5	維持更新	必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済)
			実績														
	エスコートゾーンの整備	適宜	計画	継続して実施											4	継続実施中	必要に応じて実施
			実績														
違法駐車行為の防止のための事業	横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
	歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車 の指導取締りの実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														
	違法駐車行為の防止のための広報活動 及び啓発活動の実施	適宜	計画	継続して実施										4	継続実施中		
			実績														

3.その他事業実施に際し配慮すべき事項

(1) 関係機関との連携の強化

交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。

(2) 周辺の交通規制等との整合性の確保

信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。

(3) 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項

違法駐車 の 指導取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。