各地区総合支所まちづくり課

街路樹診断と対応状況について

1　街路樹診断について

（1）背景・目的

街路樹は緑陰の提供や安全かつ快適な交通の確保及び良好な道路景観の形成などに欠くことができない道路附属物です。

しかし、老朽化や腐朽が進んだ街路樹は、強風や地震による強い揺れなどにより倒木・幹折れなどが生じる恐れがあります。このような問題を未然に防ぐために、区で策定した「樹木管理マニュアル」（平成27年７月改訂）に基づき３年に１度、街路樹の診断を実施しています。

前回は令和元年度に実施しており、本件は令和４年度に実施したものです。

（2）診断の対象

街路樹のうち、全ての「高木※[1]」を対象とし、診断を実施しました。

（3）診断の実施者

診断は全て樹木医※[2]が担当しました。

（4）診断の内容

① 初期診断

初期診断では、目視を中心に空洞や樹幹の傾斜、キノコの有無等の観察を行い、緊急対応及び専門診断の必要性の有無を確認しました。

② 専門診断

初期診断で専門診断が必要と判定された樹木については、外観診断を行いました。外観診断では、目視により樹勢、樹形、病虫害等を観察したうえで、木槌やバール等の診断用具を使用して樹木の構造等を確認し、樹木に異常がないかを確認しました。

また、外観診断だけでは判断ができない樹木については、精密診断を行いました。精密診断では、樹木診断機器により、樹木の幹や根本、根株等の腐朽状態や腐朽量を測定し、腐朽や空洞の程度を数値化し確認しました。

外観診断と精密診断の結果を総合的に評価し、健全度の判定を行いました。

（5）実施期間

令和４年５月から令和５年３月まで

※[1]：樹高３ｍ以上の樹木に区分されるもの

※[2]：一般財団法人日本緑化センター認定登録の「樹木医」有資格者

樹木診断のフロー

初期診断表

No. 487　　事務所名　荒川地区総合支所

路線名	赤04	診断者	松井洋、永石憲道	診断日	2022年06月29日
樹木番号	赤04-002	樹種名	クスノキ	幹周	53cm

診断項目	異常の有無	異常の位置・内容・程度
樹皮枯死欠損・腐朽	□ なし　□ あり	大枝 樹皮欠損、幹 樹皮枯死
開口空洞	☑ なし　□ あり	
キノコ	☑ なし　□ あり	
木槌打診(異常音)	☑ なし　□ あり	
傾斜	☑ なし　□ あり	
揺れ	☑ なし　□ あり	
落枝の危険性	☑ なし　□ あり	
病虫害	☑ なし　□ あり	
鋼棒貫入異常	☑ なし　□ あり	
建築限界超え	☑ なし　□ あり	
その他	☑ なし　□ あり	

特記事項

大枝 樹皮欠損、幹 樹皮枯死あり。

初期診断の判定	□ 異常なし	☑ 異常あり
専門診断の必要性 ☑ なし　□ あり 異常は軽微～小規模	緊急対応の必要性 ☑ なし　□ あり	再度処置等の必要性 ☑ なし　□ あり

樹木全景

幹 樹皮枯死

大枝 樹皮欠損

以下は管理者(区担当者)の記入欄		
専門診断の必要性 □ なし　□ あり	緊急対応の必要性 □ なし　□ あり	再度処置等の必要性 □ なし　□ あり

初期診断表

専門診断(外観診断)

専門診断(精密診断)

２　診断結果

（１）初期診断結果

5,218本の樹木について実施しました。

初期診断により「緊急対応が必要」と診断されたものは、伐採や剪定等の対応を順次行いました。

また、樹勢や樹木の構造等に異常の疑いがあると診断されたものは、「専門診断」を実施しました。

総合支所	初期診断（本）	緊急対応が必要（本）	対応状況			専門診断（本）
			伐採（本）	剪定（本）	その他（本）	
芝地区	1,694	6	5	1	0	71
麻布地区	564	9	2	7	0	60
赤坂地区	674	6	3	3	0	63
高輪地区	387	0	0	0	0	28
芝浦港南地区	1,899	79	13	61	5※	97
合　　計	5,218	100	23	72	5	319

※その他は、支柱設置を実施しました。

（２）専門診断結果

319本の樹木について実施し、健全度の判定を行いました。専門診断の対象319本のうち159本は精密診断を実施しました。

総合支所	専門診断（本）	健　全　度　（総合判定）			
		Ａ	Ｂ１	Ｂ２	Ｃ
芝地区	71(26)	１（０）	24（０）	25（14）	21（12）
麻布地区	60(44)	０（０）	９（１）	46（39）	５（４）
赤坂地区	63(38)	０（０）	９（０）	43（30）	11（８）
高輪地区	28(12)	０（０）	６（０）	18（９）	４（３）
芝浦港南地区	97(39)	０（０）	34（１）	54（35）	９（３）
合　　計	319(159)	１（０）	82（２）	186（127）	50（30）

※()内は精密診断を実施した本数

健　全　度		診断後の対応
Ａ	健全か健全に近い	異常がなく、診断後の観察は不要
Ｂ１	注意すべき被害が見られる	長期周期での観察が必要
Ｂ２	著しい被害が見られる	処置と短期周期での観察が必要
Ｃ	不健全	伐採が必要

３　診断後の対応

（１）Ｂ１と判定された樹木

注意すべき被害が見られる樹木のため、観察を続けます。

（２）Ｂ２と判定された樹木

著しい被害が見られる樹木で、必要に応じて枝の剪定や支柱の取替え等を行いました。今後、観察を続けます。

（３）Ｃと判定された樹木

不健全な樹木で倒木や幹折れの危険性があるため伐採しました。

４　補植について

今回の診断結果に基づき伐採した樹木は、不健全となった要因を検証し、本年度以降に補植を実施する予定です。元の位置が生育に良好と考えられる場合は元の位置に補植とし、生育に適さない場合は他の位置での補植を検討します。

各地区総合支所まちづくり課

街路樹診断の結果（概要）

１　芝地区総合支所まちづくり課

区委託の受注者　：株式会社アカネ
調　査　期　間　：令和４年５月から令和４年 12 月まで

（１）初期診断対象数一覧表

路線番号		初期診断（本）
1	芝２	7
2	芝３	24
3	芝４	48
4	芝５	23
5	芝６	12
6	芝７	3
7	芝９	43
8	芝 10	58
9	芝 11	14
10	芝 12	24
11	芝 13	4
12	芝 14	26
13	芝 15	164
14	芝 16	41
15	芝 17	10
16	芝 18	18
17	芝 19	13
18	芝 20	21
19	芝 21	5
20	芝 22	20
21	芝 23	10
22	芝 24	20
23	芝 25	5
24	芝 26	95
25	芝 27	34
26	芝 28	18
27	芝 29	17
28	芝 30	27
29	芝 31	9
30	芝 32	15
31	芝 33	20
32	芝 34	27
33	芝 35	18
34	芝 36	25

35	芝 37	12
36	芝 38	18
37	芝 39	29
38	芝 40	22
39	芝 41	33
40	芝 42	39
41	芝 43	31
42	芝 44	4
43	芝 45	18
44	芝 46	32
45	芝 47	17
46	芝 48	7
47	芝 49	23
48	芝 50	15
49	芝 51	26
50	芝 52	26
51	芝 52 三田綱町	12
52	芝 53	10
53	芝 54	6
54	芝 55	26
55	芝 56	57
56	芝 57	25
57	芝 58	6
58	芝 59	14
59	芝 60	22
60	芝 61	12
61	芝 62	13
62	芝 63	20
63	芝 64	11
64	芝 65	10
65	芝 66	15
66	芝 67	12
67	芝 68	14
68	芝 69	3
69	芝 70	14
70	芝 72	13
71	芝 73	27
72	芝 81	32
73	芝 86	20
74	芝 87	3
75	芝 88	21
76	芝 89	6
	合計	1694

（２）初期診断で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
芝 3-5	ソヨゴ	虎ノ門一丁目	枯死	伐採済
芝 15-152	ハナミズキ	新橋三丁目	揺らぎ大（根元）・枯枝	伐採済
芝 16-60	シダレヤナギ	新橋六丁目	空洞（根元・幹）	伐採済
芝 18-6	クスノキ	新橋一丁目	空洞（根株）・枯枝	伐採済
芝 22-12	シダレヤナギ	新橋二丁目	揺らぎ大（根元）	伐採済
芝 26-108	サクラ	芝公園三丁目	枯枝	剪定済

（３）専門診断で、Ｃ（不健全）と判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
芝 9-28	イチョウ	西新橋二丁目	空洞（根株・幹）	伐採済
芝 11-9	サクラ	虎ノ門三丁目	異常あり（幹）	伐採済
芝 16-50	シダレヤナギ	新橋六丁目	著しい損傷（根元・幹下部）	伐採済
芝 16-87	シダレヤナギ	新橋四丁目	異常あり（根株）・揺らぎ中（根株）・枯死	伐採済
芝 18-6	クスノキ	新橋一丁目	空洞（根株）・枯枝	伐採済
芝 22-12	シダレヤナギ	新橋二丁目	異常あり（根株）・揺らぎ大（根株）	伐採済
芝 24-25	ハナミズキ	三田三丁目	空洞（根元）・揺らぎ中（根元）	伐採済
芝 25-4	カツラ	虎ノ門五丁目	腐朽菌（根元）・異常あり（根元）	伐採済
芝 26-38	プラタナス	芝公園三丁目	異常あり（根元）・揺らぎ大（幹上部）	伐採済
芝 26-N1	イチョウ	芝大門一丁目	腐朽菌（根元）・異常あり（根株）	伐採済
芝 27-13	プラタナス	芝公園三丁目	空洞（幹）	伐採済
芝 27-20	プラタナス	芝公園三丁目	空洞（幹・根元）	伐採済
芝 36-13	クスノキ	芝公園二丁目	腐朽菌（根元）・異常あり（根株）	伐採済
芝 43-32	ヤマモモ	海岸一丁目	樹形崩壊・枯死	伐採済
芝 49-28	ハナミズキ	芝二丁目	空洞（根元）・揺らぎ小（根元）	伐採済
芝 52-32	スダジイ	三田二丁目	異常あり（根株）・傾斜	伐採済
芝 52 三田綱町-5	ケヤキ	三田二丁目	腐朽菌（根元）・異常あり（根株）	伐採済
芝 52 三田綱町-10	ミズキ	三田二丁目	異常あり（根株）	伐採済
芝 55-17	サクラ	芝二丁目	枯死	伐採済
芝 56-41	プラタナス	芝二丁目	空洞あり（根株）・傾斜	伐採済
芝 72-8	トウネズミモチ	芝大門二丁目	著しい腐朽（根元・幹下）	伐採済

芝地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木

２　麻布地区総合支所まちづくり課

区委託の受注者　：株式会社アカネ

調　査　期　間　：令和４年６月から令和５年１月まで

（１）初期診断対象数一覧表

路線番号		初期診断（本）
1	麻１	1
2	麻２	48
3	麻３	7
4	麻４	36
5	麻５	45
6	麻６	9
7	麻７	6
8	麻８	10
9	麻９	32
10	麻 10	59
11	麻 11	2
12	麻 12	7
13	麻 14	15
14	麻 15	13
15	麻 16	53
16	麻 17	4
17	麻 18	6
18	麻 19	5
19	麻 20	25
20	麻 21	4
21	麻 22	10
22	麻 23	9
23	麻 24	16
24	麻 25	2
25	麻 26	10
26	麻 27	1
27	麻 28	14
28	麻 29	14
29	麻 31	25
30	麻 32	2
31	麻 33	3
32	麻 35	2
33	赤 16	21
34	赤 17	38

35	赤・麻 31	10
	合計	564

（２）初期診断で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
麻 9-34	ケヤキ	麻布十番二丁目	枯枝	剪定済
麻 9-35	ケヤキ	麻布十番二丁目	枯枝	剪定済
麻 10-51	ハナミズキ	麻布十番一丁目	枯死	伐採済
麻 17-1	ケヤキ	南麻布五丁目	枯枝	剪定済
麻 18-1	ケヤキ	元麻布二丁目	腐朽	剪定済
麻 19-4	サクラ	元麻布二丁目	枯枝	剪定済
麻 23-2	ハナミズキ	南麻布三丁目	枯死	伐採済
赤 16-49	サクラ	六本木一丁目	枯枝	剪定済
赤・麻 31-3	サクラ	六本木七丁目	枯枝	剪定済

（３）専門診断で、Ｃ（不健全）と判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
麻 5-24	ユリノキ	南青山二丁目	根株内の大規模な空洞	伐採済
麻 10-48	ハナミズキ	麻布十番一丁目	枝葉の半分以上枯死、回復の見込みなし	伐採済
麻 10-56	カツラ	麻布十番一丁目	腐朽菌	伐採済
麻 20-N8	ムクノキ	南麻布四丁目	根元の開口空洞	伐採済
麻 24-4	ハクモクレン	南麻布四丁目	根株内の大規模な空洞	伐採済

麻布地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・Ｃ判定樹木

：調査路線

青　字：緊急対応樹木

赤　字：Ｃ判定樹木

３　赤坂地区総合支所まちづくり課

区委託の受注者　：株式会社アカネ

調　査　期　間　：令和４年５月から令和５年２月まで

（１）初期診断対象数一覧表

路線番号		初期診断（本）
1	赤 1	54
2	赤 2	29
3	赤 3	16
4	赤 4	4
5	赤 5	3
6	赤 6	16
7	赤 7	66
8	赤 8	18
9	赤 9	39
10	赤 10	5
11	赤 11	26
12	赤 12	1
13	赤 13	9
14	赤 14	154
15	赤 15	24
16	赤 16	35
17	赤 18	28
18	赤 19	51
19	赤 20	25
20	赤 21	16
21	中央分離帯内植込地	11
22	高樹町通り植込地	3
23	672 号線崖下植込地	3
24	613 号線脇植込地	4
25	檜町資材置場前植込地	1
26	1157 号線崖下植込地	33
	合計	674

（２）初期診断で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
赤 1-43	プラタナス	元赤坂一丁目	枯枝	剪定済
赤 6-8	プラタナス	赤坂八丁目	枯死	伐採済
赤 6-12	プラタナス	赤坂八丁目	枯死	伐採済
赤 6-13	プラタナス	赤坂八丁目	枯死	伐採済
赤 14-42	サクラ	南青山二丁目	枯枝	剪定済
赤 14-110	サクラ	南青山二丁目	枯枝	剪定済

（３）専門診断で、Ｃ（不健全）と判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
赤 1-43	プラタナス	元赤坂一丁目	著しい損傷（幹・根元）、幹揺れ	伐採済
赤 13-8	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（根元）	伐採済
赤 13-9	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（根元）	伐採済
赤 14-26	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（幹）	伐採済
赤 14-37	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（根元）	伐採済
赤 14-75	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（根元）	伐採済
赤 14-115	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（根元）	伐採済
赤 14-118	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（幹）	伐採済
赤 14-143	サクラ	南青山二丁目	大規模の異常あり（幹）	伐採済
赤 19-32	ベニカエデ	赤坂九丁目	腐朽（根元）、幹揺れ	伐採済
赤 19-46	ベニカエデ	六本木四丁目	枯死	伐採済

赤坂地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・Ｃ判定樹木

：調査路線

青字：緊急対応樹木

赤字：Ｃ判定樹木

４　高輪地区総合支所まちづくり課
区委託の受注者　：株式会社アカネ
調　査　期　間　：令和４年 11 月から令和５年３月まで

（１）初期診断対象数一覧表

路線番号		初期診断（本）
1	高 1	18
2	高 2	25
3	高 3	49
4	高 4	1
5	高 5	8
6	高 6	7
7	高 7	55
8	高 8	55
9	高 9	1
10	高 10	8
11	高 11	7
12	高 12	1
13	高 13	13
14	高 14	32
15	高 15	13
16	高 16	26
17	高 17	33
18	高 18	19
19	高 19	2
20	高 20	2
21	高 21	1
22	高 22	9
23	高 23	2
	合計	387

（２）初期診断で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木
初期診断で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木はありませんでした。

（３）専門診断で、Ｃ（不健全）と判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
高 4-1	シラカシ	高輪二丁目	根株内に大規模の空洞あり、倒木の可能性あり	伐採済
高 8-57	スダジイ	高輪三丁目	断幹されており、再生しても枝葉が交通の支障になる	伐採済
高 12-1	イチョウ	白金台一丁目	根株内に大規模の空洞あり、倒木の可能性が高い。	伐採済
高 17-2	サクラ	高輪二丁目	幹の腐朽が著しく、大枝が崩落する可能性あり	伐採済

高輪地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木

５　芝浦港南地区総合支所まちづくり課
区委託の受注者　：株式会社アカネ
調　査　期　間　：令和４年５月から令和５年２月まで

（１）初期診断対象数一覧表

路線番号		初期診断（本）
1	港１	17
2	港２	1
3	港３	15
4	港４	22
5	港５	41
6	港６	6
7	港７	20
8	港８	32
9	港９	15
10	港 10	48
11	港 11	17
12	港 12	18
13	港 13	6
14	港 14	34
15	港 15	23
16	港 16	33
17	港 17	31
18	港 18	19
19	港 19	22
20	港 20	11
21	港 21	58
22	港 22	13
23	港 23	22
24	港 24	42
25	港 25	30
26	港 26	5
27	港 27	25
28	港 28	4
29	港 29	15
30	港 30	20
31	港 31	25
32	港 32	16
33	港 33	56
34	港 34	36
35	港 35	45
36	港 36	22
37	港 37	35
38	港 38	8
39	港 39	32
40	港 40	58

41	港 41	31
42	港 42	72
43	港 43	44
44	港 44	6
45	港 45	43
46	港 46	21
47	港 47	25
48	港 48	73
49	港 49	48
50	港 50	58
51	港 51	47
52	港 52	12
53	港 53	15
54	港 54	18
55	港 55	20
56	港 56	98
57	港 57	39
58	港 58	20
59	港 59	30
60	港 60	26
61	港 61	28
62	港 62	28
63	港 63	38
64	港 64	39
65	港 65	22
	合計	1899

（２）初期診断で、緊急対応の必要性ありと判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
港 4-9	ビワ	芝浦一丁目	不健全、回復の見込みなし	伐採済
港 5-9	サクラ	芝浦二丁目	枯死	伐採済
港 9-11	ハナミズキ	芝浦一丁目	枯枝	剪定済
港 10-32	メタセコイア	芝浦一丁目	枯枝	剪定済
港 10-36	サクラ	芝浦一丁目	枯枝	剪定済
港 10-38	メタセコイア	芝浦一丁目	枯枝	剪定済
港 10-44	メタセコイア	芝浦一丁目	枯枝	剪定済
港 10-46	メタセコイア	芝浦一丁目	枯枝	剪定済
港 13-2	サクラ	芝浦三丁目	枯枝	剪定済
港 13-8	サクラ	芝浦三丁目	枯枝	剪定済
港 14-22	オリーブ	芝浦三丁目	枯死	伐採済
港 14-28	オリーブ	芝浦三丁目	枯死	伐採済
港 14-30	オリーブ	芝浦三丁目	枯死	伐採済
港 14-38	オリーブ	芝浦三丁目	枯死	伐採済
港 17-12	ハナミズキ	芝浦三丁目	折枝	剪定済
港 21-3	サクラ	芝浦四丁目	腐朽、枯枝	伐採済
港 21-14	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済

港 21-15	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-21	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-22	サクラ	芝浦四丁目	腐朽	伐採済
港 21-23	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-24	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-25	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-28	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-31	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-45	サクラ	芝浦四丁目	腐朽、枯枝	伐採済
港 21-50	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-51	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-54	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 21-55	サクラ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 23-18	イチョウ	海岸三丁目	枯枝	剪定済
港 23-20	イチョウ	海岸三丁目	枯枝	剪定済
港 23-22	イチョウ	海岸三丁目	枯枝	剪定済
港 32-6	ハナミズキ	芝浦四丁目	揺れ	支柱設置済
港 32-7	ハナミズキ	芝浦四丁目	揺れ	支柱設置済
港 32-8	ハナミズキ	芝浦四丁目	揺れ	支柱設置済
港 32-10	ハナミズキ	芝浦四丁目	揺れ	支柱設置済
港 33-10	マテバシイ	芝浦四丁目	腐朽	剪定済
港 33-18	マテバシイ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 33-23	マテバシイ	芝浦四丁目	枯死、枯枝	伐採済
港 33-26	マテバシイ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 33-33	マテバシイ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 33-34	マテバシイ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 33-56	マテバシイ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 39-12	クスノキ	港南一丁目	枯枝	剪定済
港 39-13	クスノキ	港南一丁目	かかり枝	剪定済
港 39-30	クスノキ	港南一丁目	枯枝	剪定済
港 39-32	クスノキ	港南一丁目	枯枝、かかり枝	剪定済
港 39-33	クスノキ	港南一丁目	枯枝	剪定済
港 40-8	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 42-15	ハナミズキ	港南二丁目	幹亀裂	伐採済
港 42-53	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 42-61	ハナミズキ	港南二丁目	樹皮欠損、根元空洞	伐採済
港 42-65	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 42-67	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 42-70	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 42-76	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 45-7	シマトネリコ	港南一丁目	枯枝	剪定済
港 46-21	ハナミズキ	港南四丁目	枯死	伐採済
港 48-100	クスノキ	港南二丁目	枯枝、かかり枝	剪定済
港 48-105	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-109	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-111	クスノキ	港南二丁目	枯枝、かかり枝	剪定済
港 48-112	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済

港 48-113	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-114	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-116	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-124	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-125	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-128	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-130	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 48-132	クスノキ	港南二丁目	枯枝	剪定済
港 49-2	ソメイヨシノ	港南四丁目	枯枝	剪定済
港 49-38	ハナミズキ	港南四丁目	枯枝	剪定済
港 52-5	イチョウ	港南五丁目	折枝	剪定済
港 57-47	ナンキンハゼ	港南一丁目	枯枝	剪定済
港 59-31	エノキ	芝浦四丁目	枯枝	剪定済
港 61-13	ハナミズキ	海岸三丁目	揺れ	支柱設置済
港 64-16	サクラ	港南二丁目	枯枝	剪定済

（３）専門診断で、Ｃ（不健全）と判定された樹木の一覧表

樹木番号	樹種名	所　在	判定理由	対応状況
港 1-1	マテバシイ	芝浦一丁目	根元損傷、幹損傷、根株内異常	伐採済
港 16-33	サクラ	芝浦三丁目	全身損傷、全身腐朽、幹内部異常	伐採済
港 17-4	ハナミズキ	芝浦三丁目	幹亀裂	伐採済
港 21-46	サクラ	芝浦四丁目	根株内異常	伐採済
港 21-62	サクラ	芝浦四丁目	幹内空洞、幹腐朽	伐採済
港 31-10	マテバシイ	海岸三丁目	幹上部枯死、回復の見込みなし	伐採済
港 40-39	ハナミズキ	港南一丁目	樹皮欠損、樹形傾斜	伐採済
港 40-41	ハナミズキ	港南一丁目	枯死、樹形傾斜	伐採済
港 40-60	ハナミズキ	港南一丁目	幹亀裂、樹形傾斜	伐採済

芝浦港南地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木