

「みなとパーク芝浦」の整備経過について

年月日	内容
平成 19 年 10 月 31 日	「田町駅東口北地区街づくりビジョン」及び「田町駅東口北地区における公共公益施設の整備について」策定
平成 19 年 12 月 19 日	田町駅東口地区公共公益施設区民参画組織発足 (6分科会、87名の区民が参加。延べ101回に及ぶ会議での意見を基本構想・基本計画策定に反映)
平成 20 年 6 月 5 日	田町駅東口北地区公共公益施設基本構想策定
平成 21 年 4 月 21 日	田町駅東口北地区公共公益施設基本計画策定
平成 23 年 1 月 28 日	総合評価一般競争入札による施工者決定
平成 23 年 3 月 11 日	東日本大震災発生
平成 23 年 3 月 17 日	平成 23 年第 1 回港区議会定例会において工事請負契約議決
平成 23 年 4 月 11 日	「東日本大震災を踏まえた平成 23 年度の区政運営の取組について」決定
平成 23 年 5 月 19 日	「公共施設の見直し結果についての方向性」決定 (平成 23 年 6 月 8 日工事一時中止通知)
平成 24 年 4 月 1 日	建築工事再開
平成 26 年 1 月 14 日	「田町駅東口北地区公共公益施設 (みなとパーク芝浦) 新築工事の工期延長」決定
平成 26 年 10 月 17 日	みなとパーク芝浦竣工