

令和6年度（2024年度）学校施設整備計画について

令和6年4月1日 学校施設担当

項目	NO	施設名	整備スケジュール（予定）	整備内容	備考
改築	1	赤羽小学校校庭・プール（北側敷地） 赤羽幼稚園園庭 放課GOクラブ ※同一棟に介護施設整備（公設民営）	平成28年度 基本構想・基本計画 平成29年度～平成30年度 基本設計 令和2年度 北側敷地の基本計画の見直し 令和2年度 基本設計の見直し 令和3～4年度 実施設計 令和5年4月 幼稚園新設園舎のⅡ期工事着手 令和8年7月 幼稚園新設園舎の竣工 9月 幼稚園新設園舎の運用開始 9月 小学校校庭運用開始	小学校、幼稚園については、校舎（園舎）が老朽化していることや児童数等の増加が見込まれることから教育環境の更なる向上をめざし、施設整備を行う。放課GO→クラブあかばねについては、児童数増加に対応し、必要な面積規模を確保。小規模多機能型居宅介護施設についても敷地利用方針に基づき整備。 今後の幼児数に対応し、幼稚園6学級を確保した。 【北側敷地】 ●敷地面積：6,980.42㎡ ●建築面積：1,947.85㎡ ●延床面積：5,387.16㎡ ●校庭面積：約2,150㎡ ●園庭面積：約660㎡ ●小規模多機能型居宅介護施設 ○設計者：類・手島設計共同企業体 ○工事施工者：日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体（建築）、朝日工業社（機械）、八洲電業社（電気）	
	2	御田小学校	令和3年度 整備計画（基本構想・基本計画） 令和4年度 基本設計 令和4年度～令和5年度 実施設計 令和6年4月 仮校舎へ移転 令和6年7月 改築工事 令和10年11月 竣工 令和11年1月 新校舎運用開始	校舎が老朽化していることや児童数等の増加が見込まれることから教育環境の更なる向上をめざし、施設整備を行う。敷地は既存不適格状態であり、改築には条件がつく（①避難路4m、②公開空地、③建物高さ15m以下、④地上校庭、⑤日影規制遵守）。 放課GO→みたは放課GO→クラブみたとして整備予定。 今後の児童数に対応し、24学級を確保した。 ●敷地面積：約5,870㎡、●延床面積：約9,600㎡ ○設計者：豊建築事務所 ○工事施工者：未定	

【参考】小学校普通教室化改修・・・35人学級への移行及び児童数増加に対応するため、普通教室が今後不足する学校の特別教室等を普通教室に改修します。（担当：施設保全担当）